



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
SIII.09 - Edilizia Scolastica, sociale e sportiva



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2055 del 19/11/2025

Proposta n. SE603 1947/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALL'APERTO A SERVIZIO DELL'I.I.S. "G. FALCONE" DI BARRAFRANCA - CUP: G29I22000120006. CIG: A0047E3375. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 380.000,00

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTI:

- la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna n. 40 del 12/04/2024 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del 3° Settore "Territorio, Pianificazione, Ambiente, Lavori Pubblici" all'Ing. Lumera Daniela, Dirigente Tecnico dell'Ente;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 1219 del 11/07/2025 con cui è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione alla posizione di lavoro denominata E.Q.6 "Edilizia (Scolastica, Sociale e Sportiva), Efficientamento Energetico e Programmazione, Gestione e Monitoraggio fondi PNRR" al Dott. Ing. Basilio Politi;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con cui sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici

sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'articolo 17

- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

PREMESSO

CHE, con nota prot. 4131 del 13/01/2023, il Direttore Generale dell'Unità di Missione ha comunicato che, con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022 n.320, è stato ammesso a finanziamento l'intervento relativo alla "Riqualificazione dell'area sportiva all'aperto a servizio dell'I.I.S. "G. Falcone" di Barrafranca" – CUP: G29I22000120006 a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

CHE a questo Ente sono stati finanziati i lavori di "Riqualificazione dell'area sportiva all'aperto a servizio dell'I.I.S. "G. Falcone" di Barrafranca" per l'importo complessivo pari a € 380.000,00;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 775 del 11/05/2023, si è proceduto ad accertare la somma necessaria per la realizzazione dell'opera pari ad €. 380.000,00 al cap. 4912 - cod. E: 4.02.01.01.001 del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2023 e a prenotare la spesa al cap. 2912 – cod. U: 4.02-2.02.01.09.003 del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2023;

CHE, con Determinazione Dirigenziale N°355 del 22.02.2022, è stato nominato quale RUP dell'intervento in oggetto il Dott. Ing. Basilio Politi, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso questo Settore;

CHE con Determina Dirigenziale nr. 2041 del 22/11/2023 è stato nominato Direttore dei Lavori e redattore del Certificato di Regolare Esecuzione l'Arch. Paolo Vaccaro dipendente di questo Libero Consorzio Comunale di Enna;

CHE il progetto esecutivo è stato redatto dalla società Litos Progetti s.r.l. P.IVA 01673260855 con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 13/A Santa Caterina Villarmosa (CL);

CHE il progetto esecutivo è stato verificato dal gruppo di verifica nominato con Determina Dirigenziale nr.1304 del 27/07/2023, giusta annotazione nel Registro dei Pareri del III Settore n. 52 del 10/08/2023;

CHE il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica con parere tecnico e verbale di validazione (ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. 36/2023) del 10/08/2023 annotato nel Registro dei Pareri III Settore n. 53 del 10/08/2028 per un importo complessivo di € 380.000,00 di cui per lavori € 269.485,19 comprensivi di €. 7.494,04 per oneri della sicurezza ed €. 39.574,03 per costo della manodopera non soggetti entrambi a ribasso d'asta ed € 110.514,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con Determinazione Dirigenziale nr. 1400 del 11/08/2023 è stato approvato il progetto di che trattasi per l'importo complessivo di €. 380.000,00 dei quali €. 269.485,19 per lavori ed €. 110.514,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n.1543 del 08/09/2023 di efficacia dell'aggiudicazione, sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa "RI-PUGLISI COSTRUZIONI s.r.l.", con sede legale in Viale Alcide De Gasperi n. 187 – Catania (CT) – P. Iva 04726630876, che ha offerto un ribasso del

25,4853% sull'importo a base di gara di €. 222.417,12, oltre €. 39.574,03 per costi della manodopera ed €. 7.494,04 per oneri della sicurezza, e, quindi, per un importo contrattuale netto pari a €. 212.801,52;

- con la già citata D.D. n. 1543 del 08/09/2023 è stato approvato il quadro economico post gara ed è stata impegnata la complessiva somma pari ad € 234.331,67 al cap. 2912 – cod. U: 4.02-2.02.01.09.003 del bilancio 2023/2025, esercizio finanziario 2023, giusta prenotazione di spesa assunta con Determinazione Dirigenziale n. 775 del 11/05/2023, nel seguente modo:
 - € 234.081,67 in favore dell'O.E. "RI.Puglisi Costruzioni s.r.l.", con sede legale in Viale Alcide De Gasperi 187 – Catania (CT) – P. Iva 04726630876, così distinti:
 - € 212.801,52 per lavori
 - € 21.280,15 per IVA al 10% sui lavori
 - € 250,00 in favore dell'ANAC;

CONSIDERATO INOLTRE

CHE è stato stipulato con la ditta aggiudicataria il contratto n. 9249/2023 di rep del 22/11/2023 registrato a Enna il 24/11/2023 al n. 3333 serie 1T;

CHE la consegna dei lavori è avvenuta in data 28/11/2023 e successivamente con dichiarazione del 03/01/2024, il direttore dei lavori ha attestato l'avvenuto concreto inizio;

CHE con Determinazione Dirigenziale nr. 807 del 31/05/2024 si è preso atto del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 08/03/2024 sottoscritto dal D.L. e dall'Operatore Economico, approvato dal RUP;

CHE durante il corso dei lavori, per le motivazioni indicate nella relazione tecnica, si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni, non prevedibili in fase progettuale e non presenti nel progetto originario e modificabili. Per far fronte a tali nuove necessità il Direttore dei Lavori in data 10.06.2024 ha richiesto al RUP apposita autorizzazione alla redazione di una Perizia di Variante e Assestamento Finale, sempre rientrante nel finanziamento originario e senza aumentare l'importo contrattuale;

CHE sono approvabili i n.12 (DODICI) nuovi prezzi desunti dal prezzario regionale vigente alla data di redazione del progetto (2023) e da apposita analisi utilizzando anche i prezzi elementari vigenti alla data di redazione del progetto (2023);

CHE in data 14/10/2024 il Direttore dei Lavori, Arch. Vaccaro Paolo, redigeva apposita Perizia di variante e assestamento finale, trasmessa con nota prot. 19310 del 05/11/2024 ed approvata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Basilio Politi, con relazione registrata nel registro dei poareri del III Settore al nr. 51 del 18/11/2024, dell'importo complessivo pari al finanziamento originario di € 380.000,00, di cui € 212.731,99 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,4853%, compresi € 6.089,91 per oneri della sicurezza ed €.37.771,89 per costo della manodopera entrambi non soggetti a ribasso d'asta, ed € 167.268,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione con una differenza in meno rispetto al contratto originario di €. 69,53;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1826 del 09/12/2024 è stata approvata la Perizia di Variante e Assestamento Finale per i Lavori di Riqualificazione dell'area sportiva all'aperto a servizio dell'I.I.S. "G. Falcone" di Barrafranca - CUP: G29I22000120006. CIG: A0047E3375 redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, del complessivo importo di € 270.488,48 rideterminando l'importo per lavori al netto del ribasso in € 212.731,99 (dei quali € 6.089,91 per oneri della sicurezza ed €.37.771,89 per costo della manodopera entrambi non soggetti a ribasso d'asta), ed € 167.268,01 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione dei quali ed € 75.642,21 per Economie con una minore spesa, rispetto al contratto originario pari ad €. 69,53 già approvata tecnicamente dal Responsabile Unico del Progetto con parere tecnico n. 51 del 18.11.2024 così come redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Paolo VACCARO;

CHE con la stessa Determinazione Dirigenziale n 1826 del 09/12/2024 è stato approvato il nuovo Quadro Tecnico Economico della PVS rimodulato e di seguito riportato con raffronto al QTE post-gara:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE					
			PROGETTO	POST GARA	PERIZIA
A	LAVORI		€. 269.485,19		270.488,48
A1	LAVORI A BASE D'ASTA		€ 222.417,12	€ 222.417,12	226.626,68
A2	COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO		€ 39.574,03	€ 39.574,03	37.771,89
A3	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 7.494,04	€ 7.494,04	6.089,91
	RIBASSO D'ASTA DEL	25,4853%		€ 56.683,67	57.756,49
	SOMMANO		€ 269.485,19	€ 212.801,52	212.731,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1	PER IVA AL 10%		€ 26.948,52	€ 21.280,15	21.273,20
B2	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – (2%)		€ 5.389,70	€ 5.389,70	5.389,70
B3	ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALESTRA		€ 8.000,00	€ 8.000,00	8000,00
B4	AUTORITA' DI VIGILANZA		€ 250,00	€ 250,00	250,00
B5	PUBBLICITA'(max 0,5 di A)		€ 1.300,00	€ 1.300,00	1.300,00
B6	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (max 0,5 di A)		€ 1.993,37	€ 1.993,37	1.993,37
B7	SPESE TECNICHE- INCARICHI ESTERNI		€ 32.033,22	€ 18.819,52	18.819,52
B8	CONTRIBUTO PER RECLUTAMENTO DI PERSONALE		€ 34.600,00	€ 34.600,00	34.600,00
B9	ECONOMIE			€ 75.565,74	75.642,21
	SOMMANO		€ 110.514,81	€ 167.198,48	167.268,01
	TOTALE INTERVENTO		€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00

CHE a seguito della suddetta Perizia di Variante e Suppletiva, l'importo contrattuale non subisce variazioni rispetto al Contratto di Appalto rep. n. 9249 di rep del 24/11/2023 registrato a Enna il 24/11/2023 al n. 3333 serie 1T;

CHE in data 04/04/2025 è stato sottoscritto il Certificato di Ultimazione dei Lavori;

CHE in data 07.04.2025 è stato sottoscritto senza riserva dall'impresa lo Stato Finale dei Lavori per l'importo complessivo netto pari ad i **€ 212.731,51**;

CHE l'impresa con nota prot.n. 5758 del 31.03.2025 ha comunicato che i lavori sono stati ultimati in data 18.07.2024;

CHE il Direttore dei Lavori con nota prot.n. 16924 del 23/09/2025 ha trasmesso in allegato l'Atto Unico Relazione sullo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto;

CHE in data 23/09/2025 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lvo 36/2023 (art. 28 – All.II 14).

VISTO il quadro economico finale così come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO			
			Fine Lavori
A	LAVORI		€. 270.487,83
A1	LAVORI A BASE D'ASTA		€. 226.626,03
A2	COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO		€. 37.771,89
A3	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€. 6.089,91
	RIBASSO D'ASTA DEL	25,4853%	€. 57.756,32
	SOMMANO		€. 212.731,51
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Per Iva Al 10%		€. 21.273,15
	Autorita' di Vigilanza		€. 250,00
B3	Attrezzature e Allestimento Palestra		€. 8000,00
B4	Incentivi Per Funzioni Tecniche – (2%)		€. 5.389,70
B5	Pubblicita'(Max 0,5 Di A)		€. 1.300,00
B6	Imprevisti e Arrotondamenti (max 0,5 Di A)		€. 889,93
B7	Spese Tecniche- Incarichi Esterni		€. 18.819,52
B8	Contributo Per Reclutamento Di Personale		€. 34.600,00
	SOMMANO		€. 90.522,30
B9	Economie a seguito del ribasso d'asta		€. 57.756,32
	Economie a seguito del ribasso d'asta su iva al 10%		€. 5.775,63
	Economie sulle spese tecniche		€. 13.213,70
	SOMMANO		€. 76.745,66
	Ulteriori economie a seguito Perizia		
	Economie sull'importo dei lavori		€. 0,48
	Economie Iva sull'importo dei lavori		€. 0,05
	SOMMANO		€. 76.746,19
	SOMMANO TOTALE B		€. 167.268,49
	TOTALE INTERVENTO (A+B)		€. 380.000,00

VISTO Lo Stato Finale del 07/04/2025 ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 23/09/2025 redatti dal Direzione dei Lavori e sottoscritti dall'impresa, dal quale risulta un importo netto finale per lavori pari ad €. 212.731,51 dal quale, detraendo gli acconti corrisposti all'impresa con i nr. 3 Certificati di pagamento emessi per l'importo complessivo di €. 207.862,80, risulta un **credito dell'impresa di €. 4.868,71**;

ATTESO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti (D.P.R. 62/2013).

VISTI:

- il vigente O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/91;

- lo Statuto Provinciale;
- il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l'art. 107 che disciplina le competenze attribuite ai dirigenti, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, l'art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, l'art. 151, comma 4, sulla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
- la Legge del 7/08/1990 n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione di sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.to Lgs. n. 126/2014; • il D.Lgs. n.36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- la L.R. n.12 del 12 ottobre 2023, di recepimento del Codice dei Contratti Pubblici;

RICHIAMATE:

- la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 1 del 31/03/2025 di Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la Delibera dell'Assemblea dei Sindaci con i poteri del Consiglio n. 2 del 14/04/2025 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2025/2027";
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 29 del 14/04/2025 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – 2025/2027 – Art. 169 D.LGS n. 267/2000";
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 31 del 18.04.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

Per quanto in premessa

PROPONE

1. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2. APPROVARE gli atti di contabilità finale e dichiarare ammissibile l'Atto Unico Relazione sullo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione (redatto ai sensi dell'art. 50, dall'art. 116, comma 7, e dall'art. 28 dell'allegato II.14 del d. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.) dei lavori di Realizzazione dell'**intervento di "Riqualficazione dell'area sportiva all'aperto a servizio dell'I.I.S. "G. Falcone" di Barrafranca"** – **CUP: G29I22000120006 - CIG:A0047E3375** eseguiti dall'impresa RI-PUGLISI COSTRUZIONI s.r.l., con sede legale in Viale Alcide De Gasperi n. 187 – Catania (CT) – P. Iva 04726630876.

3. DARE ATTO:

- **che** l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad €. 212.731,51 da cui, detraendo l'importo degli acconti corrisposti per complessivi €.207.862,80, **resta il credito netto dell'impresa di €. 4.868,71 oltre IVA al 10% per un totale complessivo pari ad €. 5.355,58;**
- **che** dalla data di emissione del presente Certificato di Regolare Esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del D. Lgs. 36/2023 (sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile), al pagamento della rata di saldo finale.
- **che** il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e pertanto alla data del 23.09.2027;
- **che** gli importi di cui sopra trovano capienza fra le somme già impegnate al cap. di spesa 2912 – cod. U: 4.02- 2.02.01.09.003 del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2023, giusta la

Determinazione Dirigenziale nr. 1543 del 08/09/2023, somma già prenotata con Determinazione Dirigenziale n. 775 del 11/05/2023.

Il Supporto al RUP
Sig.ra Donatella Maria Vittoria Saladino

Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Basilio Politi

IL DIRIGENTE

VISTI, in relazione alle proprie competenze:

- l'art. 64 dello Statuto dell'Ente - l'art. 19 del vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi
- la Legge 30 Aprile 1991, n. 10 (Titolo II – Art. 5);

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Sottoscritto Dirigente ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la superiore proposta;


RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

DETERMINA

APPROVARE la superiore proposta di determinazione, redatta dal Responsabile Unico del Progetto Dott. Ing. Basilio Politi, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto

Li, 19/11/2025

IL DIRIGENTE
LUMERA DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SIII.09 - Edilizia Scolastica, sociale e sportiva

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2055 / 2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALL'APERTO A SERVIZIO DELL'I.I.S. "G. FALCONE" DI BARRAFRANCA - CUP: G29I22000120006. CIG: A0047E3375. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 380.000,00

Visto di regolarità contabile ;

Favorevole

Visto il cap. di spesa 2912 – cod. U: 4.02- 2.02.01.09.003 del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2023, giusta la Determinazione Dirigenziale nr. 1543 del 08/09/2023, somma già prenotata con Determinazione Dirigenziale n. 775 del 11/05/2023.

Rag.V.Milano

Lì, 02/12/2025

IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)