



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SETTORE IV - TERRITORIO - AMBIENTE - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE
SIV.03 - Edilizia scolastica, sociale e sportiva

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2385 del 30/12/2025

Proposta n. S403 2848/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO RELATIVO AI LAVORI DENOMINATI:
"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL
LICEO SCIENTIFICO P. FARINATO DI ENNA" - FINANZIAMENTO DI CUI
AL D.M. N. 87 DEL 01/02/2019 - MUTUI BEI - ANNUALITÀ 2018 - MUTUO
2018. CUP: G73H18000300006 - CIG: 8796516AA2 ALLA DITTA COGESP S.R.L..**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;
- la Determinazione del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna n. 83 del 11/11/2025 è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile ad interim del 4° Settore "Territorio, Ambiente, Edilizia Scolastica e Patrimoniale" all'Ing. Lumera Daniela, Dirigente Tecnico dell'Ente;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 1219 del 11/07/2025 con cui è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione alla posizione di lavoro denominata E.Q.6 "Edilizia (Scolastica, Sociale e Sportiva), Efficientamento Energetico e Programmazione, Gestione e Monitoraggio fondi PNRR" al Dott. Ing. Basilio Politi;
- la nota prot. n.8390 del 13/05/2024 con cui è stata applicata, per il procedimento "Intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede del Liceo Farinato di Enna", la deroga organizzativa con assegnazione straordinaria di competenze al Dirigente del II Settore, competente per la sostituzione ai sensi della Determinazione Commissariale n. 45/2000;
- la Determinazione Dirigenziale n.1656 del 18/11/2024 con la quale l'Ing. Basilio Politi, in servizio presso il III Settore, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto indicati in sostituzione dell'Arch. Rosalba Felice, in quiescenza dal 01/12/2024.

PREMESSO

Che con D. D. n.1161 del 15/06/2021, (successivamente integrata nelle premesse con D.D. n. 2531 del 30/12/2021), il progetto esecutivo, del complessivo importo di €. 5.723.000,00 di cui €. 4.260.000,00 per lavori (ripartiti in €.4.026.006,45 per lavori compresi € 978.348,71 per incidenza della manodopera da sottoporre a ribasso ed €.233.993,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 233.993,55), €.1.211.243,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 251.756,07 per ribasso sulle prestazioni tecniche che saranno incamerati dal Ministero, è stato approvato in linea amministrativa, dando contestualmente atto che:

- con D.D. n. 2124 del 16.12.2019 è stato accertato l'importo di €.1.723.000,00 al cap. 4643 del Bilancio 2019 ed impegnato l'importo di €.1.723.000,00 al cap. 26703 del bilancio 2019;
- con D.D. n. 2301 del 30/12/2020 è stato accertato l'importo di €.4.000.000,00 al cap.4643 E. 4.02.01.02.001 del Bilancio 2020 ed impegnato l'importo di €.4.000.000,00 al cap. 26703 del bilancio 2020;

Che il progetto è finanziato con Finanziamento di cui al D.M. n. 87 del 01/02/2019 e D.M. del 30 giugno 2020 - . Mutui BEI – Annualità 2018 – Mutuo 2018 e che è stata stipulata fra il Libero Consorzio Comunale di Enna e la Regione Siciliana la convenzione firmata digitalmente dal Commissario Straordinario e dal Responsabile del Servizio XI della Regione e trasmessa alla Regione con nota prot. n. 10009 del 13/06/2019.

Che con Determinazione Dirigenziale n. 2425 del 20/12/2021 è stata pronunciata l'efficacia dell'aggiudicazione alla Ditta COGESP SRL - Corso Vittorio Veneto n. 150 -Favara (AG) e che i lavori sono stati ultimati, in attesa alla data odierna, di emissione della contabilità finale e di collaudo.

Che è stato stipulato con la ditta aggiudicataria il contratto n. 9219 di rep. del 11/03/2022 registrato ad Enna il 16/03/2022 al n. 770 serie 1T;

Che l'Impresa ha firmato l'atto di sottomissione del 03/10/2023, registrato al 965 – serie 3 -registrato ad Agrigento;

Che con D.D. 1764 del 12/10/2023 è stato variato il quadro economico per il complessivo importo netto per lavori di €.2.827.155,23 (compresi €.254.969,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%), €.950.638,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre ad €.1.945.206,71 per economie da ribasso compresa IVA, complessivamente pari all'importo finanziato di €.5.723.000,00;

Che è stato acquisito il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 13 ottobre 2023, pubblicato nella GURS n.262 del 09/11/2023 di proroga fino al 15/10/2025 dei termini per il completamento dei lavori e per la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreti 01/02/2019 n.87 e 30/06/2020 n. 42;

Che con verbale di consegna in via d'urgenza del 17/02/2022 i lavori sono stati consegnati e che da tale data decorrono i tempi previsti nel CSA per l'ultimazione dei lavori, 487 giorni consecutivi, quindi con data ultima del 19/06/2023;

Che con D.D. n.1510 del 23/10/2024 è stata approvata la perizia di assestamento del complessivo importo netto per lavori di €.2.801.222,83 (compresi €.215.783,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%), €.961.095,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre ad €.1.960.681,79 per economie complessive (di cui €.1.945.206,71 per economie da ribasso compresa IVA ed €.15.475,08 per ulteriori economie sui lavori) complessivamente pari all'importo finanziato di €.5.723.000,00;

Che in data 19/06/2025 è stato trasmesso con nota prot. 11037 del 20/06/2025 lo Stato Finale dei Lavori, da dove si evince un credito complessivo per lavori da parte dell'impresa pari ad €. 14.006,10;

PRESO ATTO

Che l'impresa COGESP S.r.l., in persona del Legale rappresentante pro tempore Sig. Calogero Caramazza, in data 25/11/2025, con nota prot. 22407 del 26/11/2025, ha **sottoscritto** la proposta transattiva per la definizione delle riserve e delle controversie relative ai "Lavori di INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO P. FARINATO DI ENNA" - CUP: G73H18000300006 - CIG: 8796516AA2, con la quale l'Operatore Economico ha **accettato**:

- le penali per ritardata ultimazione dei lavori, al fine di addivenire ad una bonaria composizione sulle reciproche posizioni con la quale l'Amministrazione si è impegnata ad applicare una riduzione pari a

29 giorni su 59 scaturenti dall'ultimazione dei lavori in ritardo pari ad €84.036,20, comportando un ricalcolo della penale dovuta;

- i pagamenti dovuti, sulla base del conto finale e le penali applicate, qui di seguito riportati:

Il conto finale è stato redatto in data 19/06/2025 ed ammonta

complessivamente a netti..... € 2.801.220,59

Dall'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 2.801.220,59 si

deducono gli acconti corrisposti:

Anticipazione	€ 544.099,88	
certificato di pagamento n° 1	€ 321.395,65	
certificato di pagamento n° 2	€ 391.770,23	
certificato di pagamento n° 3	€ 369.600,57	
certificato di pagamento n° 4	€ 407.245,78	
certificato di pagamento n° 5	€ 318.416,74	
certificato di pagamento n° 6	€ 269.413,66	
Sommano gli acconti corrisposti	€ 2.621.942,51.....	€ 2.621.942,51
Restano	€ 179.278,08	
Penale per ritardo ultimazione lavori gg. 30 x 2.801,22	€ 84.036,60	
Resta un credito dell'impresa per lavori	€ 95.241,48	
Iva il 10%	€ 9.524,15	
Somma	€ 104.765,63.....	€ 104.765,63

- La rinuncia dell'operatore economico alla liquidazione degli interessi moratori sugli importi relativi al suddetti SAL, secondo le modalità e i tassi stabiliti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e a tutte le riserve espresse con la firma dell'Ultimo SAL.

Che con Determina Presidenziale nr. 114 del 16/12/2025 il Presidente del L. C. C. Di Enna ha autorizzato la definizione transattiva della questione in essere tra la società COGESP SRL - Corso Vittorio Veneto n. 150 - Favara (AG) – P. IVA 02755810849 e l'Ente secondo, a tacitazione di ogni diversa pretesa e comprensivo di ogni qualunque altro onere di qualsivoglia natura, per un importo a titolo di “penale per ritardo ultimazione lavori “ ammontante ad €84.036,60;

Che con Protocollo nr. 24235 del 22/12/2025 l'Ente ha inviato la proposta transattiva contenente quanto sopra espresso all'O. E., ed è stata **sottoscritta** e registrata con nota prot. 24246 del 22/12/2025 sia dall'impresa COGESP S.r.l. in persona del Legale rappresentante pro tempore Sig. Calogero Caramazza e, in seguito alla ricezione, anche dal RUP nella persona dell'Ing. Basilio Politi e dal Dirigente del II° Settore Dott. Gioacchino Guarrera i quali hanno **accettato** integralmente i termini e le condizioni, riconoscendo il suo carattere transattivo e liberatorio per tutte le riserve e pretese ivi definite;

Che con D. D. nr. 2351 del 24/12/2025 è stato approvato il certificato di collaudo e atti di contabilità rilasciato dall'Ing. Mario Duminuco in data 23/12/2025 acquisito con prot. Generale nr. 24935 del 24/12/2025;

VISTA la Determinazione Dirigenziale nr. 2124 del 16/12/2019 con cui si è provveduto ad Impegnare la complessiva somma pari ad €341.323,84 (IVA compresa al 10%) al capitolo 26703 del bilancio 2025 RR.PP.;

VISTA la polizza fideiussoria n. 118087205 del 29/12/2025 per la rata di saldo rilasciata ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.lgs. 50/2016 dalla Società Allianz S.p.A. **regolarmente iscritta all'IVASS con codice A463S**;

DATO ATTO CHE:

- **Che** la fattura elettronica n. FPA 23/25 del 22/12/2025 – SDI: 16300621446, trasmessa da COGESP S.r.l. ed acquisita al prot. generale dell'Ente con il n. 24298 in data 22/12/2025 per un importo imponibile di €95.241,28 cui si aggiunge l'IVA al 10% per €9.524,15, per un importo complessivo di €104.765,63, relativi al saldo dei lavori di cui in oggetto, risulta **formalmente corretta**;
- **Che** la COGESP S.r.l con sede in Corso Vittorio Veneto, 150 – Favara (AG) – C. F./P. Iva: 02755810849, risulta in **regola** con i versamenti previdenziali ed assicurativi, giusto DURC – Prot. INAIL_50678001 con validità fino al 15/01/2026;

- **Che**, ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/72, è stata effettuata la verifica degli inadempienti relativi alla COGESP S.r.l e che la stessa è risultata “**soggetto non inadempiente**”, giusto IUR n. 202500005661162 del 23/12/2025 ;
- **Che** il codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza per i contratti è il seguente: 8796516AA2;
- **Che** il codice CUP rilasciato è il seguente: G73H18000300006;
- **Che** nulla osta al pagamento della già citata fattura elettronica n. FPA 23/25 del 22/12/2025;

Visto il rispetto della convenzione relativa al Finanziamento di cui al D.M. n. 87 del 01/02/2019 - Mutui BEI – Annualità 2018 – Mutuo 2018;

Ritenuto che con la firma della presente determinazione da parte del dirigente competente è rilasciato anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

Verificata la regolarità contabile e formale della suddetta fattura;

Visto l'art.107, c.3 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.118/2011;

Visto il D.Lgs. n.50/2016;

Atteso che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti (D.P.R. 62/2013).

Ritenuta la propria competenza, per quanto in premessa;

Viste:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 1 del 31/03/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025- 2027;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con le funzioni del Consiglio del L.C.C. di Enna n. 2 del 14/04/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 29 del 14/04/2025 di “Approvazione del Piano Economico di Gestione (P.E.G.) – 2025/2027 - art. 169 D.Lgs. 267/2000.
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 31 del 18/04/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027.

Per quanto in premessa

PROPONE

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. **PRENDERE ATTO:**

- **Che** in data 25/11/2025 è avvenuta la sottoscrizione dell'accordo transattivo su indicato, acquisito al prot. Generale al nr. 22407 del 26/11/2025, da parte dell'impresa COGESP S.r.l., in persona del Legale rappresentante pro tempore Sig. Calogero Caramazza;
- **Che** con Determina Presidenziale nr.114 del 16/12/2025 il Presidente del L. C. C. Di Enna ha autorizzato la definizione transattiva della questione in essere tra la società COGESP SRL e l'Ente, a tacitazione di ogni diversa pretesa e comprensivo di ogni qualunque altro onere di qualsivoglia natura, per un importo a titolo di “penale per ritardo ultimazione lavori “ ammontante ad €.84.036,60;

- **Che** con Protocollo nr. 24235 del 22/12/2025 l'Ente ha inviato la proposta transattiva contenente quanto sopra espresso all' O. E., ed è stata **sottoscritta** e registrata con nota prot. 24246 del 22/12/2025 dall'impresa COGESP S.r.l., dal RUP nella persona dell'Ing. Basilio Politi e dal Dirigente del II° Settore Dott. Gioacchino Guarrera i quali hanno **accettato** integralmente i termini e le condizioni, riconoscendo il suo carattere transattivo e liberatorio per tutte le riserve e pretese ivi definite;
3. **LIQUIDARE E PAGARE** per i motivi espressi sopra la fattura n. FPA 23/25 del 22/12/2025 SDI: 16300621446 trasmessa da COGESP S.r.l. ed acquisita al prot. generale dell'Ente con il n.24298 in data 22/12/2025 per un importo complessivo di €.104.765,83 nel seguente modo:
 - Quanto a €. 95.241,28 quale quota imponibile, a favore della COGESP S.r.l. con sede in Corso Vittorio Veneto, 150 - Favara (AG) – C.F./P.Iva: 02755810849, mediante versamento su c.c. dedicato, come previsto ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 ed indicato nella fattura medesima;
 - Quanto a €. 9.524,15 corrispondente all' Iva al 10% da versare all'Erario.
 4. **PRELEVARE** la superiore somma pari complessivamente a €.104.765,63 comprensiva di IVA al 10% dal Capitolo di spesa 26703 del bilancio 2025 – RR.PP. – Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 - somma impegna con D. D. 2124 del 16/12/2019 – Impegno nr. 876 del 03/12/2021;
 5. **DARE ATTO** che il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità, valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento ai sensi del punto 6.1 del Principio Contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n.118/2011;
 6. **DARE ATTO, altresì:**
 - **Che** dalla verifica di regolarità contributiva, il DURC – Prot. INAIL_50678001 con validità fino al 15/01/2026, per l'O.E. “ COGESP S.r.l. con sede in Corso Vittorio Veneto, 150 - Favara (AG) – C.F./P.Iva: 02755810849, risulta essere **regolare** nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - **Che** è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. n.602/73, relativa alle eventuali inadempienze per suddetta ditta con risultato “**soggetto non inadempiente**”, giusto IUR n. 202500005661162 del 23/12/2025 ;
 - **Che** il CUP dell'intervento è il seguente: G73H18000300006;
 - **Che** il CIG dei lavori è il seguente: 8796516AA2;
 7. **PRECISARE** che le comunicazioni all'Osservatorio Regionale di cui all'art.213 c.9) del Codice dei Contratti sono di competenza del RUP;
 8. **DISPORRE** che, ai sensi del D.Lgs 33/2013, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Supporto al Rup
Sig.ra Donatella Maria Vittoria Saladino

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Basilio Politi

IL RESPONSABILE DELLA E. Q. 6

Vista la superiore proposta.

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii..

Visto l'O.R.EE.LL..

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile della E.Q. 6 ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs. 267/2000.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione. Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

DI APPROVARE E ADOTTARE, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Basilio Politi, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto

Lì, 30/12/2025

IL RESPONSABILE P.O. - E.Q.6

POLITI BASILIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)