



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE IV - TERRITORIO - AMBIENTE - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE
SIV.03 - Edilizia scolastica, sociale e sportiva



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 568 del 03/04/2026

Proposta n. S403 633/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO L' I.I.S. "MAJORANA - CASCINO" DI PIAZZA ARMERINA (EN)". CUP: G39I22000070006 - CIG: A0276026EF

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTI:

- la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;
- La Determinazione Presidenziale nr. 137 del 31/12/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile del 4° settore - "Territorio - Ambiente - Edilizia scolastica e patrimoniale" all'Ing. Gaetano Alvano - Dirigente tecnico dell' Ente;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 303 del 26/02/2026 con cui è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione alla posizione di lavoro denominata E.Q.7 "Servizi Amministrativi del Settore e Edilizia Scolastica, Sociale e Sportiva" al Dott. Ing. Basilio Politi;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1815 del 06/11/2020 di parziale riorganizzazione del Settore III, con la quale è stato nominato Responsabile e Coordinatore del Servizio Edilizia Scolastica, Sociale e Sportiva in intestazione il Dott. Ing. Basilio Politi;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con cui sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici

sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'articolo 17;

- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

PREMESSO:

- **Che** con Decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 4 agosto 2022, n. 45, sono state approvate le graduatorie e sono stati ammessi a finanziamento i progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" per i quali il termine ultimo per l'aggiudicazione dei lavori è fissato al 31/12/2023;
- **Che** a questo Ente sono stati finanziati i "Lavori di riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra ubicata presso l'I.I.S. "Majorana – Cascino" di Piazza Armerina per l'importo complessivo pari a € 640.000,00;
- **Che** con Determinazione Dirigenziale N°357 del 22.02.2022 è stato nominato quale RUP dell'intervento in oggetto, il Dott. Ing. Basilio Politi, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso questo Settore;

CONSIDERATO:

Che successivamente, con Decreto MEF nr. 175 del 11/07/2023, è stato concesso un ulteriore finanziamento pari al 10%, ai sensi dell'art.1, comma 370, della Legge n.197/2022, dell'importo originario di progetto, per l'adeguamento dei prezzi (Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023) pari ad €. 64.000,00;

Che pertanto, l'importo complessivo del finanziamento concesso risulta essere pari complessivamente ad €. 704.000,00;

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 2546 del 30.12.2022 è stata accertata e introitata la somma di €. 64.000,00 al cap. 4910 cod. E: 4.02.01.01.001 del Bilancio 2022/2024;

Che, con Determinazione Dirigenziale nr. n. 828 del 18.05.2023, è stata accertata la somma pari ad €. 576.000,00 al cap. 4910 - cod. E: 4.02.01.01.001 del bilancio 2022/2024 ed è stata prenotata al cap. 29310/1 – cod. U: 4.02- 2.02.01.09.003 Cofog 09.2 del bilancio 2022/2024 ;

Che, con Determinazione Dirigenziale n. 1963 del 10/11/2023, è stata prenotata la somma complessiva di €. 64.000,00 al cap. 4910 - cod. E: 4.02.01.01.001 del bilancio 2023, giusto Decreto MEF nr. 175 del 11/07/2023 e prenotata al cap. 29310/1 – cod. U: 4.02- 2.02.01.09.003 Cofog 09.2 del bilancio 2023;

Che con parere n. 60 del 31.08.2023 il progetto esecutivo è stato validato e approvato in linea tecnica ai sensi dell'art.42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 1483 del 31/08/2023, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei "Lavori di Riqualificazione Architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra ubicata presso l'I.I.S. "Majorana - Cascino" di Piazza Armerina (En)" - CUP: G39I22000070006;

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 2266 del 18/12/2023 si è proceduto ad aggiudicare l'affidamento dei lavori meglio specificati in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, in favore dell'operatore economico O.E. "Automazioni Lo Verso s.r.l. – P.IVA 06718210823" con sede legale in Via R. D'Aquino n. 25 Palermo (PA) – che ha offerto un ribasso del 30,54300% sull'importo a base di gara di € 586.813,72 , oltre € 188.135,52 per costi della manodopera ed € 44.181,03 per oneri della sicurezza e, quindi, per un importo contrattuale netto pari a € 639.899,76;

Che con la stessa Determinazione Dirigenziale nr. 2266 del 18/12/2023 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma pari a € 804.578,43 nel modo seguente:

- 576.000,00 € al capitolo di spesa 29310/1 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2 giusta prenotazione di spesa adottata con D.D. n. 828/2023, somma accertata con D.D. 828/2023 al capitolo di entrata 4910 Codice di Bilancio 4.02.01.01.001 Bilancio 2023;
- 64.000,00 € al capitolo di spesa 29310/1 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2 giusta prenotazione di spesa adottata con D.D. n. 1963/2023, somma accertata e introita con D.D. 2546 del 30/12/2022 al capitolo di entrata 4910 Codice di Bilancio 4.02.01.01.001 Bilancio 2022;
- 64.000,00 € al capitolo di spesa 29310/1 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2 giusta prenotazione di spesa adottata con D.D. n. 1963/2023, somma accertata con D.D. 1963 del 10/11/2023 al capitolo di entrata 4910 Codice di Bilancio 4.02.01.01.001 Bilancio 2023;
- 100.578,43 € al capitolo di spesa 29310/3 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2 impegno complessivo è così distinto:
 - € 803.918,43 in favore dell'O.E. "Automazioni Lo Verso s.r.l. – P.IVA 06718210823" con sede legale in Via R. d'Aquino n. 25 Palermo (PA), così distinti:
 - € 639.899,76 per lavori
 - € 140.777,95 per IVA al 22% sui lavori
 - € 23.240,72 per oneri di accesso in discarica
 - € 660,00 in favore di ANAC;

CONSIDERATO, inoltre:

Che è stato stipulato con la ditta aggiudicataria il contratto rep. n. 9260 del 26/02/2024 registrato a Enna in pari data al n° 532 serie 1T;

Che in data 28/03/2024 il Direttore dei Lavori Ing. Annalisa Agrusa procedeva alla consegna dei lavori in oggetto mediante apposito verbale di consegna;

Che in data 21/10/2024 il Direttore dei Lavori ha redatto apposita Perizia di variante, trasmessa con nota prot. 18715 del 24/10/2024;

Che il Responsabile Unico del Progetto, con relazione annotata nel registro dei pareri del III Settore al nr. 58 del 04/12/2024, esprimeva parere tecnico favorevole sulla Perizia di Variante Suppletiva di cui in sopra, dell'importo complessivo pari al finanziamento originario di € 1.350.000,00 di cui € 723.282,56 per lavori, al netto del ribasso d'asta comprensivi di € 91.329,27 per oneri della sicurezza ed € 212.977,81 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta ed € 626.717,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con una differenza in più rispetto al contratto originario di €. 83.282,80;

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 1953 del 20/12/2024. è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di Variante per i lavori di che trattasi redatta ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, dell'importo complessivo pari ad € 1.350.000,00 di cui € 723.282,56 per lavori, compresi € 91.329,27 per oneri della sicurezza ed € 212.977,81 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta ed € 626.717,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con una spesa maggiore del 13,02%, rispetto al contratto originario, di €. 83.282,80;

Che con la stessa Determinazione Dirigenziale nr. 1953 del 20/12/2024 è stata impegnata la somma complessiva pari ad €. 125.397,64, al capitolo di spesa 29310/3 del Bilancio 2024 - Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2, nel seguente modo:

- €. 101.605,02 (incluso IVA al 22%) in favore dell'O.E. "Automazioni Lo Verso s.r.l. – P.IVA 06718210823" con sede legale in Via R. d'Aquino n. 25 Palermo (PA), per lavori previsti in perizia;
- €. 23.757,62 in favore dell'Ing. Annalisa Agrusa con studio tecnico sito in Via Veneto, 171 Monreale (PA) - P. IVA: 047328750825 per compenso professionale per la Redazione della Perizia di Variante e Suppletiva;

- €. 35,00 in favore di ANAC per pagamento del contributo relativo all'affidamento del Servizio di Direzione Lavori ed è stata prenotata la complessiva somma di € 312.894,52 al capitolo 29310/3 del bilancio 2024 - Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2;

DATO ATTO:

Che i lavori sono stati ultimati il 03/06/2025, come accertato dal verbale redatto nella stessa data;

Che con prot. Gen. nr. 15881 del 08/09/2025 è stato inviato dal D.L. lo Stato Finale dei Lavori sottoscritto senza riserve dall'impresa in data 05/06/2025 per l'importo complessivo netto dei lavori pari ad €. 722.634,40;

Che con nota Prot. 3757 del 25/02/2026 l'incaricato per il Collaudo Statico Ing. Vincenzo Tumminelli nominato con Determinazione Dirigenziale nr. 1968 del 11/11/2025 ha trasmesso il certificato di collaudo statico redatto il 24/02/2026;

Che il Direttore dei Lavori con nota assunta al protocollo dell'Ente il 26/03/2026 al nr. 5915 ha trasmesso la Relazione sul conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto redatto il 05/03/2026;

VISTA la relazione sullo Stato Finale dei lavori redatta il 05/06/2025 acquisita al prot. nr. 15881 del 08/09/2025, la Relazione sul conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 05/03/2026 acquisito con nota al prot. Generale dell'Ente in data 26/03/2026 al nr. 5915, redatti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti dall'impresa senza riserve, dal quale risulta:

Importo lavori da sottoporre a ribasso d'asta	€ 602.816,57
---	--------------

Oneri della Sicurezza	€ 91.329,28
-----------------------	-------------

<u>Costo netto della manodopera</u>	<u>€ 212.606,81</u>
-------------------------------------	---------------------

SOMMANO € 906.752,66

Ribasso d'asta del 30,54300% € 184.118,26

Importo netto totale dei lavori	€ 722.634,40 € 722.634,40
--	----------------------------------

A cui si detrae:

Anticipazione del 15,6239% su €. 819.130,27 del € 127.979,95
01/07/2024

Certificato di Acconto nr. 1 del 04/02/2025	€ 396.071,20
---	--------------

<u>Certificato di Acconto nr. 2 del 03/06/2025</u>	<u>€ 194.900,00</u>
--	---------------------

Totale a detrarre	€ 718.951,15 € 718.951,15
--------------------------	----------------------------------

Credito dell'impresa (OLTRE IVA 22%)	€ 3.683,25
---	-------------------

Per tanto risulta un **credito** dell'impresa pari ad €. **3.683,25** oltre IVA al 22%;

ATTESO:

Che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti (D.P.R. 62/2013);

Che la pubblicazione dell'avviso ai creditori, giusta nota prot. 4504/2026, ha avuto esito negativo.

TENUTO CONTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss. mm. ii. l'Operatore Economico affidatario si è assunto gli obblighi da essa derivanti, giusta dichiarazione acquisita con Contratto rep. 9260 del 26/02/2024 registrato ad Enna il 26/02/2024 al nr. 532 Serie 1T ;

VISTI:

- il vigente O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/91;
- lo Statuto Provinciale;

- il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l'art. 107 che disciplina le competenze attribuite ai dirigenti, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, l'art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, l'art. 151, comma 4, sulla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
- la Legge del 7/08/1990 n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione di sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.to Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n.36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- la L.R. n.12 del 12 ottobre 2023, di recepimento del Codice dei Contratti Pubblici;

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 1 del 31/03/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025- 2027;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con le funzioni del Consiglio del L.C.C. di Enna n. 2 del 14/04/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 29 del 14/04/2025 di “Approvazione del Piano Economico di Gestione (P.E.G.) – 2025/2027 - art. 169 D.Lgs. 267/2000.
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 31 del 18/04/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027.

Per quanto in premessa

PROPONE

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del Dispositivo;
2. **APPROVARE** altresì, gli atti di contabilità finale e dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 05/03/2026, trasmesso il 26/03/2026 e acquisito con Prot. Gen. n. 5915 del 26/03/2026 (redatto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016) inerente ai “Lavori di riqualificazione architettonica, messa in sicurezza ed adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra ubicata presso l' I.I.S. "Majorana - Cascino" di Piazza Armerina (EN)". CUP: G39I22000070006 - CIG: A0276026EF” eseguiti dall'impresa “Automazioni Lo Verso S.r.l.” - P. IVA 06718210823 con sede legale in Via R. D'Aquino n. 25 – Palermo (PA), come da:
 - Determinazione Dirigenziale nr. 2266 del 18/12/2023;
 - Contratto rep. n. 9260 del 26/02/2024 registrato a Enna in pari data al n° 532 serie 1T;
 - Perizia di Variante per i lavori di che trattasi, approvata in linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale nr. 1953 del 20/12/2024 e successivo Atto di Sottomissione del 23/12/2024 registrato presso l'Ufficio Territoriale di Palermo dell'Agenzia delle entrate il 09/01/2025 serie 1 numero 12 ;
3. **DARE ATTO:**
 - **Che** l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad €. **722.634,40** (comprensivo di oneri della sicurezza e costo netto della mandopera);
 - **Che** durante il corso dei lavori sono stati emessi n.2 certificati di pagamento in acconto e un anticipazione contrattuale per un importo complessivo netto di €. **718.951,15**, così riepilogati:

- Anticipazione del 15,6239% su €. 819.130,27 del 01/07/2024 pari a € 127.979,95;
- 1° Certificato di acconto del 04/02/2025 pari a € 396.071,20;
- 2° Certificato di acconto del 03/06/2025 pari a € 194.900,00;
- **Che** lo Stato finale redatto in data 05/06/2025 dal Direttore dei Lavori l'Ing. Annalisa Agrusa, trasmesso in data 05/09/2025 e acquisito al Prot. Gen. n. 15881 del 08/09/2025, evidenzia il conto finale di seguito riportato:

Importo lavori da sottoporre a ribasso d'asta	€ 602.816,57	
Oneri della Sicurezza	€ 91.329,28	
<u>Costo netto della manodopera</u>	<u>€ 212.606,81</u>	
SOMMANO	€ 906.752,66	
<i>Ribasso d'asta del 30,54300%</i>	<i>€ 184.118,26</i>	
Importo netto totale dei lavori	€ 722.634,40	€ 722.634,40
A cui si detrae:		
Anticipazione del 15,6239% su €. 819.130,27 del 01/07/2024	€ 127.979,95	
Certificato di Acconto nr. 1 del 04/02/2025	€ 396.071,20	
<u>Certificato di Acconto nr. 2 del 03/06/2025</u>	<u>€ 194.900,00</u>	
Totale a detrarre	€ 718.951,15	€ 718.951,15
Credito dell'impresa (OLTRE IVA 22%)		€ 3.683,25

- **Che** il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e pertanto alla data del 05/03/2028;
 - **Che** l'importo relativo alla rata di saldo dei lavori di cui sopra pari complessivamente ad €.4.493,56 (di cui €. 3.683,25 per imponibile ed €. 810,31 per IVA al 22%) trova capienza fra le somme già impegnate in favore dell'azienda al cap. di spesa 29310/1 del Bilancio 2026 codice 04.02-2.02.01.09.003, giusto impegno nr. 932 assunto con la Determinazione Dirigenziale nr. 2266 del 18/12/2023.
4. **SVINCOLARE**, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, la cauzione costituita dall'impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni del contratto in oggetto;
 5. **PRECISARE** che le comunicazioni all'Osservatorio Regionale di cui all'art. 213 c.9) del Codice dei Contratti sono di competenza del RUP;
 6. **DISPORRE** che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sezione dedicata "Attuazione misure PNRR".

Il Supporto al Rup
Dott. Paolo La Delia

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Basilio Politi

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile Unico del Progetto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma, 1, del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;


Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

DI APPROVARE E ADOTTARE, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile Unico del Progetto Dott. Ing. Basilio Politi, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Li, 03/04/2026

IL DIRIGENTE
ALVANO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SIV.03 - Edilizia scolastica, sociale e sportiva

**PROPOSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 633 / 2026**

Determinazione Dirigenziale n. 568 del 03/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO L' I.I.S. "MAJORANA - CASCINO" DI PIAZZA ARMERINA (EN)". CUP: G39I22000070006 - CIG: A0276026EF.

Visto di regolarità contabile

**Si conferma residuo impegno 932 al capitolo 29310/1
politi**

Lì, 15/04/2026

**IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)