



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) **già Provincia Regionale di Enna**

SIII.02 - Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni - Espropriazioni - Valutazioni e stime
SIII.02.4 - Segreteria del servizio-autoparco

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1567 del 18/09/2026

Proposta n. UO60U8 1808/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. L.GS. N. 36/2023, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRE SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE DELLA ZONA NORD. ANNO 2025. CUP: G26G25000010003 - CIG. B825CB04F6.
IMPORTO PROGETTO EURO 250.000,00
IMPRESA: EUROSESTANTE S.R.L. - VIA PATERNÒ N. 9 - 95030 RAGALNA (CT), P. IVA: 04703140873.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane.

PREMESSO

che il Libero Consorzio Comunale di Enna, già Provincia Regionale di Enna, in attuazione dell'art. 27 della l.r. 15/2015, quale ente di area vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex Province Regionali ai sensi della normativa vigente, delle seguenti funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex Province Regionali alla data di entrata in vigore della l.r. 15/2015 tra cui quelle di gestione e manutenzione della viabilità provinciale;

che è stato programmato e finanziato con fondi propri l'Accordo Quadro per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione *dei Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguire sulla viabilità provinciale della Zona Nord, anno 2025, per l'importo complessivo di progetto di Euro 250.000,00;*

che per l'esecuzione *dell'Accordo Quadro per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguire sulla viabilità provinciale della Zona Nord, anno 2025* è stato acquisito presso il MEF il CUP: G26G25000010003;

che con Determinazione Dirigenziale n. 714 del 23.04.2025 è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Geom. Fabiola RUSSO, Istruttore Tecnico Specializzato in servizio presso il Settore III;

che con Determinazione Dirigenziale n. 961 del 04.06.2025 sono state nominate le figure relative all'Ufficio di Progettazione e all'Ufficio di Verifica;

che il progetto esecutivo è stato verificato e i cui esiti sono annotati al n. 21 del 14.07.2025 del

Registro Pareri del III Settore;

che il progetto esecutivo è stato validato il 15.07.2025, annotato nel Registro dei Pareri III Settore al n. 22 del 15.07.2025 per un importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 180.500,00 per lavori, compresi € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 69.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1443 del 20.08.2025 ad oggetto *Approvazione in linea amministrativa del Progetto Esecutivo, Decisione a Contrarre per avvio delle procedure di affidamento dei lavori e Prenotazione della Spesa. Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D. L.gs. n. 36/2023, per l'esecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguire sulla viabilità provinciale della Zona Nord. Anno 2025. Importo complessivo progetto Euro 250.000,00. CUP: G26G25000010003*, sono state avviate le procedure di affidamento dell'appalto di che trattasi mediante procedura aperta con bando di gara ex artt. 70 e 71 del d. lgs. 36/2023, secondo quanto previsto dall'art. 50, con applicazione della facoltà di *inversione procedimentale* di cui all'art. 107 comma 3 del d. lgs. 36/2023. Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del prezzo più basso. Ai sensi dell'art. 54 comma 2 secondo periodo, del d. lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante, seleziona il metodo per l'individuazione delle offerte anomale in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio pubblico tra i metodi compatibili, individuati tra il metodo A e il metodo B, dell'allegato II.2. Parimenti si farà riferimento al metodo sorteggiato per l'esclusione automatica delle offerte e per il metodo di aggiudicazione;

che l'avviso di gara è stato pubblicato in data 05.09.2025, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 13.10.2025 alle ore 09:00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1616 del 16.09.2025 si è rettificato il bando e il disciplinare e si è provveduto alla proroga del termine ultimo di scadenza delle offerte originariamente fissato in data 13.10.2025 ore 09:00 per il 23.10.2025 ore 09:00;

che entro il termine di presentazione delle offerte fissato per il 23.10.2025 alle ore 09,00 sono state presentate offerte da **n. 109** Operatori Economici;

che il Responsabile del Servizio 14 in data 12.11.2025 con nota prot. n. 21379 ha trasmesso il Verbale con procedura telematica n. 1 del 23.10.2025 e il Verbale con procedura telematica n. 2 del 24.10.2025;

che come risulta dal relativo Verbale di Gara n. 2 il Presidente ha controllato la completezza della documentazione amministrativa relativa al primo in graduatoria – O.E. EUROSESTANTE S.R.L. con sede legale in Ragalna (CT) in Via Paternò n. 9, con P.IVA: 04703140873, ne ha verificato la conformità a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e il Presidente, constatata la correttezza delle operazioni svolte, ne ha proposto l'aggiudicazione;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2304 del 19.12.2025 sono stati approvati i Verbali di Gara sopra citati e dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori relativi *all'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D. L.gs. n. 36/2023, per l'esecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguire sulla viabilità provinciale della Zona Nord. Anno 2025. Importo complessivo progetto Euro 250.000,00 - CUP: G26G25000010003 - CIG. B825CB04F6*, all' Operatore Economico EUROSESTANTE S.R.L. con sede legale in Ragalna (CT) in Via Paternò n. 9, con P.IVA: 04703140873, partecipante con un ribasso del 32,23400% per un importo di aggiudicazione di Euro 177.000,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 3.500,00 per un importo complessivo contrattuale di Euro 180.500,00;

che il Codice Identificativo della Gara associato al progetto è CIG: B825CB04F6;

che in data 22.01.2026 è avvenuta la consegna sotto riserva di legge dei lavori in oggetto;

che in data 13.02.2026 è stato stipulato il Contratto n. 9276 di Rep, registrato a Enna il 17.02.2026 al n. 495 Serie 1T;

che in data 03.03.2026 il Direttore dei Lavori ha redatto il 1° Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di Euro 40.688,65;

che in data 03.03.2026 il R.U.P. ha emesso il Certificato n. 1, per il pagamento della prima rata relativa al 1° S.A.L., dell'importo netto di Euro 40.485,21 oltre Iva;

che con Determinazione Dirigenziale n. 375 del 09.03.2026 si è proceduto alla liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 del 03.03.2026 relativo al pagamento del 1° S.A.L.;

che in data 26.03.2026 il Direttore dei Lavori ha redatto il 2° Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di Euro 83.372,20;

che in data 26.03.2026 il R.U.P. ha emesso il Certificato n. 2, per il pagamento della rata relativa al 2° S.A.L., dell'importo netto di Euro 42.470,13 oltre Iva;

che, durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori ha ordinato all'Impresa anticipazioni da compensarsi a mezzo fatture spese per lavorazioni eseguite con personale stradale in economia diretta su strade provinciali di competenza della Zona Nord;

che con Determinazione Dirigenziale n. 593 del 09.04.2026 si è proceduto alla liquidazione delle anticipazioni a mezzo fatture per gli oneri sostenuti dall'Impresa;

che con Determinazione Dirigenziale n. 594 del 09.04.2026 si è proceduto alla liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 del 26.03.2026 relativo al pagamento del 2° S.A.L.;

che, durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori ha ordinato all'Impresa ulteriori anticipazioni da compensarsi a mezzo fatture spese per lavorazioni eseguite con personale stradale in economia diretta su strade provinciali di competenza della Zona Nord;

che con Determinazione Dirigenziale n. 665 del 17.04.2026 si è proceduto alla seconda liquidazione delle anticipazioni a mezzo fatture per gli oneri sostenuti dall'Impresa;

che in data 11.05.2026 il Direttore dei Lavori ha redatto il 3° Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di Euro 129.662,36;

che in data 12.05.2026 il R.U.P. ha emesso il Certificato n. 3, per il pagamento della rata relativa al 3° S.A.L., dell'importo netto di Euro 46.058,71 oltre Iva;

che con Determinazione Dirigenziale n. 819 del 14.05.2026 si è proceduto alla liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 dell'11.05.2026 relativo al pagamento del 3° S.A.L.;

che con Determinazione Dirigenziale n. 833 del 18.05.2026 si è proceduto alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico;

che con Determinazione Dirigenziale n. 866 del 21.05.2026 si è proceduto alla terza liquidazione delle anticipazioni a mezzo fatture per gli oneri sostenuti dall'Impresa;

che in data 18.06.2026 il Direttore dei Lavori ha redatto il 4° Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di Euro 174.199,76;

che in data 24.06.2026 il R.U.P. ha emesso il Certificato n. 4, per il pagamento della rata relativa al 4° S.A.L., dell'importo netto di Euro 44.314,71 oltre Iva;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1130 del 03.07.2026 si è proceduto alla liquidazione del Certificato di pagamento n. 4 del 24.06.2026 relativo al pagamento del 4° S.A.L.;

che in data 04.09.2026 il Direttore dei Lavori ha redatto il 5° e ultimo Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di Euro 178.021,39;

che in data 04.09.2026 il R.U.P. ha emesso il Certificato n. 5, per il pagamento del 5° e ultimo S.A.L., dell'importo netto di Euro 3.802,52 oltre Iva;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 18.09.2026 si è proceduto alla liquidazione del Certificato di pagamento n. 5 del 04.09.2026 relativo al pagamento del 5° e ultimo S.A.L.;

che in data 01.09.2026 è stato redatto il Verbale di Ultimazione dei Lavori avvenuta il 10.07.2026;

che in data 09.09.2026 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori dal quale risulta un credito dell'Impresa di Euro 890,11 oltre Iva come per legge;

che in data 09.09.2026 è stato sottoscritto senza riserva dall'impresa lo Stato Finale dei Lavori per l'importo complessivo netto pari ad € 178.021,39;

che in data 11.09.2026 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell'art. 28 – All. II.14 del D. Lgs. 36/2023.

VISTI lo Stato Finale del 09.09.2026 ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell'11.09.2026, redatti dalla Direzione dei Lavori e sottoscritti dall'Impresa, da cui risulta un importo netto finale per lavori pari ad € 178.021,39 da cui detraendo l'importo del 1° acconto emesso pari a € 40.485,21, del 2° acconto emesso pari a € 42.470,13, del 3° acconto emesso pari a € 46.058,71, del 4° acconto emesso pari a € 44.314,71 e del 5° acconto emesso pari a € 3.802,52 resta il credito netto

dell'impresa di € 890,11.

VISTA la Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 10 del 31.03.2026 di Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028.

VISTA la Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 11 del 31.03.2026 di Approvazione Bilancio di previsione 2026/2028.

VISTA la Determinazione del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 31 del 31.03.2026 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - 2026/2028 - art. 169 d. lgs n. 267/2000.

VISTA la Determinazione del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna n. 41 del 27.04.2026 di Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014
- il D. Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici
- la Legge Regionale n. 12 del 12.10.2023, di modifica della L.R. 12 luglio 2011 n. 12, con cui è stato recepito, nella Regione Siciliana, il D. Lgs. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

VISTO lo Statuto dell'Ente.

VISTO l'art. 19 del vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi.

Per quanto in premessa

PROPONE

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale e dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione relativamente all'esecuzione dei lavori di cui all'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione dei *Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguire sulla viabilità provinciale della Zona Nord. Anno 2025. CUP: G26G25000010003 - CIG. B825CB04F6. Importo progetto: Euro 250.000,00.*
3. **DARE ATTO:**
 - che** l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € ad € 178.021,39 da cui detraendo l'importo del 1° acconto emesso pari a € 40.485,21, del 2° acconto emesso pari a € 42.470,13, del 3° acconto emesso pari a € 46.058,71, del 4° acconto emesso pari a € 44.314,71 e del 5° acconto emesso pari a € 3.802,52 resta il credito netto dell'impresa di € 890,11 oltre IVA come per legge (Euro 195,82);
 - che** la somma di cui sopra trova sufficiente disponibilità al Capitolo 15605 del Bilancio 2026, giusta Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa n. 2304/2025, impegno n. 978/2025;
 - che** il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e, cioè, alla data del 10.09.2028.

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Fabiola RUSSO

Il Responsabile della P.O. – E.Q. 4

VISTA la superiore proposta.

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii..

VISTO l'O.R.EE.LL..

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Sottoscritto Responsabile della P.O. – E.Q. 4 ai sensi e per gli

effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs. 267/2000.

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione.


ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

DI APPROVARE ED ADOTTARE, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile Unico del Progetto Geom. Fabiola RUSSO, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Li, 18/09/2026

IL Responsabile della P.O. – E.Q. 4
RAGONESE SALVATORE SEBASTIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SIII.02.4 - Segreteria del servizio-autoparco

PROPOSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1808 / 2026

Determinazione Dirigenziale n. 1567 del 18/09/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. L.GS. N. 36/2023, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRE SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE DELLA ZONA NORD. ANNO 2025. CUP: G26G25000010003 - CIG. B825CB04F6.

IMPORTO PROGETTO EURO 250.000,00

IMPRESA: EUROSESTANTE S.R.L. - VIA PATERNÒ N. 9 - 95030 RAGALNA (CT), P. IVA: 04703140873.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, 7° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Vista la disponibilità al Capitolo 15605 del Bilancio 2026, *giusta* Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa n. 2304/2025, impegno n. 978/2025;

Rag.V.Milano

Lì, 21/09/2026

IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)