



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

III SETTORE - " TERRITORIO - PIANIFICAZIONE - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI"

Oggetto: report stato di avanzamento degli interventi finanziati dal PNRR al 12/03/2025

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”:

1. “Lavori di rifacimento del prospetto e di completamento a seguito di adeguamento sismico dell’I.I.S. “P. Farinato” di Enna” - CUP: G72B22000970001/ CIG: 951549420F

Importo complessivo dell’opera - € **1.430.000,00 di cui Euro 1.300.000,00 finanziati con fondi PNRR ed Euro 130.000,00 con FOI (Fondo Opere Indifferibili)**

Fase attuativa

Lavori aggiudicati in data 06/06/2023

Contratto con l’impresa aggiudicataria stipulato in data 19/09/2023

Consegna lavori avvenuta in data 30/11/2023

Lavori in corso di esecuzione

Trasferimenti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito: Euro 409.500,00 (a valere su risorse PNRR)

Totale liquidato: Euro 761.032,91

2. “Lavori di ampliamento dell’I.I.S. “E. Medi” sede centrale di Leonforte” – CUP: G94E21000230001

Importo complessivo dell’opera - € **2.200.000,00 di cui Euro 1.715.957,34 finanziati con fondi PNRR ed Euro 484.042,66 con fondi del LCC di Enna**

Fase attuativa

Lavori aggiudicati in data 12/09/2023

Contratto con l’impresa aggiudicataria stipulato in data 24/11/2023

Consegna lavori avvenuta in data 28/11/2023

Lavori in corso di esecuzione

Trasferimenti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito: Euro 514.787,20 (a valere su risorse PNRR)

Totale liquidato: Euro 571.426,31

3. “Lavori di ampliamento dell’I.I.S. “G. Falcone” sede centrale di Via Pio La Torre in Barrafranca” – CUP: G24E21000150001

Importo complessivo dell’opera - € **2.150.000,00 di cui Euro 1.000.000,00 finanziati con fondi PNRR ed Euro 1.150.000,00 con fondi del LCC di Enna**

Fase attuativa

Lavori aggiudicati in data 13/09/2023

Contratto con l'impresa aggiudicataria stipulato in data 24/11/2023

Consegna lavori avvenuta in data 29/11/2023

Lavori ultimati in data 15/01/2025

Trasferimenti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito: Euro 300.000,00 (a valere su risorse PNRR)

Totale liquidato: Euro 1.619.983,77

4. “Intervento di miglioramento dell'accessibilità dell'I.I.S. “F. Fedele” di Agira. Riqualificazione energetica della sede di Centuripe denominata “Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione” - CUP: G54D22000130006/ CIG:94902008C8.

Importo complessivo dell'opera - **€ 880.000,00 di cui Euro 800.000,00 finanziati con fondi PNRR ed Euro 80.000,00 con FOI (Fondo Opere Indifferibili)**

Fase attuativa

Lavori aggiudicati in data 31/05/2023

Contratto con l'impresa aggiudicataria stipulato in data 14/11/2023

Consegna lavori avvenuta in data 28/11/2023

Lavori ultimati in data 02/03/2025

Trasferimenti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito: Euro 220.500,00 (a valere su risorse PNRR)

Totale liquidato: Euro 466.196,11

5. “Lavori di adeguamento sismico e miglioramento dell'accessibilità dell'I.I.S. “F.lli Testa” sede dell'Ex Istituto Magistrale di Nicosia”, CUP G12E20000070001

Importo complessivo dell'opera – **€ 4.026.000,00 di cui Euro 3.660.000,00 finanziati con fondi PNRR ed Euro 366.000,00 con FOI (Fondo Opere Indifferibili)**

Fase attuativa

Lavori aggiudicati in data 08/09/2023

Contratto con l'impresa aggiudicataria stato stipulato in data 24/11/2023

Consegna lavori avvenuta in data 29/11/2023

Lavori in corso di esecuzione

Trasferimenti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito: Euro 1.098.000,00 (a valere su risorse PNRR)

Totale liquidato: Euro 707.807,87

6. “Riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra ubicata presso l'I.I.S. “E. Medi” di Leonforte (EN)” – CUP: G99I22000170006

Importo complessivo dell'opera - **€ 540.000,00 finanziati con fondi PNRR**

Fase attuativa

Lavori aggiudicati in data 08/09/2023

Contratto con l'impresa aggiudicataria stipulato in data 21/11/2023

Consegna lavori avvenuta in data 28/11/2023

Ultimazione dei lavori avvenuta in data 24/05/2024

Certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 30/08/2024

Trasferimenti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito: Euro 162.000,00 (a valere su risorse PNRR)

Totale liquidato: Euro 359.055,29

7. “Riqualificazione dell’area sportiva all’aperto a servizio dell’I.I.S. “G. Falcone” di Barrafranca”

CUP: G29I22000120006

Importo complessivo dell’opera - **€ 380.000,00 finanziati con fondi PNRR**

Fase attuativa

Lavori aggiudicati in data 08/09/2023

Contratto con l’impresa aggiudicataria è stipulato in data 22/11/2023

Consegna lavori avvenuta in data 28/11/2023

Lavori in corso di esecuzione

Trasferimenti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito: Euro 114.000,00 (a valere su risorse PNRR)

Totale liquidato: Euro 247.718,60

8. “Riqualificazione dell’area sportiva all’aperto a servizio dell’I.I.S. “A. Lincoln” di Enna” – CUP:

G79I22000120006

Importo complessivo dell’opera - **€ 243.300,00 finanziati con fondi PNRR**

Fase attuativa

Lavori aggiudicati in data 08/09/2023

Contratto con l’impresa aggiudicataria stipulato in data 22/11/2023

Consegna lavori avvenuta in data 28/11/2023

Lavori in corso di esecuzione

Trasferimenti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito: Euro 72.990,00 (a valere su risorse PNRR)

Totale liquidato: Euro 145.343,39

Missione 4: Istruzione e Ricerca, componente 1, Investimento 1.3 – Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole:

1. “Riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della

palestra ubicata presso l’I.I.S. “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina (EN) – CUP:

G39I22000070006

Importo complessivo dell’opera: **€ 1.350.000,00 di cui Euro 640.000,00 finanziati con fondi PNRR, Euro 64.000,00 con FOI (Fondo Opere Indifferibili) ed Euro 646.000,00 con fondi del LCC di Enna**

Fase attuativa

Lavori aggiudicati in data 18/12/2023

Contratto con l’impresa aggiudicataria stipulato in data 26/02/2024

Consegna lavori avvenuta in data 28/03/2024

Lavori in corso di esecuzione

Trasferimenti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito: Euro 192.000,00 (a valere su risorse PNRR)

Totale liquidato: Euro 639.342,40

**Misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali d'Identità digitale - SPID CIE
(Amministrazioni pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche)**

1. Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali – SPID e CIE - CUP G71F23000030006 - Importo complessivo **Euro 9.394,00 finanziati con fondi PNRR**

Fase attuativa

Servizio affidato in data 10/10/2024 e regolarmente eseguito

Trasferimenti dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale: zero

Totale liquidato: Euro 9.394,00

Il Responsabile del Servizio

Dott. Paolo La Delia

Il Dirigente

Ing. Daniela Lumera