



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) **già Provincia Regionale di Enna**

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - VIABILITÀ - PROTEZIONE CIVILE - GARE
SIII.02 - Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni - Espropriazioni - Valutazioni e stime

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2410 del 31/12/2025

Proposta n. SE601 2866/2025

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI LUNGO LA S.P. 28 PANORAMICA PER LA RICOSTRUZIONE DEL TRATTO CROLLATO NEL FEBBRAIO 2009, PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI ESISTENTI E PER IL RISANAMENTO DEGLI ALTRI TRATTI. AGGIORNAMENTO IN SEGUITO AL CROLLO DEL MARZO 2015.

CUP: G77H12001100003 – CIG:7440279875.

IMPRESA: S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. CON SEDE IN MALETTO (CT) IN PIAZZA XXIV MAGGIO, N. 12 C.F. E PARTITA IVA 03643290871 - IMPRESA AUSILIARIA CONSORZIO STABILE COSTRUTTORI, CON SEDE LEGALE IN MALETTO (CT), VIA GANDHI SNC, C.F. E PARTITA IVA 05092830875 - PROGETTISTI R.T.P. IDROESSE ENGINEERING S.R.L., CON SEDE LEGALE IN PADOVA, VIA GIACOMO MATTEOTTI N. 27 C.F. E PARTITA IVA 04760490286

CONTRATTO IN DATA 04.07.2019 REP. N. 9196, REGISTRATO AD ENNA IL 05.07.2019 AL N. 1963 SERIE 1T - RIBASSO D'ASTA DEL 37,6699%

PRESA ATTO DELLA D.P. N. 132/2025 DI APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA P.V.S.

IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DELL'AGOSTO 2023, IMPORTO COMPLESSIVO € 9.115.000,00.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane.

Premesso che

- ✓ in data 04.07.2019 Rep. n. 9196, registrato ad Enna il 05.07.2019 al n. 1963 Serie 1T, viene stipulato il Contratto d'Appalto Integrato in favore dell'Operatore Economico S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l. con sede in Maletto (CT) in Piazza XXIV Maggio, n. 12 C.F. e Partita IVA 03643290871 col ribasso del 37,6699% sull'importo soggetto a ribasso di € 6.479.455,84 (€ 6.300.000,00 per lavori ed € 179.455,84 per progettazione), quindi per l'importo di € 4.038.651,30 oltre oneri della sicurezza pari a € 330.000,00, non soggetti a ribasso, per complessivi € 4.368.651,30;
- ✓ l'Impresa S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l. ha elaborato, per tramite della Idroesse Engineering

S.r.l., il progetto esecutivo, trattandosi di appalto a corpo con progetto esecutivo redatto dall'Impresa a valle della gara d'appalto;

- ✓ la verifica del progetto è stata eseguita dalla Progetto Costruzione Qualità – PCQ S.r.l. con la prescrizione, di approfondire, in fase preliminare, all'inizio dei lavori, tramite un campo prove, *le ipotesi progettuali di interazione tra murature esistenti e nuove strutture*;
- ✓ nella Conferenza Speciale di Servizi del 23.06.2020 il progetto esecutivo dei lavori *de quibus* viene approvato;
- ✓ con verbale del 16.07.2020 i lavori sono stati consegnati e, successivamente, in data 06 agosto 2020 hanno avuto concreto inizio;
- ✓ durante l'esecuzione dei lavori, in data 25 novembre 2020 è intervenuto un ulteriore crollo che ha interessato il viadotto 3, per cui i lavori sono stati sospesi affinché si potessero effettuare le valutazioni tecniche ed individuare le iniziative necessarie per il riesame delle soluzioni progettuali finalizzate alla ripresa dei lavori;
- ✓ in data 26.07.2023, giusta prot. n. 15937, l'Impresa ha inoltrato a questa S.A. gli elaborati della P.V.S. aggiornati alle osservazioni e rettifiche chieste nei vari incontri ed in ultimo in data 09.08.2023 prot. n. 16983 la trasmissione di alcuni elaborati sostitutivi per i quali il RUP e la D.LL. avevano chiesto altri ulteriori aggiornamenti e rettifiche.

Constatato che

- ✓ con nota prot. n. 16244 del 31.07.2023 il Direttore dei Lavori ha reso al Responsabile Unico del Procedimento la Relazione prescritta dall'art. 8 del D.M. 07.03.2018 n. 49 producendo parere favorevole all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva in considerazione che *“La perizia di variante e suppletiva per come redatta, rientra nei limiti di cui al D. Lgs. 50/2016 all'art. 106, comma 1, lettera c) perché variante in corso d'opera determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e perché le modifiche non alterano la natura generale del contratto e all'art. 106, comma 7 poiché l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale”*;
- ✓ con nota prot. n. 16960 dell'08.08.2023 il RUP ha inoltrato richiesta al competente Ufficio del Genio Civile di Enna di convocazione della Conferenza Speciale dei Servizi per l'Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva da parte di tutti gli Enti preposti per legge;
- ✓ il Presidente della Conferenza dei Servizi/Ingegnere Capo del Genio Civile di Enna con nota prot. n. 111361 dell'11.08.2023 ha indetto la Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri sulla P.V.S. convocando tutti gli Enti preposti ad esprimersi per il 07.09.2023;
- ✓ il RUP con nota prot. 17269 dell'11.08.2023 ha comunicato la convocazione di detta Conferenza dei Servizio a tutti gli Enti finanziatori dell'opera;
- ✓ successivamente alla convocazione della Conferenza Speciale dei Servizi, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - Autorizzazione prot. n. 3547 del 31.08.2023 della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna;
 - Nota prot. n. 20743 del 04.09.2023 dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia;
 - Nulla-Osta prot. n. 86507 del 06.09.2023 del Comando Corpo Forestale di Enna;
- ✓ con nota prot. n. 115508 del 31.08.2023, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 18311, l'Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Enna ha richiesto documentazione integrativa ai fini del rilascio del parere di fattibilità. Tale documentazione è stata trasmessa con nota prot. n. 18742 del 06.09.2023;
- ✓ in data 07.09.2023 si è svolta la Conferenza Speciale di Servizi che ha determinato di approvare all'unanimità il Progetto di Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di che trattasi, *giusta* Verbale trasmesso dal Genio Civile di Enna con nota prot. n. 120902 del 12.09.2023, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 19160 secondo il Quadro Tecnico Economico che segue:

QUADRO ECONOMICO DI PVS1 E RAFFRONTO CON QUADRO DI CONTRATTO				
		CONTRATTO	VARIANTE	
1) IMPORTO APPALTO COMPLESSIVO - LORDO RIBASSO ASTA		6.809.455,83 €	10.194.231,32 €	
2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		330.000,00 €	485.395,67 €	
3) IMPORTO APPALTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA (1-2) di cui		6.479.455,83 €	9.708.835,65 €	
	lavori	6.300.000,00 €	9.370.364,82 €	
	competenze tecniche	179.455,83 €	338.470,84 €	
4) IMPORTO LAVORI LORDI		6.630.000,00 €	9.855.760,49 €	
RIBASSO D'ASTA PARI AL 37,6699% - SU 3)		2.440.804,53 €	3.657.308,68 €	
IMPORTO NETTO		4.038.651,30 €	6.051.526,97 €	
IMPORTO SICUREZZA		330.000,00 €	485.395,67 €	
		4.368.651,30 €	6.536.922,64 €	
IMPORTO CONTRATTO (A + B + C)		4.368.651,30 €	6.536.922,64 €	
A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORI AL NETTO ONERI DELLA SICUREZZA - Lavori a corpo		3.926.796,30 €	5.840.557,76 €	
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (diretti ed indiretti) - Importo totale da stima degli oneri della sicurezza - (non soggetti a ribasso d'asta) - A corpo		330.000,00 €	485.395,67 €	
IMPORTO LAVORI (A + B)		4.256.796,30 €	6.325.953,43 €	
C) SPESE TECNICHE		111.855,00 €	210.969,21 €	
Progettazione esecutiva			111.855,00 €	
Perizia Variante Suppletiva			99.114,21 €	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		722.646,23 €	589.500,00 €	
D1) Imprevisti		80.634,14 €	- €	
D2) Fondo per l'innovazione e la progettazione (in PVS1 inclusi collaudi)		85.000,00 €	130.000,00 €	
D3) Pubblicità		18.789,28 €	6.000,00 €	
D4) Per prove e verifiche (IVA compresa)		19.217,80 €	27.000,00 €	
D5) Competenze collaudi (in progetto) e verifica prog.ne esecutiva		83.133,32 €	8.500,00 €	
D6) Consulenza geotecnica (IVA compresa)		22.130,90 €	- €	
D7) Consulenza archeologica		5.000,00 €	10.000,00 €	
D8) Spese per commissione aggiudicatrice		26.000,00 €	13.000,00 €	
D9) Allacciamenti ai pubblici servizi		15.000,00 €	25.000,00 €	
D10) Oneri conferimento materiali in discarica		150.000,00 €	150.000,00 €	
D11) Oneri assicurazione pubblici dipendenti		10.000,00 €	10.000,00 €	
D12) Competenze C.C.T. 50% (Cassa prev.le 4% e IVA 22% comprese)		111.959,14 €	87.000,00 €	
D13) Competenze C.S.E. (Cassa prev.le 4% e IVA 22% comprese)		70.781,65 €	97.000,00 €	
D14) Competenze supporto RUP (Cassa prev.le 4%-IVA 22% comprese)		25.000,00 €	26.000,00 €	
SOMME PER IVA ED ONERI PREVIDENZIALI		1.043.216,90 €	1.491.891,08 €	
IVA (22%) di A + B + D1+D9+D10+D16 Lavori		990.534,70 €	1.430.209,75 €	
IVA (22%) di C+D5)+D7) Onorari professionali + oneri (4%)		43.997,43 €	52.502,56 €	
Contributo Cassa Previdenziale (4%) di C+D5)+D7)		8.684,77 €	9.178,77 €	
D15) Economie da ribasso		2.980.485,57 €		
D16) Economie da destinare a caro prezzi materiali - Decreto legge aiuti 50/22			496.686,28 €	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		9.115.000,00 €	9.115.000,00 €	

i cui elaborati progettuali, sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e gli stessi di seguito elencati sono depositati presso l'Ufficio del RUP:

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014 LAVORI LUNGO LA S.P. N°28 "PANORAMICA" PER LA RICOSTRUZIONE DEL TRATTO CROLLATO NEL FEBBRAIO 2009, PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI ESISTENTI. Aggiornamento in seguito al crollo del marzo 2015 – PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE VIADOTTI) PROGETTO ESECUTIVO						
Titolo dell'elaborato						Scala
PARTE GENERALE						
E	EG	00	EE	01	D	Elenco elaborati
E	EG	00	RE	01	D	Relazione Generale
Elaborati contabili						
E	CM	00	EC	01	D	Computo Metrico Estimativo
E	CM	00	EC	03	D	Quadro economico
E	CM	00	EC	02	D	Calcolo delle competenze Professionali
E	CM	00	EP	01	D	Stima costi della sicurezza

E	CM	00	EP	02	D	Elenco prezzi	-
E	CM	00	EC	04	D	Schema atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi, previsione ulteriori termini per ultimazione lavori e importo da assoggettare a registrazione fiscale	
E	CM	00	EC	05	D	Quadro di raffronto tra Progetto esecutivo e perizia di variante e suppletiva	
E	CM	00	EC	06	D	Analisi Prezzi	
STUDI E INDAGINI							
Studi specialistici							
E	GE	00	RE	01	D	Relazione geologica	-
E	GE	00	IN	01	D	Allegato 1 - Indagini geognostiche 2023	-
E	GE	00	IN	02	D	Allegato 2 - Indagini geognostiche 2015	-
E	GE	00	IN	03	D	Allegato 3 - Indagini geognostiche 2009	-
E	GE	00	RE	02	D	Relazione geotecnica	
E	GE	00	RE	03	D	Relazione geotecnica Progetto definitivo	
E	GE	00	RE	04	D	Relazione sismica	
E	GE	00	RE	05	D	Relazione di indagine archeologica preliminare	
E	GE	00	RE	06	D	Relazione paesaggistica	
E	GE	00	PF	01	D	Ipotesi architettonica	
E	SG	00	RE	01	D	Prove ed indagini in sito - 2021	
Idrologia e idraulica							
E	ID	00	RE	01	D	Relazione idrologica	-
E	ID	00	RE	02	D	Relazione idraulica	
E	ID	00	CO	01	D	Corografia dei bacini idrografici	1:500
E	ID	00	PL	01	D	Planimetria della rete di drenaggio superficiale	1:1.000
E	ID	00	DC	1	D	Opere tipo di drenaggio	
PROGETTO STRADALE							
Parte generale							
E	PS	00	RE	01	D	Relazione Tecnica	-
E	PS	00	PL	01	D	Planimetria Generale	1:500
E	PS	00	FP	01	D	Profilo Longitudinale - Tav. 1/2	1:50/500
E	PS	00	FP	02	D	Profilo Longitudinale - Tav. 2/2	1:100/1000
E	PS	00	SZ	01	D	Sezioni Trasversali - Tav. 1/6	1:100
E	PS	00	SZ	02	D	Sezioni Trasversali - Tav. 2/6	1:100
E	PS	00	SZ	03	D	Sezioni Trasversali - Tav. 3/6	1:100
E	PS	00	SZ	04	D	Sezioni Trasversali - Tav. 4/6	1:100
E	PS	00	SZ	05	D	Sezioni Trasversali - Tav. 5/6	1:100
E	PS	00	SZ	06	D	Sezioni Trasversali - Tav. 6/6	1:100
E	PS	00	PT	01	D	Planimetria di Tracciamento	1:500
E	PS	00	ST	01	D	Sezioni Tipo Stradali	1:20
E	PS	00	PN	01	D	Planimetrie segnaletica	1:500
E	PS	00	PL	02	D	Planimetria barriere di sicurezza	1:500
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014 LAVORI LUNGO LA S.P. N°28 "PANORAMICA" PER LA RICOSTRUZIONE DEL TRATTO CROLLATO NEL FEBBRAIO 2009, PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI ESISTENTI. Aggiornamento in seguito al crollo del marzo 2015 – PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE VIADOTTI) PROGETTO ESECUTIVO							
Titolo dell'elaborato							Scala
OPERE D'ARTE							
Parte generale							
E	VI	00	PF	01	D	Stato di fatto - Planimetria generale e profilo longitudinale	1:500
E	VI	00	PL	01	D	Stato di progetto - Planimetria generale profilo e particolari costruttivi	varie
E	VI	00	RE	01	D	Relazione generale opere strutturali	-
E	VI	00	RE	02	D	Relazione sui materiali utilizzati	-
E	VI	00	DC	01	D	Inquadramento generale opere strutturali	1:500
Viadotto 1 - PM 26.36-88.93							
E	VI	01	PF	01	C	Stato di fatto - Planimetria generale e profilo longitudinale	1:100
E	VI	01	SL	01	C	Stato di fatto - Sezione longitudinale e piante	1:100
E	VI	01	RE	01	D	Relazione di calcolo e sulle fondazioni	-
E	VI	01	RE	02	D	Relazione geotecnica	-

E	VI	01	RE	03	D	Tabulato di calcolo strutture elevazione	-
E	VI	01	RE	04	D	Tabulato di calcolo strutture fondazione	-
E	VI	01	DC	01	D	Stato di progetto - Profilo longitudinale e sezioni trasversali	1:200
E	VI	01	DC	02	D	Carpenteria e armature fondazioni	1:50
E	VI	01	DC	03	D	Spalla SP1 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	01	DC	04	D	Pila P1 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	01	DC	05	D	Pila P2 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	01	DC	06	D	Pila P3 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	01	DC	07	D	Pila P4 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	01	DC	08	D	Pila P5 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	01	DC	09	D	Pila P6 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	01	DC	10	D	Spalla SP2 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	01	DC	11	D	Armature archi e timpani	1:50
Viadotto 2 - PM 125,21-212,65							
E	VI	02	PF	01	C	Stato di fatto - Planimetria generale e profilo longitudinale	1:100
E	VI	02	SL	01	C	Stato di fatto - Sezione longitudinale e piante Tav. 1/2	1:100
E	VI	02	SL	02	C	Stato di fatto - Sezione longitudinale e piante Tav. 2/2	1:100
E	VI	02	RE	01	D	Relazione di calcolo e sulle fondazioni	-
E	VI	02	RE	02	D	Relazione geotecnica	-
E	VI	02	RE	03	D	Tabulato di calcolo strutture elevazione	-
E	VI	02	RE	04	D	Tabulato di calcolo strutture fondazione	-
E	VI	02	DC	01	D	Stato di progetto - Profilo longitudinale e sezioni trasversali	varie
E	VI	02	DC	02	D	Carpenteria e armature fondazioni Spalla 2 e Pile 8, 9, 10	1:50
E	VI	02	DC	03	D	Carpenteria e armature fondazioni Pile 11, 12, 13	1:50
E	VI	02	DC	04	D	Carpenteria e armature fondazioni Pila 14 e Spalla 4	1:50
E	VI	02	DC	05	D	Spalla SP3 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	DC	06	D	Pila P8 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	DC	07	D	Pila P9 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	DC	08	D	Pila P10 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	DC	09	D	Pila PS11 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	DC	10	D	Pila PC12 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	DC	11	D	Pila PC13 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	DC	12	D	Pila PC14 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	DC	13	D	Spalla SP4 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	DC	14	D	Armatura archi e timpani tra Spalla 3 e Pile 8-9	1:50
E	VI	02	DC	15	D	Armatura archi e timpani tra Pile 9 -10	1:50
E	VI	02	DC	16	D	Armatura archi e timpani tra Pile 10-11	1:50
E	VI	02	DC	17	D	Armatura archi e timpani tra Pile 11-12	1:50
E	VI	02	DC	18	D	Armatura archi e timpani tra Pile 12-13	1:50
E	VI	02	DC	19	D	Armatura archi e timpani tra Pile 13-14	1:50
E	VI	02	DC	20	D	Armatura archi e timpani tra Pila 14 e Spalla 4	1:50
E	OS	02	DC	01	D	Carpenteria e armature muro d'ala Spalla 4	varie
Viadotto 3 - PM 332,27-403,60							
E	VI	03	PF	01	C	Stato di fatto - Planimetria generale e profilo longitudinale	1:100
E	VI	03	SL	01	C	Stato di fatto - Sezione longitudinale e piante Tav. 1/2	1:100
E	VI	03	SL	02	C	Stato di fatto - Sezione longitudinale e piante Tav. 2/2	1:100
E	VI	03	RE	01	D	Relazione di calcolo e sulle fondazioni	-

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
denominata **Libero Consorzio Comunale** ai sensi della L.R. n. 8/2014
LAVORI LUNGO LA S.P. N°28 "PANORAMICA" PER LA RICOSTRUZIONE DEL TRATTO CROLLATO NEL FEBBRAIO 2009,
PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI ESISTENTI.
Aggiornamento in seguito al crollo del marzo 2015 –
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE VIADOTTI)
PROGETTO ESECUTIVO

Titolo dell'elaborato							Scala
E	VI	03	RE	02	D	Relazione geotecnica	-
E	VI	03	RE	03	D	Tabulato di calcolo strutture elevazione	-
E	VI	03	RE	04	D	Tabulato di calcolo strutture fondazione	-
E	VI	03	DC	01	D	Stato di progetto - Profilo longitudinale e sezioni trasversali	1:200
E	VI	03	DC	02	D	Carpenteria e armature fondazioni Spalla 5 e Pile: 15, 16, 17, 18	1:50
E	VI	03	DC	03	D	Carpenteria e armature fondazioni Pile 19, 20 e Spalla 6	1:50
E	VI	03	DC	04	D	Spalla SP5 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	03	DC	05	D	Pila P15 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	03	DC	06	D	Pila P16 - Carpenteria e armature	1:50

E	VI	03	DC	07	D	Pila P17 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	03	DC	08	D	Pila P18 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	03	DC	09	D	Pila PS19 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	03	DC	10	D	Pila PC20 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	03	DC	11	D	Spalla SP6 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	03	DC	12	D	Armatura archi e timpani tra Spalla 5 e Pila 17	1:50
E	VI	03	DC	13	D	Armatura archi e timpani tra Pila 17-18	1:50
E	VI	03	DC	14	D	Armatura archi e timpani tra Pila 18-19	1:50
E	VI	03	DC	15	D	Armatura archi e timpani tra Pila 19-20	1:50
E	VI	03	DC	16	D	Armatura archi e timpani tra Pila 20 e Spalla 6	1:50
E	OS	03	DC	01	D	Carpenteria e armature muro d'ala Spalla 6	varie
E	OS	03	DC	02	D	Sezioni rilevato a tergo della Spalla 6	1:100
Opere di sostegno - Parte generale							
E	OS	01	RE	01	D	Relazione di calcolo opere di sostegno	-
Opere di sostegno - Muro PM 88.93-125.21 (Viadotto 1-2)							
E	OS	01	DC	01	D	Planimetria e profilo longitudinale	1:100
E	OS	01	DC	02	D	Sezioni trasversali	1:100
E	OS	01	DC	03	D	Carpenteria e armature	varie
Opere di sostegno - Muro PM 212.65-229.92 (Spalla 4)							
E	OS	02	DC	01	D	Planimetria e profilo longitudinale	1:100
E	OS	02	DC	02	D	Sezioni trasversali	1:100
E	OS	02	DC	03	D	Carpenteria e armature	varie
Opere di sostegno - Muro PM 307.06-332.27 (Spalla 5)							
E	OS	03	DC	01	D	Planimetria e profilo longitudinale	1:100
E	OS	03	DC	02	D	Sezioni trasversali	1:100
E	OS	03	DC	03	D	Carpenteria e armature	varie
CANTIERI, CAVE E DISCARICHE							
Generale							
E	CA	00	RE	01	D	Relazione cantierizzazione	-
E	CA	00	CD	01	D	Ubicazione siti di Approvvigionamento e/o Conferimento a discarica	1:10000
E	CA	00	RE	02	D	Piano di Demolizione	-
Fasizzazione							
E	CA	00	LF	01	D	Fasi realizzative e sezioni significative - Tav. 1/4	Varie
E	CA	00	LF	02	D	Fasi realizzative e sezioni significative - Tav. 2/4	Varie
E	CA	00	LF	03	D	Fasi realizzative e sezioni significative - Tav. 3/4	Varie
E	CA	00	LF	04	D	Fasi realizzative e sezioni significative - Tav. 4/4	Varie
E	CA	00	PL	01	D	Localizzazione dei cantieri e viabilità di Accesso - Tav. 1/2	Varie
E	CA	00	PL	02	D	Localizzazione dei cantieri e viabilità di Accesso - Tav. 2/2	Varie
Interferenze							
E	IN	00	PL	01	B	Planimetria delle interferenze individuate	1:1000
ESPROPRI							
Generale							
E	ES	00	RE	01	B	Relazione sulle aree occupate	-
E	ES	00	PC	01	B	Planimetria delle aree occupate	1:1000
PIANO DI MANUTENZIONE							
Generale							
E	MA	00	ET	01	D	Piano di manutenzione dell'opera	-
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO							
E	SI	00	ET	01	D	Piano di Sicurezza e Coordinamento	-
E	SI	00	ET	02	D	Analisi di valutazione dei rischi	-
E	SI	00	ET	03	D	Fascicolo dell'opera	-
E	SI	00	CR	01	D	Diagramma di Gantt	-
IMPIANTI							
Impianti elettrici							

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
 denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014
LAVORI LUNGO LA S.P. N°28 "PANORAMICA" PER LA RICOSTRUZIONE DEL TRATTO CROLLATO NEL FEBBRAIO 2009,
PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI ESISTENTI.
 Aggiornamento in seguito al crollo del marzo 2015 –
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE VIADOTTI)
PROGETTO ESECUTIVO

Titolo dell'elaborato							Scala
E	IM	00	RE	01	D	Relazione tecnica	-
E	IM	00	PL	01	D	Planimetria e particolari illuminazione stradale	-

E	IM	01	PL	02	D	Planimetria e particolari illuminazione architettonica	-
AMBIENTE E STABILIZZAZIONE VERSANTI							
Interventi di ingegneria naturalistica							
E	IA	00	RE	01	D	Relazione tecnica	-
E	IA	00	PF	01	D	Planimetria, sezione e profili degli interventi	-

- ✓ con nota prot. n. 20307 del 26.09.2023, il RUP ha richiesto al Collegio Consultivo Tecnico parere sulla P.V.S.. Lo stesso C.C.T. ha trasmesso con pec del 24.11.2023, assunta al protocollo dell'Ente al n. 24578 del 27.11.2023, i Verbali del 06.10.2023, del 18.10.2023 e del 21.11.2023 e la relativa Determinazione n. 4 di parere positivo sulla P.V.S.;
- ✓ con nota prot. n. 20489 del 28.09.2023, è stata comunicata agli Enti finanziatori l'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, richiedendo contestualmente la conferma dei rispettivi finanziamenti oltre che l'assegnazione delle somme aggiuntive ai fini dell'approvazione in linea amministrativa della P.V.S.;
- ✓ con nota prot. n. 22692 del 27.10.2023, ribadendo gli esiti della Conferenza Speciale dei Servizi del 07.09.2023 e trasmettendo il relativo Verbale, gli Enti finanziatori sono stati sollecitati al prosieguo dell'iter di finanziamento della maggiore spesa;
- ✓ in data 20.11.2023, anche il Gruppo di Verifica ha espresso parere positivo sulla P.V.S., giusta Rapporto Finale di verifica n. 76 del Reg. dei Parere Tecnici del III Settore.

Considerato che *La normativa regionale prescrive inoltre che il parere favorevole della conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto e che esso sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici il tutto ai sensi delle Nuove Linee guida per il funzionamento e le modalità operative della Conferenza speciale di servizi di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 contenute nella Circolare 25 marzo 2014, n. 8 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità.*

Tenuto conto, altresì,

- ✓ che, con Determinazione Dirigenziale n. 312 del 26.02.2024, è stato sostituito l'Ing. Giuseppe GRASSO dall'incarico di R.U.P. dei Lavori lungo la S.P. n. 28 "Panoramica" per la ricostruzione del tratto crollato nel febbraio del 2009, per il consolidamento e il miglioramento sismico dei viadotti esistenti e per il risanamento degli altri tratti. Aggiornamento in seguito al crollo del marzo 2015, atteso che lo stesso non riveste più l'incarico di Dirigente del L.C.C. di Enna, con il Geom. Salvatore RAGONESE, quale Responsabile del Servizio Gestione e Manutenzione Stradale e Accertamento Violazioni - Autoparco Espropriazioni - Valutazioni e Stime, nella considerazione che, lo stesso, nei procedimenti in oggetto, ha rivestito ad oggi il ruolo di Supporto Tecnico e Amministrativo al R.U.P. giusta D.D. n. 8/2021;
- ✓ che, al fine di dare copertura finanziaria alla suddetta P.V.S., funzionale alla ripresa dei lavori, con nota prot. n. 8287 del 09.05.2024 questo L.C.C. ha inoltrato all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana la scheda di Programmazione FSC 2021 – 2027 – Rilevazione interventi relativa agli oggettivati lavori per l'importo di € 2.475.849,17;
- ✓ che con Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 192 del 22.05.2024, la suddetta richiesta per intercettare i fondi della PROGRAMMAZIONE FSC 2021 – 2027 ha avuto esito positivo, trovando la copertura finanziaria alla P.V.S. L'intervento è stato, infatti, inserito nell'Accordo per la Coesione Governo - Regione Sicilia Allegato A – Programma di interventi e linee di azione con cronoprogramma procedurale tra quelli finanziati con ID FSCRI_RI_4043 per il richiesto importo di € 2.475.849,17;
- ✓ che la già menzionata Delibera di Giunta di Governo è stata esitata dal CIPESS nella seduta del 09.07.2024 con delibera n. 41. La stessa, a completamento dell'iter procedimentale e dopo il controllo di legittimità della Corte dei Conti, è stata pubblicata in GURI n. 256 del 31.10.2024 e, in ultimo, riadottata con delibera di Giunta di Governo Regionale n. 359 del 14.11.2024, successivamente modificata con D.G.R. n. 6/2025 quale versione finale dell'Accordo per la coesione stipulato il 27.05.2024.

Considerato

- ✓ che con nota n. 68457 del 24.12.2024 l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture, Dipartimento Infrastrutture, assunta al protocollo generale del LCC di Enna in pari data al n. 22964, ha chiesto la trasmissione della documentazione di rito al fine di attivare la procedura per il finanziamento dell'intervento *de quo*;
- ✓ che il presidio tecnico di questo L.C.C. con nota prot. n. 5434 del 25.03.2025 ha trasmesso all'Assessorato Regionale alle Infrastrutture quanto richiesto;
- ✓ che con nota prot. n. 17911 del 07.05.2025, protocollata presso il LCC al n. 8159 di pari data, il predetto Assessorato Regionale alle Infrastrutture, nel prendere atto della documentazione trasmessa dal LCC il 25.03.2025, ha chiesto la trasmissione della scheda Caronte (di cui è stato allegato modello) e l'approvazione amministrativa del progetto chiarendo altresì che l'importo del finanziamento del FSC 2021 – 2027 è di € 2.475.849,17.

Dato Atto

- ✓ che con nota prot. n. 8942 del 20.05.2025 è stato dato riscontro alla predetta nota trasmettendo, tra l'altro, la Determinazione Presidenziale n. 1 del 16.05.2025 di presa d'atto dell'inserimento dell'appalto *de quo* nella programmazione di cui alla Delibera di D.G.R. n. 359/2024 e 6/2025 per l'importo di € 2.475.849,17 e di approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e suppletiva dell'agosto 2023 per l'importo complessivo di € 9.115.000,00;
- ✓ che, con nota prot. n. 42234 del 28.10.2025, assunta al protocollo dell'Ente al n. 20139 del 28.10.2025, il Dipartimento delle Infrastrutture della mobilità e dei trasporti ha rappresentato l'impossibilità di tracciare e gestire l'operazione nel sistema informativo Caronte per la sola parte di € 2.475.849,17 poiché l'intervento risulta già in gestione del Dipartimento regionale di Protezione civile, evidenziando, pertanto, l'opportunità di una gestione unica e totale da parte di quest'ultimo Dipartimento;
- ✓ che, facendo seguito alle precedenti note della scrivente Amministrazione prot. n. 5434 del 25.03.2025, prot. n. 8942 del 20.05.2025, prot. n. 12034 del 04.07.2025 e prot. n. 16566 del 17.09.2025 nonché alla nota di convocazione della riunione per il 05.11.2025 del Dipartimento della Programmazione prot. n. 14539 del 03.11.2025, si è formalizzato con nota prot. n. 22035 del 21.11.2025 un ulteriore sollecito per l'emissione del decreto di finanziamento FSC di cui alla già citata Delibera di Giunta Regionale di Governo n. 6 del 23.01.2025.

Considerato che, ad oggi, non è stato dato seguito alle superiori richieste e che, nelle more, al fine di potere concretizzare il contratto aggiuntivo di cui alla perizia di variante e suppletiva approvata e consentire la più celere ripresa dei lavori, il Presidente di questo LCC, con nota prot. n. 17140 del 25.09.2025, ha disposto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del rendiconto 2024 per la somma di € 2.761.360,86 dando mandato agli Uffici dell'Ente per la conseguente attivazione delle procedure tecnico-amministrative-contabili necessarie.

Richiamate:

- ✓ la Determinazione del Presidente del LCC di Enna n. 77 del 29.10.2025 di variazione del PEG e conseguente salvaguardia degli equilibri di Bilancio, dove al capitolo 28263 art. 1 è stata prevista la somma di € 2.761.360,86 per i lavori di che trattasi con avanzo di amministrazione, giusta variazione n. 23 del 29.09.2025;
- ✓ la nota prot. n. 49493/DPCR Sicilia del 04.11.2025, assunta al protocollo dell'Ente al n. 20912 del 05.11.2025, di riscontro a nota dell'L.C.C. di Enna prot. n. 12751 del 14.07.2025, con la quale il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, co-finanziatore dell'appalto per la somma di € 1.100.000,00 ex O.C.D.P.C. n. 340/2016 di cui alla Disposizione del Soggetto Attuatore n. 76 del 03.11.2016, ha dato il nulla osta per l'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta pari a € 359.685,59;
- ✓ la Determinazione Dirigenziale n. 1966 del 14.11.2025 con cui si è preso atto del subentro nel contratto d'appalto che ci occupa della nuova Impresa ausiliaria Consorzio Stabile Costruttori, con sede legale in Maletto (CT), Via Gandhi snc, Codice fiscale e Partita IVA 05092830875, iscritta alla Camera di Commercio con REA n. CT – 342686, in possesso dell'attestazione SOA

nella categoria OG3, classifica VII, giusta attestato n. 3473AL/66/02 del 14.07.2025 rilasciato da ImpreSoa S.p.A. e del relativo contratto di avvalimento dell'08.09.2025 per cui l'operatore economico appaltatore dei lavori *de quibus* risulta essere *S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l. con sede in Maletto (CT) in Piazza XXIV Maggio, n. 12 C.F. e Partita IVA 03643290871 – Impresa Ausiliaria Consorzio Stabile Costruttori, con sede legale in Maletto (CT), Via Gandhi snc, C.F. e Partita IVA 05092830875 - Progettisti R.T.P. Idroesse Engineering S.r.l., con sede legale in Padova, Via Giacomo Matteotti n. 27 C.F. e Partita IVA 04760490286.*

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio del L.C.C. di Enna n. 1 del 31.03.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027.

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con le funzioni del Consiglio del L.C.C. di Enna n. 2 del 14.04.2025 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027.

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 29 del 14.04.2025 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - 2025/2027 - art. 169 d. lgs n. 267/2000.

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 31 del 18.04.2025 di Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027.

Dato atto che nel corrente bilancio 2025 al capitolo delle Uscite 28263 art. 1 - codice bilancio 10.5-2.02.01.09.012 Cofog. 04.5 risultano previste le somme relative all'anticipazione da parte del Libero Consorzio Comunale di Enna di cui al cofinanziamento dell'intervento con i fondi FSC per l'importo di € 2.761.360,86 (Capitolo Entrata A.A.).

Richiamata

- ✓ la Determinazione del Presidente del LCC di Enna n. 1 del 16.05.2025, con la quale è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva dell'Agosto 2023 relativa ai Lavori lungo la SP n. 28 (Panoramica) per la costruzione di tratti crollati nel 2009 e nel 2015” CUP: G77H12001100003, dell'importo complessivo € 9.115.000,00 di cui al Q.T.E. e agli elaborati come superiormente riportati, ai soli fini dell'emissione del Decreto di finanziamento FSC di cui alla già citata Delibera di Giunta Regionale di Governo n. 6 del 23.01.2025;
- ✓ la Determinazione del Presidente del LCC di Enna n. 132 del 24.12.2025 ad oggetto “*Appalto integrato dei Lavori lungo la S.P. 28 Panoramica per la ricostruzione del tratto crollato nel febbraio 2009, per il consolidamento ed il miglioramento sismico dei viadotti esistenti e per il risanamento degli altri tratti. Aggiornamento in seguito al crollo del marzo 2015. CUP: G77H12001100003 – CIG:7440279875. Impresa: S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l. con sede in Maletto (CT) in Piazza XXIV Maggio, n. 12 C.F. e Partita IVA 03643290871 – Impresa Ausiliaria Consorzio Stabile Costruttori, con sede legale in Maletto (CT), Via Gandhi snc, C.F. e Partita IVA 05092830875 - Progettisti R.T.P. Idroesse Engineering S.r.l., con sede legale in Padova, Via Giacomo Matteotti n. 27 C.F. e Partita IVA 04760490286. Contratto in data 04.07.2019 Rep. n. 9196, registrato ad Enna il 05.07.2019 al n. 1963 Serie 1T - Ribasso d'asta del 37,6699%. Approvazione amministrativa della perizia di variante e suppletiva dell'agosto 2023, importo complessivo € 9.115.000,00.*” con la quale è stato determinato di

1. PRENDERE ATTO

- ✓ delle determinazioni della Conferenza Speciale di Servizi del 07.09.2023 che ha approvato all'unanimità il Progetto di Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di che trattasi, giusta Verbale e determina di conclusione del procedimento trasmessi dal Genio Civile di Enna con nota prot. n. 120902 del 12.09.2023, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 19160;
- ✓ dell'inserimento dell'intervento de quo nella programmazione di cui alla delibera di D.G.R. n. 359/2024 e 6/2025 per l'importo di € 2.475.849,17.

2. APPROVARE in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva dell'Agosto 2023, relativa ai Lavori lungo la SP n.28 (Panoramica) per la costruzione di tratti crollati nel 2009

e nel 2015” CUP: G77H12001100003, dell'importo complessivo € 9.115.000,00 di cui al Q.T.E. e agli elaborati in premessa riportati.

3. ANTICIPARE la somma di € 2.401.675,27, (prevista al cap. 28263 art. 1 del Bilancio dell'Ente anno 2025 per l'importo di € 2.761.360,86) decurtati di € 359.685,59 (economie da ribasso d'asta co-finanziamento ex O.C.D.P.C. n. 340/2016), fondi di Bilancio dell'Ente che trovano capienza al Cap. 28263 art. 1 - codice bilancio 10.5-2.02.01.09.012 Cofog. 04.5, giusta Delibera di C.P. di variazione di Bilancio n. 22 del 28.10.2025 e Variazione del PEG 2025 avvenuta con Determinazione del Presidente n. 77 del 29.10.2025.

4. AUTORIZZARE i competenti Uffici dell'Ente alla predisposizione del Contratto aggiuntivo tenuto conto dello Schema di Atto di Sottomissione allegato all'approvata Perizia di Variante e Suppletiva e opportunamente aggiornato come da Schema allegato che con il presente atto si approva.

5. DARE MANDATO ai competenti Uffici dell'Ente di predisporre gli atti gestionali, tecnici/amministrati/contabili consequenziali per l'immediata ripresa dei lavori.

Considerato che risulta necessario porre in essere le attività amministrative-contabili finalizzate a dare attuazione alla sopra riportata Determina Presidenziale n. 132/2025.

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per come implementato e coordinato dal Decreto Correttivo D. Lgs. 56/2017

Visto l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17.05.2016 di modifica ed integrazione della L.R. 12/2011 con il quale è stato recepito in Sicilia il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il d.P.R. n. 207/2010, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici per le parti ancora in vigore.

Visto il d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Visto il d. lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal d. lgs. n. 126/2014.

Vista la L.R. 21.05.2019 n.7.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visto lo Statuto dell'Ente.

Per quanto in premessa.

PROPONE

1. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 3 della L.R. n. 7/19, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2. PRENDERE ATTO della Determinazione del Presidente del LCC di Enna n. 132 del 24.12.2025 ad oggetto “*Appalto integrato dei Lavori lungo la S.P. 28 Panoramica per la ricostruzione del tratto crollato nel febbraio 2009, per il consolidamento ed il miglioramento sismico dei viadotti esistenti e per il risanamento degli altri tratti. Aggiornamento in seguito al crollo del marzo 2015. CUP: G77H12001100003 – CIG:7440279875. Impresa: S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l. con sede in Maletto (CT) in Piazza XXIV Maggio, n. 12 C.F. e Partita IVA 03643290871 – Impresa Ausiliaria Consorzio Stabile Costruttori, con sede legale in Maletto (CT), Via Gandhi snc, C.F. e Partita IVA 05092830875 - Progettisti R.T.P. Idroesse Engineering S.r.l., con sede legale in Padova, Via Giacomo Matteotti n. 27 C.F. e Partita IVA 04760490286. Contratto in data 04.07.2019 Rep. n. 9196, registrato ad Enna il 05.07.2019 al n. 1963 Serie IT - Ribasso d'asta del 37,6699%. Approvazione amministrativa della perizia di variante e suppletiva dell'agosto 2023, importo complessivo € 9.115.000,00.*”.

3. DARE ATTO

- ✓ che la Perizia di Variante e Suppletiva di cui al quadro economico sopra riportato trova copertura finanziaria come appresso

Fonte finanziamento	Importo	Ribasso d'asta	Importo	Capitoli	%
---------------------	---------	----------------	---------	----------	---

	originario	indisponibile	attualizzato	Bilancio 2025 L.C.C.	
D.D.G. n. 1042 del 21.12.2013 dell'Assessorato Regionale della Presidenza (Dipartimento Protezione Civile) A.P.Q. <i>"Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro-meridionale"</i> sottoscritto in data 19 settembre 2012	€ 6.545.000,00	€ 2.401.675,27	€ 4.943.324,73		54,23
D.D.G. n. 1210 del 13.12.2017 (Utilizzo dei risparmi d'asta provenienti dall'APQ <i>"Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro-meridionale"</i> sottoscritto in data 19 settembre 2012)	€ 800.000,00			E 4567 U 25263	
Ordinanza del C.D.P.C. n. 340 del 9 maggio 2016 di cui per ribasso d'asta € 359.685,59 autorizzato giusta nota prot. n. 49493/DPCR Sicilia del 04.11.2025, assunta al protocollo dell'Ente al n. 20912 del 05.11.2025	€ 1.100.000,00		€ 1.100.000,00		12,07
Bilancio L.C.C. Enna Delibera G.P. n. 77 del 13.06.2013 – Fondi propri	€ 170.000,00		€ 170.000,00	E A.A. U 25232	1,86
Bilancio L.C.C. Enna Delibera G.P. n. 77 del 13.06.2013 – Fondi ex L.R. 16/2011	€ 500.000,00		€ 500.000,00		5,49
Programmazione FSC 2021-2027. Delibera CIPESS n. 25/2023. Deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 22 maggio 2024			€ 2.401.675,27	E 49366 U 29366 anticipati con	26,35

Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento. Delibere di G.G. n. 359/2024 e 6/2025 - Anticipati da questo L.C.C. con fondi propri giusta Determina del Presidente n. 77 del 29.10.2025 di variazione del PEG e conseguente salvaguardia degli equilibri di Bilancio (avanzo di amministrazione, giusta variazione n. 23 del 29.09.2025)				E A.A. U 28263/1	
SOMMANO	€ 9.115.000,00	€ 2.401.675,27	€ 9.115.000,00		100,00

4. **IMPEGNARE** al **Capitolo U 28263 art. 1 del Bilancio 2025** codice bilancio 10.5-2.02.01.09.012 Cofog. 04.5 giusta Delibera di C.P. di variazione di Bilancio n. 22 del 28.10.2025 e Variazione del PEG 2025 avvenuta con Determinazione del Presidente n. 77 del 29.10.2025 – **Cap E A.A.** (quali anticipazioni delle somme iscritte nel bilancio 2025 E 49366 e U 29366), la complessiva somma di **Euro 2.401.675,27**, a totale copertura del Quadro Tecnico Economico della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori *de quibus*.
5. **ATTESTARE** che il suddetto impegno di spesa afferisce ad obbligazioni giuridiche che diverranno esigibili nell'**esercizio finanziario 2026** e che il cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le vigenti regole di finanza pubblica
6. **APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, la **variazione di esigibilità** della spesa impegnata con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b del D. Lgs. n. 267/2000 e del paragrafo 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), disponendone il reimpiego nell'esercizio in cui l'obbligazione diventa esigibile.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Salvatore RAGONESE

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii.

VISTO l'O.R.EE.LL.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Sottoscritto Dirigente, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis*, comma,1, del D. Lgs. 267/2000

RITENUTO, altresì, che la stessa sia meritevole di approvazione
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

DI APPROVARE ED ADOTTARE, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Salvatore RAGONESE, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Li, 31/12/2025

IL DIRIGENTE
LUMERA DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)