



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) **già Provincia Regionale di Enna**

SETTORE IV - TERRITORIO - AMBIENTE - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE
SIV.03 - Edilizia scolastica, sociale e sportiva



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2416 del 31/12/2025

Proposta n. S403 2874/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PERIZIA DI VARIANTE, SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E NUOVI PREZZI RELATIVI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL' I.I.S. "E. MEDI" SEDE CENTRALE DI VIA VIVALDI NR. 2 LEONFORTE - CUP: G94E21000230001 - CIG: A00489130C.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTI:

- la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 1219 del 11/07/2025 con cui è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione alla posizione di lavoro denominata E.Q. 6 "Edilizia (Scolastica, Sociale e Sportiva), Efficientamento Energetico e Programmazione, Gestione e Monitoraggio fondi PNRR" al Dott. Ing. Basilio Politi;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con cui sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ed in particolare l'articolo 17;
- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica;

PREMESSO:

CHE il MIUR, con decreto 117 del 18/05/2022, ha approvato la rimodulazione dei piani di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione 15 luglio 2021, n.217 (II piano scuole superiori) per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’art. 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n.160, finanziando al L. C. C. di Enna, per l’intervento indicato in oggetto, un importo pari a €1.715.957,34;

CHE a questo Ente sono stati finanziati i “Lavori di ampliamento dell’ I. I. S. “E. Medi” sede centrale di Via Vivaldi nr. 2 - Leonforte” per l’importo complessivo di €. 1.715.957,34;

CONSIDERATO:

CHE con Determinazione Dirigenziale nr. 867 del 29.04.2021, è stato nominato quale RUP dell’intervento in oggetto, il Dott. Ing. Basilio Politi, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso questo Settore;

CHE complessivamente è stata accertata la somma pari ad €. 1.715.957,34 al cap. 4432 cod. E:4.02.01.01.002, pari al finanziamento concesso, con le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

- €. 171.595,70 con Determinazione Dirigenziale nr. 2490 del 28/12/2021;
- €. 1.544.361,64 con Determinazione Dirigenziale n.1466 del 09/08/2022.

CHE ad oggi le somme introitate ammontano complessivamente ad €. 514.787,10 al capitolo 4432 cod. E:4.02.01.01.002 (30% dell’importo finanziato) nel seguente modo:

- €. 171.595,70 introitata con Determinazione Dirigenziale nr. 2490 del 28/12/2021;
- €. 171.595,70 introitata con Determinazione Dirigenziale nr. 827 del 18/05/2023;
- €. 171.595,70 introitata con nota prot. 327 del 08/01/2024.

CHE pertanto, al fine di realizzare l’opera, di preminente rilevanza per il potenziamento dei servizi necessari per la popolazione scolastica, la differenza di spesa, pari ad € 484.042,66, è stata cofinanziata da questo Ente con Avanzi di Amministrazione;

CHE con la Determinazione Dirigenziale n.1466 del 09/08/2022, si è proceduto a prenotare la somma di €1.715.957,64 nel capitolo di spesa 23415/1 del Bilancio 2023/2025 esercizio finanziario 2023 cod. U: 04.022.02.01.09.003 Cofog 09.2 e richiesta di integrazione di prenotazione effettuata con nota n. 2575 del 01/02/2023, somma reimputata con D.C.S con i poteri del Presidente del L.C.C. n. 16 del 09/02/2023;

CHE con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1409 del 16/08/2023, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai Lavori di che trattasi, del complessivo importo di € 2.200.000,00 di cui € 1.728.478,74 per lavori, compresi oneri della sicurezza pari a € 57.085,24 e costo della manodopera di €. 251.758,72 entrambi non soggetti a ribasso, ed € 471.521,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione e si è proceduto ad avviare l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento;

CHE con Determinazione Dirigenziale n 1559 del 12/09/2023, sono stati aggiudicati i lavori all’O.E “R.T.I. Edilsun S.r.l. - Sagedil S.r.l.”, Mandatario Edilsun S.r.l con sede legale in Via Farag, 92 Agrigento (AG) P.Iva 02864540840, Mandante Sagedil S.r.l con sede legale in Via F. Crispi, 99 Favara (AG) – P.Iva 02761810841, che ha offerto un ribasso del 27,8741% sull’importo a base di gara di €. 1.419.634,78, oltre €.251.758,72 per costi della manodopera ed €. 57.085,24 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale netto pari a €. 1.332.768,32, a cui vanno sommati €. 133.276,83 per IVA al 10%;

CHE, con la stessa Determinazione Dirigenziale n 1559 del 12/09/2023, è stata impegnata la complessiva somma pari ad € 1.471.178,15 al cap. 23415 – cod. U: 4.02 2.02.01.09.003 del bilancio 2023/2025, esercizio finanziario 2023, giusta prenotazione n. 105 del 31/12/2022 adottata con nota 2575 del 01/02/2023, in funzione del quadro economico post-gara approvato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA CON ECONOMIE				
A) LAVORI				
			PROGETTO	POST GARA
A1	LAVORI A BASE D'ASTA		€ 1.419.634,78	€ 1.419.634,78
A2	COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO		€ 251.758,72	€ 251.758,72
A3	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 57.085,24	€ 57.085,24
	SOMMANO		€ 1.728.478,74	€ 1.728.478,74
	RIBASSO D'ASTA DEL	27,8741%		€ 0,00
	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO			€ 1.728.478,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	PER IVA AL 10%		€ 172.847,87	€ 133.276,83
B2	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (1,8%)		€ 27.655,66	€ 31.112,62
B3	PROVE DI LABORATORIO		€ 2.000,00	€ 2.000,00
B4	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)		€ 660,00	€ 660,00
B5	IMPREVISTI COMPRESO DI IVA		€ 17.440,00	€ 35.000,00
B6	ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA		€ 4.503,00	€ 4.503,00
B7	SPESE PER PUBBLICITA'		€ 5.000,00	€ 5.000,00
B8	CONTRIBUTO PER EVENTUALE RECLUTAMENTO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1 DEL D.L. 80/2021 – FASCIA A (MAX 10%)		€ 155.000,00	€ 155.000,00
B9	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE		€ 75.274,73	€ 50.154,55
B10	ESPROPRI		€ 15.000,00	€ 15.000,00
	TOTALE B)		€ 471.521,26	€ 381.552,45
	ECONOMIE			€ 435.524,68
	SOMMANO			€ 817.077,13
	TOTALE INTERVENTO		€ 2.200.000,00	€ 2.545.555,87

CHE in data 24/11/2023 è stato stipulato contratto di appalto con rep. n. 9250 registrato a Enna il 28/11/2023 Numero: 3353 Serie: 1T;

CHE sono stati consegnati i lavori all'O.E "R.T.I. Edilsun s.r.l.-Sagedil s.r.l." con verbale sottoscritto il 28/11/2023 ed è stato dichiarato, da parte del Direttore dei Lavori, l'avvenuto concreto inizio in data 04/04/2024;

CHE con Determinazione Dirigenziale n.1192 del 26/08/2024 è stata liquidata e pagata la fattura elettronica n. 2/002 del 07/08/2024 SDI: 12722466255 dell'importo complessivo di € 293.209,03 emessa dall'O.E Edilsun s.r.l. quale anticipo del 20% dell'importo contrattuale;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1869 del 12/12/2024 è stata liquidata e pagata la fattura elettronica n. 7/002 del 12/12/2024 SDI:13579742727 dell'importo complessivo di €.191.620,00 emessa dall'O.E "Edilsun s.r.l" quale Primo S.A.L.;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1943 del 19/12/2024 è stata prenotata l'ulteriore somma pari a Euro €.484.042,66 sul cap. 23415/1 del Bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2024 cod. U: 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2, necessaria alla realizzazione dell'intervento;

CHE in data 02/05/2025 è stato sottoscritto dall'impresa e dal Direttore dei lavori, il Verbale di Concordamento nuovi prezzi con cui sono stati concordati n. 2 (due) nuovi prezzi ;

CHE con D. D. nr. 851 del 14/05/2025 si è provveduto a liquidare e pagare la fattura n. 6 del 06/05/2025, per l'esecuzione dei lavori in oggetto fino al 2° Sal in favore dell'O.E. in favore dell'O.E. Edilsun s.r.l., con sede legale in Viale delle Industrie n. 4, 92021 - Aragona (AG) - P.Iva 02864540840;

CONSIDERATO, altresì:

CHE durante il corso dei lavori l'Arch. Riccardo Salvatore Conti, Direttore dei Lavori, ha riscontrato che nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche rispetto alle previsioni originarie e per far fronte a tali nuove necessità ha provveduto a richiedere al RUP con nota prot. 21249 del 10/11/2025 apposita autorizzazione alla redazione di perizia di variante e suppletiva, che è stata autorizzata dal RUP con nota prot. n. 21283 del 11/11/2025 ;

CHE si prevede l'incremento dei giorni contrattuali per le nuove lavorazioni previste pari a 60 giorni;

CHE sono approvabili i n. 12 nuovi prezzi di cui n. 8 desunti dal prezzario regionale vigente alla data di redazione del progetto (2022) e n. 4 ottenuti da apposita analisi prezzi utilizzando anche i prezzi elementari vigenti alla data di redazione del progetto (2022);

CHE ai sensi dell'art. 1.8 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto risulta opportuna l'approvazione da parte del R.U.P. delle variazioni disposte in corso dei lavori dal Direttore dei Lavori;

CHE la perizia non altera le previsioni e la natura del progetto stesso, per quanto e come riferito dalla Direzione Lavori in relazione tecnica:

- ☐ non altererà la sostanza del progetto;
- ☐ non è imputabile alla Stazione Appaltante;
- ☐ è realizzata nell'interesse dell'Amministrazione;

CHE in data 29/12/2025 il Direttore dei Lavori trasmetteva apposita Perizia di variante, approvata in linea tecnica dal RUP con relazione registrata nel registro dei pareri del IV Settore al nr. 71 del 29/12/2025, dell'importo complessivo pari al finanziamento originario di € 2.200.000,00 di cui € 1.355.716,45 per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,8741%, inclusi € 57.085,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 844.283,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione con una differenza in più rispetto al contratto originario di €. **22.498,13** oltre IVA secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO POST GARA CON ECONOMIE						
A) LAVORI						
			PROGETTO	POST GARA	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA	VARIAZIONE
A1	LAVORI A BASE D'ASTA		€ 1.419.634,78	€ 1.419.634,78	€ 1.451.451,54	€ 31.816,76
A2	COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO		€ 251.758,72	€ 251.758,72	€ 251.758,72	€ 0,00
A3	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 57.085,24	€ 57.085,24	€ 57.085,24	€ 0,00
	SOMMANO		€ 1.728.478,74	€ 1.728.478,74	€ 1.760.295,50	€ 31.816,76
	RIBASSO D'ASTA DEL	27,8741%		€ 0,00	€ 404.579,05	€ 404.579,05
	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO			€ 1.728.478,74	€ 1.355.716,45	-€ 372.762,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B1	PER IVA AL 10%	10%	€ 172.847,87	€ 133.276,83	€ 135.571,64	€ 2.294,81
B2	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE		€ 27.655,66	€ 31.112,62	€ 35.205,91	€ 4.093,29

B3	PROVE DI LABORATORIO		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00	€ 8.000,00
B4	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)		€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00
B5	IMPREVISTI COMPRESO DI IVA		€ 17.440,00	€ 35.000,00	€ 0,00	-€ 35.000,00
B6	ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA		€ 4.503,00	€ 4.503,00	€ 4.503,00	€ 0,00
B7	SPESE PER PUBBLICITA'		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
B8	ESPROPRI		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
B9	COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE DEF-ESEC. CSP RIB. DEL 60% OFFERTO COMPRESO INARCASSA 4% E IVA 22%		€ 75.274,73	€ 50.154,55	€ 50.154,55	€ 0,00
B10	CONTRIBUTO PER EVENTUALE RECLUTAMENTO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1 DEL D.L. 80/2021 – FASCIA A (MAX 10%)		€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 97.571,43	-€ 57.428,57
	TOTALE B)		€ 471.521,26	€ 381.552,45	€ 353.666,53	-€ 27.885,92
	ECONOMIE			€ 435.524,68	€ 490.617,02	€ 55.092,34
	SOMMANO			€ 817.077,13	€ 844.283,55	€ 27.206,42
	TOTALE INTERVENTO		€ 2.200.000,00	€ 2.545.555,87	€ 2.200.000,00	-€ 345.555,87

e composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica illustrativa di perizia;
2. Computo metrico estimativo di perizia;
3. Elenco prezzi;
4. Analisi prezzi;
5. Quadro economico di raffronto;
6. Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
7. Elaborati grafici – tavole contabili.

CHE non viene variato l'importo complessivo del progetto originario;

Richiamate

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 1 del 31/03/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025- 2027;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con le funzioni del Consiglio del L.C.C. di Enna n. 2 del 14/04/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 29 del 14/04/2025 di "Approvazione del Piano Economico di Gestione (P. E.G.) – 2025/2027 - art. 169 D.Lgs. 267/2000.
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 31 del 18/04/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027.

ATTESO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti (D.P.R. 62/2013);

VISTI:

- il D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.;
- la L.R. 12 del 12 ottobre 2023 di recepimento del Codice dei Contratti Pubblici;
- il vigente O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/91;
- il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l'art. 107 che disciplina le competenze attribuite ai dirigenti, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, l'art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, l'art. 151, comma 4, sulla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

Per quanto in premessa,

PROPONE

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto ha approvato in linea tecnica la Perizia di Variante Suppletiva con parere tecnico n. 71 del 29/12/2025 così come redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Riccardo Salvatore Conti, del complessivo importo di € 2.200.000,00 di cui € 1.355.716,45 per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,8741%, inclusi € 57.085,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 844.283,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con una differenza in più rispetto al contratto originario di **€ 22.948,13** oltre IVA;
3. **APPROVARE**, per i motivi citati in premessa, la Perizia di Variante per i "lavori di ampliamento dell'I. I. S. "E. Medi" sede centrale di via vivaldi nr. 2 Leonforte" - CUP: G94E21000230001 - CIG: A00489130C redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., originario di di € 2.200.000,00 di cui € 1.355.716,45 per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,8741%, inclusi € 57.085,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 844.283,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con una differenza in più rispetto al contratto originario di **€ 22.948,13**, già approvata tecnicamente dal Responsabile Unico del progetto con parere tecnico n. 71 del 29/12/2025 così come redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Riccardo Salvatore Conti, secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO POST GARA CON ECONOMIE					
A) LAVORI					
			PROGETTO	POST GARA	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA
A1	LAVORI A BASE D'ASTA		€ 1.419.634,78	€ 1.419.634,78	€ 1.451.451,54
A2	COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO		€ 251.758,72	€ 251.758,72	€ 251.758,72
A3	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 57.085,24	€ 57.085,24	€ 57.085,24
	SOMMANO		€ 1.728.478,74	€ 1.728.478,74	€ 1.760.295,50
	RIBASSO D'ASTA DEL	27,8741%		€ 0,00	€ 404.579,05
	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO			€ 1.728.478,74	€ 1.355.716,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1	PER IVA AL 10%	10%	€ 172.847,87	€ 133.276,83	€ 135.571,64

B2	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE -(1,8%)		€ 27.655,66	€ 31.112,62	€ 35.205,91
B3	PROVE DI LABORATORIO		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00
B4	CONTRIBUTO AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)		€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00
B5	IMPREVISTI COMPRESO DI IVA		€ 17.440,00	€ 35.000,00	€ 0,00
B6	ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA		€ 4.503,00	€ 4.503,00	€ 4.503,00
B7	SPESE PER PUBBLICITÀ		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B8	ESPROPRI		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B9	COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE DEF.-ESEC. CSP RIB. DEL 60% OFFERTO COMPRESO INARCASSA 4% E IVA 22%		€ 75.274,73	€ 50.154,55	€ 50.154,55
B10	CONTRIBUTO PER EVENTUALE RECLUTAMENTO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1 DEL D.L. 80/2021 – FASCIA A (MAX 10%)		€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 97.571,43
	TOTALE B)		€ 471.521,26	€ 381.552,45	€ 353.666,53
	ECONOMIE			€ 435.524,68	€ 490.617,02
	SOMMANO			€ 817.077,13	€ 844.283,55
	TOTALE INTERVENTO		€ 2.200.000,00	€ 2.545.555,87	€ 2.200.000,00

- IMPEGNARE** la somma pari ad €. 25.242,94 (€ 22.948,13 + IVA al 10% pari a 2.294,81) in favore dell'operatore economico "R.T.I. Edilsun S.r.l. - Sagedil S.r.l.", **Mandatario** Edilsun S.r.l con sede legale in Via Farag, 92 Agrigento (AG) P.Iva 02864540840, **Mandante** Sagedil S.r.l con sede legale in Via F. Crispi, 99 Favara (AG) – P.Iva 02761810841, per lavori previsti in perizia, al capitolo cap. 23415 del bilancio 2025 – cod. codice 04.02-2.02.01.09.003 – giusta prenotazione nr. 101 del 31/12/2022 adottata con nota prot. 2575 del 01/02/2023;
- ATTESTARE** che il suddetto impegno di spesa afferisce ad obbligazioni giuridiche che diverranno esigibili nell'esercizio finanziario 2026 e che il cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le vigenti regole di finanza pubblica;
- APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, la **variazione di esigibilità** della spesa impegnata con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. B del D. Lgs. n. 267/2000 e del paragrafo 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), disponendone il reimpiego nell'esercizio in cui l'obbligazione diventa esigibile;
- APPROVARE** altresì lo schema di atto di sottomissione ed i nuovi prezzi di cui come in premessa riportati;
- DARE ATTO** che per effetto della presente perizia e per i variati lavori da realizzare, il termine per l'esecuzione dei lavori subirà variazioni di giorni 60 (sessanta);
- ATTESTARE** che, a seguito di detta Perizia di Variante e Assestamento Finale, l'importo contrattuale sarà incrementato di €. 22.948,13 oltre IVA rispetto al Contratto di Appalto con rep. n. 9250 registrato a Enna il 28/11/2023 Numero: 3353 Serie: 1T ;
- ATTESTARE** che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti (D.P.R. 62/2013);

11. **ATTESTARE**, inoltre, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
12. **DARE ATTO** che il Codice Univoco del Progetto (CUP) è G94E21000230001 ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) associato ai lavori di che trattasi è A00489130C e che l'operatore economico affidatario dei lavori in oggetto si è assunto gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, come da dichiarazione resa in sede di sottoscrizione del contratto di appalto;
13. **DARE ATTO** infine che, ai sensi del D.Lgs. nr. 33/2013 s.m.i., la presente Determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nella sezione "Attuazione Misure PNRR";
14. **TRASMETTERE** la presente Determinazione, per quanto di propria competenza, al Direttore dei Lavori.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Ing. Basilio Politi

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta.

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii..

Visto l'O.R.EE.LL..

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile della P.O. – E.Q. 6 ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs. 267/2000.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione. Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

DI APPROVARE E ADOTTARE, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile Unico del Progetto Ing. Basilio Politi, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto

Li, 31/12/2025

IL DIRIGENTE

LUMERA DANIELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)