



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNAN. 132 del 24/12/2025

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - VIABILITÀ - PROTEZIONE CIVILE - GARE
SIII.02 - Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni - Espropriazioni - Valutazioni
e stime

Proposta n. SE601 2804/2025

**OGGETTO: APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI LUNGO LA S.P. 28 PANORAMICA
PER LA RICOSTRUZIONE DEL TRATTO CROLLATO NEL FEBBRAIO
2009, PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SISMICO
DEI VIADOTTI ESISTENTI E PER IL RISANAMENTO DEGLI ALTRI
TRATTI. AGGIORNAMENTO IN SEGUITO AL CROLLO DEL MARZO
2015.**

CUP: G77H12001100003 – CIG:7440279875.

**IMPRESA: S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. CON SEDE IN MALETTO
(CT) IN PIAZZA XXIV MAGGIO, N. 12 C.F. E PARTITA IVA 03643290871 -
IMPRESA AUSILIARIA CONSORZIO STABILE COSTRUTTORI, CON
SEDE LEGALE IN MALETTO (CT), VIA GANDHI SNC, C.F. E PARTITA IVA
05092830875 - PROGETTISTI R.T.P. IDROESSE ENGINEERING S.R.L., CON
SEDE LEGALE IN PADOVA, VIA GIACOMO MATTEOTTI N. 27 C.F. E
PARTITA IVA 04760490286**

**CONTRATTO IN DATA 04.07.2019 REP. N. 9196, REGISTRATO AD ENNA IL
05.07.2019 AL N. 1963 SERIE 1T - RIBASSO D'ASTA DEL 37,6699%
APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA DELL'AGOSTO 2023, IMPORTO COMPLESSIVO €
9.115.000,00.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane.

Premesso che

- ✓ il Libero Consorzio Comunale di Enna, già Provincia Regionale di Enna, in attuazione dell'art.

27 della l.r. 15/2015, quale Ente di Area Vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle *ex* Province Regionali ai sensi della normativa vigente, anche delle funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle *ex* Province Regionali alla data di entrata in vigore della l.r. 15/2015 tra cui quelle di gestione e manutenzione della viabilità provinciale;

- ✓ il progetto in argomento era stato approvato in linea tecnica dalla Conferenza Speciale di Servizi in data 25.03.2011 ed approvato in linea amministrativa con Deliberazione della G.P. n. 97 del 05.09.2012 per l'importo complessivo di € 6.545.000,00;
- ✓ nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro *"Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro-orientale"* stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale per la Programmazione e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sottoscritto in data 19.09.2012, con D.D.G. n. 1042 del 21.12.2012 registrato alla Corte dei Conti il 09.01.2013 al n. 6, è stato finanziato il progetto definitivo relativo ai
"Lavori lungo la SP. n. 28 Panoramica per la ricostruzione del tratto crollato nel febbraio 2009, per il consolidamento ed il miglioramento sismico dei viadotti esistenti" nel Comune di Enna, per un importo complessivo di € 6.545.000,00";
- ✓ con Determinazione Presidenziale n.15 del 21.02.2013 il Dott. Urb. Giuseppe Claudio VITALE, Funzionario Pianificatore Territoriale, in servizio presso l'allora Settore VIII *Territorio, Ambiente, Energia e Protezione Civile* dell'Ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto e il Geom. Francesca ROMANO, dipendente di categoria D, incardinata nell'allora stesso Settore VIII è stata nominata quale supporto tecnico- amministrativo al RUP;
- ✓ con Delibera di Giunta Provinciale n. 77 del 13.06.2013 ad oggetto *Lavori lungo la SP. n.28 "Panoramica" per la ricostruzione del tratto crollato nel febbraio 2009, per il consolidamento ed il miglioramento sismico dei viadotti esistenti. 2^ Variazione ed approvazione nuovo quadro economico.*, si è dato, tra l'altro, copertura finanziaria alla quota di compartecipazione al finanziamento dell'opera con fondi del Bilancio Provinciale;
- ✓ con Determinazione Dirigenziale n. 365 del 12.09.2013 è stato costituito l'Ufficio della Direzione dei Lavori composto da un Direttore dei Lavori, da un Direttore operativo con funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva e da un Ispettore di cantiere, designando i seguenti Dipendenti:
 - Ing. Vincenzo TUMMINELLI – Direttore dei Lavori;
 - Arch. Paolo VACCARO – Direttore operativo con funzioni di Coordinatore per la sicurezza durante la fase di esecuzione dei lavori;
 - Geom. Salvatore F. GIUNTA – Ispettore di cantiere;
- ✓ nelle more della contrattualizzazione dei lavori, aggiudicati in seguito allo svolgimento di gara d'appalto integrato, nel mese di marzo del 2015, interveniva un nuovo ed ulteriore crollo, procurando una imprevista ed imprevedibile variazione dei luoghi, delle condizioni progettuali ed esecutive nonché delle condizioni tecnico-economiche rispetto alle previsioni del progetto definitivo originariamente approvato, rendendosi necessari oltre alla revoca dell'aggiudicazione anche l'elaborazione di tutti gli altri adempimenti procedurali per la riprogettazione aggiornata al nuovo predetto crollo, la riapprovazione in Conferenza Speciale di Servizi del nuovo progetto e la ricerca della fonte di finanziamento per fare fronte alla nuova e maggiore necessità finanziaria;
- ✓ conseguentemente, il progetto definitivo dei lavori di che trattasi è stato aggiornato, rielaborato, modificato ed integrato anche secondo le indicazioni espresse nella seduta della Conferenza Speciale dei Servizi del 21.12.2015;
- ✓ successivamente, nella seduta della Conferenza Speciale dei Servizi in data 05.09.2016, il progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica per l'importo complessivo di € 9.115.000,00, di cui € 6.630.000,00 per lavori a base d'asta, € 179.455,84 per spese tecniche di

progettazione esecutiva ed € 2.305.544,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione. L'approvazione, tra l'altro, viene resa con la necessità di perfezionare nella fase esecutiva:

- la verifica del grado di sicurezza raggiunto per il miglioramento sismico delle strutture esistenti ai sensi del cap. 8 del D.M. 14.01.2008;
- la verifica dell'interazione muratura-micropali;
- ✓ le autorizzazioni, i pareri e i nulla-osta acquisiti in sede di Conferenza Speciale di Servizi del 25.03.2011 sono stati oggetto di rinnovo in seno alla già menzionata Conferenza Speciale di Servizi del 05.09.2016;
- ✓ con D.D. n. 592/2017 integrata con D.D. n. 207/2018 è stato disposto di procedere alla scelta del contraente ai sensi dell'art. 32 comma 2 del d. lgs. 50/2016 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 59 comma 1bis e dell'art. 60 del medesimo decreto per l'affidamento dell'Appalto Integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori) da aggiudicare con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, da contabilizzare con il sistema del prezzo chiuso chiavi in mano e, che le operazioni di gara sarebbero state svolte dal D.R.P.C.;
- ✓ l'aggiudicazione dei lavori è stata operata in favore dell'Operatore Economico S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l. con sede in Maletto (CT) in Piazza XXIV Maggio, n. 12 C.F. e Partita IVA 03643290871 col ribasso del 37,6699% sull'importo soggetto a ribasso di € 6.479.455,84 (€ 6.300.000,00 per lavori ed € 179.455,84 per progettazione), quindi per l'importo di € 4.038.651,30 oltre oneri della sicurezza pari a € 330.000,00, non soggetti a ribasso, per complessivi € 4.368.651,30;
- ✓ in data 04.07.2019 Rep. n. 9196, registrato ad Enna il 05.07.2019 al n. 1963 Serie 1T, viene stipulato il Contratto d'Appalto Integrato;
- ✓ l'Impresa S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l. ha elaborato, per tramite della Idroesse Engineering S.r.l., il progetto esecutivo, trattandosi di appalto a corpo con progetto esecutivo redatto dall'Impresa a valle della gara d'appalto;
- ✓ la verifica del progetto è stata eseguita dalla Progetto Costruzione Qualità – PCQ S.r.l. con la prescrizione, di approfondire, in fase preliminare, all'inizio dei lavori, tramite un campo prove, *le ipotesi progettuali di interazione tra murature esistenti e nuove strutture*;
- ✓ nella Conferenza Speciale di Servizi del 23.06.2020 il progetto esecutivo dei lavori *de quibus* viene approvato;
- ✓ con verbale del 16.07.2020 i lavori sono stati consegnati e, successivamente, in data 06 agosto 2020 hanno avuto concreto inizio;
- ✓ durante l'esecuzione dei lavori, in data 25 novembre 2020 è intervenuto un ulteriore crollo che ha interessato il viadotto 3, per cui i lavori sono stati sospesi affinché si potessero effettuare le valutazioni tecniche ed individuare le iniziative necessarie per il riesame delle soluzioni progettuali finalizzate alla ripresa dei lavori;
- ✓ con Determina Dirigenziale n. 4 del 04.01.2021 si è proceduto alla nomina del nuovo RUP nella persona del Dirigente del Settore III Ing. Giuseppe GRASSO, in sostituzione del precedente;
- ✓ con successivi diversi atti si è proseguito con la nomina di ulteriori soggetti a supporto e a completamento del nuovo *staff* tecnico che deve gestire l'esecuzione dell'opera: Supporto al RUP Geom. Salvatore RAGONESE D.D. n. 8 dell'11.01.2021, Supporto al RUP Prof. Ing. Liborio CAVALERI, D.D. n. 1802 del 03.10.2022, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione Ing. Mauro SCACCIANOCE, D.D. n. 421 del 25.02.2021, Presidente della Commissione di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo Ing. Gaetano ALVANO D.D. n. 1585 del 25.08.2021, Assistente di Cantiere Geom. Pantaleone CAMMARIERE D.D. n. 1792 del 30.09.2022.

Considerato che

- ✓ in data 08.03.2021 i lavori *de quibus* sono stati ripresi limitatamente all'esecuzione del campo prova e di una prima fase di indagine consistente nello smontaggio controllato della pila spalla n. 19, ancora in buona parte integra e, degli eventuali monconi relativi alle pile 15- 16-17-18 al

momento ricoperte da macerie;

- ✓ con nota prot. n. 4443 dell'8.03.2021 è stata data comunicazione di tali determinazioni a tutti gli Enti che nel corso del tempo hanno espresso i propri pareri di competenza sul progetto *de quo*, affinché assicurino la propria partecipazione alle attività di smontaggio controllato al fine di sovrintendere, con personale qualificato e all'uopo delegato, alle predette lavorazioni atteso che dagli esiti delle predette prove potrebbe emergere la necessità di modifiche alle modalità esecutive dei lavori tali da richiedere la rivisitazione dei precedenti visti e nulla-osta rilasciati da detti Enti;
- ✓ con prot. n. 5624 del 25.03.2021 ed integrato con prot. n. 5839 del 26.03.2021 l'Impresa S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l. ha presentato gli elaborati tecnici del Piano esecutivo smontaggio controllato;
- ✓ in data 31.03.2021 in adesione all'art. 6 del Decreto Legge n. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020, con D.D. n. 684 si è proceduto alla nomina del Collegio Consultivo Tecnico;
- ✓ l'Impresa appaltatrice dei lavori *de quibus* ha trasmesso con nota prot. n. 11539 del 15.06.2021 il piano esecutivo di smontaggio controllato e rapporto conclusivo nonché i certificati di prova prodotti dal laboratorio Sidercem S.r.l.;
- ✓ con Ordine di Servizio n. 4 del 13.07.2021 il Direttore dei Lavori ed il RUP hanno ordinato all'Impresa Esecutrice dei lavori l'adeguamento del progetto esecutivo alle risultanze delle indagini eseguite con il campo prove e lo smontaggio controllato, chiedendo di anticipare studi di fattibilità preliminari a tale progettazione;
- ✓ con note assunte rispettivamente al prot. n. 15044 e 15100 del 03.08.2021 i progettisti e l'Impresa esecutrice trasmettono gli elaborati dello studio di fattibilità;
- ✓ con nota prot. n. 16103 del 23.08.2021 il RUP ha trasmesso all'Operatore Economico, al Direttore dei Lavori e al C.S.F.E. il primo certificato di pagamento dell'Impresa per gli adempimenti conseguenti e afferenti alle attività antecedenti al crollo per l'importo di € 199.817,43 oltre IVA come per legge;
- ✓ con nota prot. n. 136.CG.21 dell'08.09.2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 17212 del 09.09.2021, la Società S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l. trasmette un primo aggiornamento degli elaborati dello studio di fattibilità, rivisitato ai rilievi mossi dalla Stazione Appaltante, definitivamente rielaborato in data 15.09.2021, come da nota di trasmissione prot. n. 139.CG.21, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 17708 del 16.09.2021;
- ✓ in data 17.09.2021 è stata espletata la Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. n. 17372 del 10.09.2021, durante la quale tutti gli Enti interessati ad esprimere parere e gli enti finanziatori hanno condiviso l'iter amministrativo e lo studio di fattibilità tecnico-economico in variante rispetto al progetto esecutivo precedente, come risulta da Verbale redatto in pari data. Il tutto finalizzato alla successiva redazione di una perizia di variante e suppletiva, che dopo le approvazioni di rito e il successivo finanziamento dell'importo eccedente la previsione contrattuale originaria, possa consentire la ripresa dei lavori;
- ✓ con nota prot. n. 18463 del 28.09.2021, si chiedeva agli Enti finanziatori dell'opera l'autorizzazione all'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta per l'importo di € 359.685,59 (D.R.P.C.) e il rifinanziamento per le altre somme aggiuntive per l'importo di € 2.401.718,46 (Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità), in considerazione che il D.R.P.C. già in sede di verbale della Conferenza dei Servizi del 17.09.2021 aveva comunicato l'impossibilità dell'utilizzo delle risorse afferenti il ribasso d'asta in capo all'A.P.Q.. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 457 del 05.11.2021, è stato inserito in programma di finanziamento il necessario importo aggiuntivo per il completamento dell'opera pari ad euro 2.475.849,17, alla luce dei computi scaturenti dalla Perizia di Variante e Suppletiva (livello studio di fattibilità) redatta dall'Impresa, in ossequio al contenuto dell'appalto integrato e del relativo contratto;
- ✓ a seguito di richiesta di parere sulla redazione di Perizia di Variante e Suppletiva prot. n. 19204 dell'08.10.2021, anche il Collegio Consultivo Tecnico, con Determinazione n. 3 del

12.11.2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 22515 del 17.11.2021, ha condiviso l'iter intrapreso dall'Amministrazione per la ripresa dei lavori e il completamento funzionale degli stessi;

- ✓ con Delibera di Giunta di Governo n. 45 del 12.02.2022 la Regione Siciliana conferma la volontà di finanziare la somma di € 2.475.849,17 a copertura integrale dei fabbisogni finanziari della redigenda Perizia di Variante e Suppletiva in luogo dei ribassi d'asta del finanziamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile non più disponibili (fondi A.P.Q.);
- ✓ pertanto, al fine di continuare l'iter intrapreso per il completamento dell'opera, con nota prot. n. 5752 del 22.03.2022, si chiedeva agli Enti finanziatori la conferma dei finanziamenti concessi, che di seguito vengono riportati:

Fonte finanziamento	Importo
D.D.G. n. 1042 del 21.12.2013 dell'Assessorato Regionale della Presidenza (Dipartimento Protezione Civile) - A.P.Q. "Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro-meridionale" sottoscritto in data 19 settembre 2012	€ 6.545.000,00
D.D.G. n. 1210 del 13.12.2017 (Utilizzo dei risparmi d'asta provenienti dall'APQ "Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro-meridionale" sottoscritto in data 19 settembre 2012)	€ 800.000,00
Ordinanza del C.D.P.C. n. 340 del 9 maggio 2016	€ 1.100.000,00

Richiamata la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n. 7236 dell'11.04.2022, assunta in pari data al protocollo dell'Ente al n. 7133, e la nota del Dipartimento della Programmazione prot. n. 4936 del 14.04.2022, assunta in pari data al protocollo dell'Ente al n. 7504, nelle quali si evidenzia la necessità di esplicitare la conferma della copertura finanziaria dell'opera in argomento e la problematica sull'aggiornamento della banca dati del sistema nazionale di monitoraggio SNM e del SIL Caronte, dove risulta inserito il CUP G77H12000410006 precedente alla riprogrammazione dell'intervento avvenuta con procedura scritta chiusa il 2 agosto 2017 con nota prot. 7012 dell'ACT.

Atteso che

- ✓ con nota prot. n. 6549 del 29.06.2022, in atti al prot. 12655/2022, l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, nel ribadire la necessità di proseguire la realizzazione dell'opera mediante l'adozione di una PVS, ha trasmesso parere legale, che, al pari delle determinazioni assunte dal C.C.T., ritiene assentibile l'approvazione della P.V.S. da parte della S.A.;
- ✓ il RUP, con nota prot. n. 12935 del 04.07.2022, ha disposto la prosecuzione del contratto in oggetto con la redazione della P.V.S., essendo venute meno le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori, fissando il termine di 60 giorni per la consegna degli elaborati progettuali, così come da verbale della riunione operativa di pari data;
- ✓ è stata, quindi, disposta la ripresa del contratto in oggetto, con la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva indicando il termine di 60 giorni per la presentazione dei relativi elaborati, con Verbale redatto in pari data (04.07.2022) prot. n. 12949 e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l..

Tenuto conto che

- ✓ in data 04.08.2022 si è tenuto un incontro presso gli uffici del L.C.C. di Enna, di cui è stato redatto regolare verbale, alla presenza dei rappresentanti della Sovrintendenza BB.CC.AA. di Enna, del Genio Civile di Enna, del Comune di Enna, dell'Ufficio del RUP, della D.LL., dell'Impresa e del Collegio Consultivo Tecnico durante il quale si è deciso di procedere, in attesa dell'elaborazione della P.V.S. alla demolizione delle restanti pile del viadotto 1 e 2 ancora integre al fine di realizzare idonee piste utili al transito in cantiere anche in periodo invernale nonché evitare il temuto crollo incontrollato su edifici prossimi al cantiere;
- ✓ con D.D. n. 1500 del 12.08.2022 e successiva del 29.08.2022 n. 1566 è stato modificato il Quadro Tecnico Economico nella parte della ripartizione delle Somme a disposizione

dell'Amministrazione;

- ✓ in data 26.07.2023, giusta prot. n. 15937, l'Impresa ha inoltrato a questa S.A. gli elaborati della P.V.S. aggiornati alle osservazioni e rettifiche chieste nei vari incontri ed in ultimo in data 09.08.2023 prot. n. 16983 la trasmissione di alcuni elaborati sostitutivi per i quali il RUP e la D.LL. avevano chiesto altri ulteriori aggiornamenti e rettifiche.

Constatato che

- ✓ con nota prot. n. 16244 del 31.07.2023 il Direttore dei Lavori ha reso al Responsabile Unico del Procedimento la Relazione prescritta dall'art. 8 del D.M. 07.03.2018 n. 49 producendo parere favorevole all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva in considerazione che *“La perizia di variante e suppletiva per come redatta, rientra nei limiti di cui al D. Lgs. 50/2016 all'art. 106, comma 1, lettera c) perché variante in corso d'opera determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e perché le modifiche non alterano la natura generale del contratto e all'art. 106, comma 7 poiché l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale”*;
- ✓ con nota prot. n. 16960 dell'08.08.2023 il RUP ha inoltrato richiesta al competente Ufficio del Genio Civile di Enna di convocazione della Conferenza Speciale dei Servizi per l'Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva da parte di tutti gli Enti preposti per legge;
- ✓ il Presidente della Conferenza dei Servizi/Ingegnere Capo del Genio Civile di Enna con nota prot. n. 111361 dell'11.08.2023 ha indetto la Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri sulla P.V.S. convocando tutti gli Enti preposti ad esprimersi per il 07.09.2023;
- ✓ il RUP con nota prot. 17269 dell'11.08.2023 ha comunicato la convocazione di detta Conferenza dei Servizio a tutti gli Enti finanziatori dell'opera;
- ✓ successivamente alla convocazione della Conferenza Speciale dei Servizi, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - Autorizzazione prot. n. 3547 del 31.08.2023 della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna;
 - Nota prot. n. 20743 del 04.09.2023 dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia;
 - Nulla-Osta prot. n. 86507 del 06.09.2023 del Comando Corpo Forestale di Enna;
- ✓ con nota prot. n. 115508 del 31.08.2023, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 18311, l'Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Enna ha richiesto documentazione integrativa ai fini del rilascio del parere di fattibilità. Tale documentazione è stata trasmessa con nota prot. n. 18742 del 06.09.2023;
- ✓ in data 07.09.2023 si è svolta la Conferenza Speciale di Servizi che ha determinato di approvare all'unanimità il Progetto di Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di che trattasi, *giusta* Verbale trasmesso dal Genio Civile di Enna con nota prot. n. 120902 del 12.09.2023, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 19160 secondo il Quadro Tecnico Economico che segue:

i cui elaborati progettuali, sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e gli stessi di seguito elencati sono depositati presso l'Ufficio del RUP:

[illegible]

E	CM	00	EC	01	D	Computo Metrico Estimativo	-
E	CM	00	EC	03	D	Quadro economico	-
E	CM	00	EC	02	D	Calcolo delle competenze Professionali	-
E	CM	00	EP	01	D	Stima costi della sicurezza	-
E	CM	00	EP	02	D	Elenco prezzi	-
E	CM	00	EC	04	D	Schema atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi, previsione ulteriori termini per ultimazione lavori e importo da assoggettare a registrazione fiscale	
E	CM	00	EC	05	D	Quadro di raffronto tra Progetto esecutivo e perizia di vairante e suppletiva	
E	CM	00	EC	06	D	Analisi Prezzi	
STUDI E INDAGINI							
Studi specialistici							
E	GE	00	RE	01	D	Relazione geologica	-
E	GE	00	IN	01	D	Allegato 1 - Indagini geognostiche 2023	-
E	GE	00	IN	02	D	Allegato 2 - Indagini geognostiche 2015	-
E	GE	00	IN	03	D	Allegato 3 - Indagini geognostiche 2009	-
E	GE	00	RE	02	D	Relazione geotecnica	
E	GE	00	RE	03	D	Relazione geotecnica Progetto definitivo	
E	GE	00	RE	04	D	Relazione sismica	
E	GE	00	RE	05	D	Relazione di indagine archeologica preliminare	
E	GE	00	RE	06	D	Relazione paesaggistica	
E	GE	00	PF	01	D	Ipotesi architettonica	
E	SG	00	RE	01	D	Prove ed indagini in sito - 2021	
Idrologia e idraulica							
E	ID	00	RE	01	D	Relazione idrologica	-
E	ID	00	RE	02	D	Relazione idraulica	
E	ID	00	CO	01	D	Corografia dei bacini idrografici	1:500
E	ID	00	PL	01	D	Planimetria della rete di drenaggio superficiale	1:1.000
E	ID	00	DC	1	D	Opere tipo di drenaggio	
PROGETTO STRADALE							
Parte generale							
E	PS	00	RE	01	D	Relazione Tecnica	-
E	PS	00	PL	01	D	Planimetria Generale	1:500
E	PS	00	FP	01	D	Profilo Longitudinale - Tav. 1/2	1:50/500
E	PS	00	FP	02	D	Profilo Longitudinale - Tav. 2/2	1:100/ 1000
E	PS	00	SZ	01	D	Sezioni Trasversali - Tav. 1/6	1:100
E	PS	00	SZ	02	D	Sezioni Trasversali - Tav. 2/6	1:100
E	PS	00	SZ	03	D	Sezioni Trasversali - Tav. 3/6	1:100
E	PS	00	SZ	04	D	Sezioni Trasversali - Tav. 4/6	1:100
E	PS	00	SZ	05	D	Sezioni Trasversali - Tav. 5/6	1:100
E	PS	00	SZ	06	D	Sezioni Trasversali - Tav. 6/6	1:100
E	PS	00	PT	01	D	Planimetria di Tracciamento	1:500
E	PS	00	ST	01	D	Sezioni Tipo Stradali	1:20
E	PS	00	PN	01	D	Planimetrie segnaletica	1:500
E	PS	00	PL	02	D	Planimetria barriere di sicurezza	1:500
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014 LAVORI LUNGO LA S.P. N°28 "PANORAMICA" PER LA RICOSTRUZIONE DEL TRATTO CROLLATO NEL FEBBRAIO 2009, PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI ESISTENTI. Aggiornamento in seguito al crollo del marzo 2015 - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE VIADOTTI) PROGETTO ESECUTIVO							

Titolo dell'elaborato										Scala
OPERE D'ARTE										
Parte generale										
E	VI	00	PF	01	D	Stato di fatto - Planimetria generale e profilo longitudinale				1:500
E	VI	00	P L	01	D	Stato di progetto - Planimetria generale profilo e particolari costruttivi				varie
E	VI	00	R E	01	D	Relazione generale opere strutturali				-
E	VI	00	R E	02	D	Relazione sui materiali utilizzati				-
E	VI	00	D C	01	D	Inquadramento generale opere strutturali				1:500
Viadotto 1 - PM 26.36-88.93										
E	VI	01	PF	01	C	Stato di fatto - Planimetria generale e profilo longitudinale				1:100
E	VI	01	S L	01	C	Stato di fatto - Sezione longitudinale e piante				1:100
E	VI	01	R E	01	D	Relazione di calcolo e sulle fondazioni				-
E	VI	01	R E	02	D	Relazione geotecnica				-
E	VI	01	R E	03	D	Tabulato di calcolo strutture elevazione				-
E	VI	01	R E	04	D	Tabulato di calcolo strutture fondazione				-
E	VI	01	D C	01	D	Stato di progetto - Profilo longitudinale e sezioni trasversali				1:200
E	VI	01	D C	02	D	Carpenteria e armature fondazioni				1:50
E	VI	01	D C	03	D	Spalla SP1 - Carpenteria e armature				1:50
E	VI	01	D C	04	D	Pila P1 - Carpenteria e armature				1:50
E	VI	01	D C	05	D	Pila P2 - Carpenteria e armature				1:50
E	VI	01	D C	06	D	Pila P3 - Carpenteria e armature				1:50
E	VI	01	D C	07	D	Pila P4 - Carpenteria e armature				1:50
E	VI	01	D C	08	D	Pila P5 - Carpenteria e armature				1:50
E	VI	01	D C	09	D	Pila P6 - Carpenteria e armature				1:50
E	VI	01	D C	10	D	Spalla SP2 - Carpenteria e armature				1:50
E	VI	01	D C	11	D	Armature archi e timpani				1:50
Viadotto 2 - PM 125.21-212.65										
E	VI	02	PF	01	C	Stato di fatto - Planimetria generale e profilo longitudinale				1:100
E	VI	02	SL	01	C	Stato di fatto - Sezione longitudinale e piante Tav. 1/2				1:100
E	VI	02	SL	02	C	Stato di fatto - Sezione longitudinale e piante Tav. 2/2				1:100
E	VI	02	R E	01	D	Relazione di calcolo e sulle fondazioni				-
E	VI	02	R E	02	D	Relazione geotecnica				-
E	VI	02	R E	03	D	Tabulato di calcolo strutture elevazione				-
E	VI	02	R E	04	D	Tabulato di calcolo strutture fondazione				-

E	VI	02	D C	01	D	Stato di progetto - Profilo longitudinale e sezioni trasversali	varie
E	VI	02	D C	02	D	Carpenteria e armature fondazioni Spalla 2 e Pile 8, 9, 10	1:50
E	VI	02	D C	03	D	Carpenteria e armature fondazioni Pile 11, 12, 13	1:50
E	VI	02	D C	04	D	Carpenteria e armature fondazioni Pila 14 e Spalla 4	1:50
E	VI	02	D C	05	D	Spalla SP3 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	D C	06	D	Pila P8 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	D C	07	D	Pila P9 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	D C	08	D	Pila P10 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	D C	09	D	Pila PS11 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	D C	10	D	Pila PC12 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	D C	11	D	Pila PC13 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	D C	12	D	Pila PC14 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	D C	13	D	Spalla SP4 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	02	D C	14	D	Armatura archi e timpani tra Spalla 3 e Pile 8-9	1:50
E	VI	02	D C	15	D	Armatura archi e timpani tra Pile 9 -10	1:50
E	VI	02	D C	16	D	Armatura archi e timpani tra Pile 10-11	1:50
E	VI	02	D C	17	D	Armatura archi e timpani tra Pile 11-12	1:50
E	VI	02	D C	18	D	Armatura archi e timpani tra Pile 12-13	1:50
E	VI	02	D C	19	D	Armatura archi e timpani tra Pile 13-14	1:50
E	VI	02	D C	20	D	Armatura archi e timpani tra Pila 14 e Spalla 4	1:50
E	OS	02	D C	01	D	Carpenteria e armature muro d'ala Spalla 4	varie
Viadotto 3 - PM 332.27-403.60							
E	VI	03	PF	01	C	Stato di fatto - Planimetria generale e profilo longitudinale	1:100
E	VI	03	SL	01	C	Stato di fatto - Sezione longitudinale e piante Tav. 1/2	1:100
E	VI	03	SL	02	C	Stato di fatto - Sezione longitudinale e piante Tav. 2/2	1:100
E	VI	03	R E	01	D	Relazione di calcolo e sulle fondazioni	-

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014
LAVORI LUNGO LA S.P. N°28 "PANORAMICA" PER LA RICOSTRUZIONE DEL TRATTO
CROLLATO NEL FEBBRAIO 2009,
PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI ESISTENTI.
Aggiornamento in seguito al crollo del marzo 2015 - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
(DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE VIADOTTI)
PROGETTO ESECUTIVO

Titolo dell'elaborato

Scala

E	VI	03	RE	02	D	Relazione geotecnica	-
E	VI	03	RE	03	D	Tabulato di calcolo strutture elevazione	-
E	VI	03	RE	04	D	Tabulato di calcolo strutture fondazione	-
E	VI	03	D	01	D	Stato di progetto - Profilo longitudinale e sezioni trasversali	1:200
E	VI	03	D	02	D	Carpenteria e armature fondazioni Spalla 5 e Pile: 15, 16, 17, 18	1:50
E	VI	03	D	03	D	Carpenteria e armature fondazioni Pile 19, 20 e Spalla 6	1:50
E	VI	03	D	04	D	Spalla SP5 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	03	D	05	D	Pila P15 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	03	D	06	D	Pila P16 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	03	D	07	D	Pila P17 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	03	D	08	D	Pila P18 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	03	D	09	D	Pila PS19 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	03	D	10	D	Pila PC20 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	03	D	11	D	Spalla SP6 - Carpenteria e armature	1:50
E	VI	03	D	12	D	Armatura archi e timpani tra Spalla 5 e Pila 17	1:50
E	VI	03	D	13	D	Armatura archi e timpani tra Pile 17-18	1:50
E	VI	03	D	14	D	Armatura archi e timpani tra Pile 18-19	1:50
E	VI	03	D	15	D	Armatura archi e timpani tra Pile 19-20	1:50
E	VI	03	D	16	D	Armatura archi e timpani tra Pila 20 e Spalla 6	1:50
E	OS	03	D	01	D	Carpenteria e armature muro d'ala Spalla 6	varie
E	OS	03	D	02	D	Sezioni rilevato a tergo della Spalla 6	1:100
Opere di sostegno - Parte generale							
E	OS	01	R	01	D	Relazione di calcolo opere di sostegno	-
Opere di sostegno - Muro PM 88.93-125.21 (Viadotto 1-2)							
E	OS	01	D	01	D	Planimetria e profilo longitudinale	1:100
E	OS	01	D	02	D	Sezioni trasversali	1:100
E	OS	01	D	03	D	Carpenteria e armature	varie
Opere di sostegno - Muro PM 212.65-229.92 (Spalla 4)							
E	OS	02	D	01	D	Planimetria e profilo longitudinale	1:100
E	OS	02	D	02	D	Sezioni trasversali	1:100
E	OS	02	D	03	D	Carpenteria e armature	varie
Opere di sostegno - Muro PM 307.06-332.27 (Spalla 5)							
E	OS	03	D	01	D	Planimetria e profilo longitudinale	1:100

			C				
E	OS	03	D	02	D	Sezioni trasversali	1:100
			C				
E	OS	03	D	03	D	Carpenteria e armature	varie
			C				
CANTIERI, CAVE E DISCARICHE							
Generale							
E	CA	00	R	01	D	Relazione cantierizzazione	-
			E				
E	CA	00	C	01	D	Ubicazione siti di Approvvigionamento e/o Conferimento a discarica	1:1000 0
			D				
E	CA	00	R	02	D	Piano di Demolizione	-
			E				
Fasizzazione							
E	CA	00	LF	01	D	Fasi realizzative e sezioni significative - Tav. 1/4	Varie
E	CA	00	LF	02	D	Fasi realizzative e sezioni significative - Tav. 2/4	Varie
E	CA	00	LF	03	D	Fasi realizzative e sezioni significative - Tav. 3/4	Varie
E	CA	00	LF	04	D	Fasi realizzative e sezioni significative - Tav. 4/4	Varie
E	CA	00	PL	01	D	Localizzazione dei cantieri e viabilità di Accesso - Tav. 1/2	Varie
E	CA	00	PL	02	D	Localizzazione dei cantieri e viabilità di Accesso - Tav. 2/2	Varie
Interferenze							
E	IN	00	PL	01	B	Planimetria delle interferenze individuate	1:1000
ESPROPRI							
Generale							
E	ES	00	R	01	B	Relazione sulle aree occupate	-
			E				
E	ES	00	P	01	B	Planimetria delle aree occupate	1:1000
			C				
PIANO DI MANUTENZIONE							
Generale							
E	MA	00	ET	01	D	Piano di manutenzione dell'opera	-
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO							
E	SI	00	ET	01	D	Piano di Sicurezza e Coordinamento	-
E	SI	00	ET	02	D	Analisi di valutazione dei rischi	-
E	SI	00	ET	03	D	Fascicolo dell'opera	-
E	SI	00	C	01	D	Diagramma di Gantt	-
			R				
IMPIANTI							
Impianti elettrici							

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014 LAVORI LUNGO LA S.P. N°28 "PANORAMICA" PER LA RICOSTRUZIONE DEL TRATTO CROLLATO NEL FEBBRAIO 2009, PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI ESISTENTI. Aggiornamento in seguito al crollo del marzo 2015 - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE VIADOTTI) PROGETTO ESECUTIVO							
Titolo dell'elaborato							Scala
E	IM	00	R	01	D	Relazione tecnica	-
			E				
E	IM	00	PL	01	D	Planimetria e particolari illuminazione stradale	-
E	IM	01	PL	02	D	Planimetria e particolari illuminazione architettonica	-
AMBIENTE E STABILIZZAZIONE VERSANTI							
Interventi di ingegneria naturalistica							
E	IA	00	R	01	D	Relazione tecnica	-
			E				

E	IA	00	PF	01	D	Planimetria, sezione e profili degli interventi	-
---	----	----	----	----	---	---	---

- ✓ con nota prot. n. 20307 del 26.09.2023, il RUP ha richiesto al Collegio Consultivo Tecnico parere sulla P.V.S.. Lo stesso C.C.T. ha trasmesso con pec del 24.11.2023, assunta al protocollo dell'Ente al n. 24578 del 27.11.2023, i Verbali del 06.10.2023, del 18.10.2023 e del 21.11.2023 e la relativa Determinazione n. 4 di parere positivo sulla P.V.S.;
- ✓ con nota prot. n. 20489 del 28.09.2023, è stata comunicata agli Enti finanziatori l'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, richiedendo contestualmente la conferma dei rispettivi finanziamenti oltre che l'assegnazione delle somme aggiuntive ai fini dell'approvazione in linea amministrativa della P.V.S.;
- ✓ con nota prot. n. 22692 del 27.10.2023, ribadendo gli esiti della Conferenza Speciale dei Servizi del 07.09.2023 e trasmettendo il relativo Verbale, gli Enti finanziatori sono stati sollecitati al prosieguo dell'iter di finanziamento della maggiore spesa;
- ✓ in data 20.11.2023, anche il Gruppo di Verifica ha espresso parere positivo sulla P.V.S., giusta Rapporto Finale di verifica n. 76 del Reg. dei Parerei Tecnici del III Settore.

Considerato che *La normativa regionale prescrive inoltre che il parere favorevole della conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto e che esso sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici il tutto ai sensi delle Nuove Linee guida per il funzionamento e le modalità operative della Conferenza speciale di servizi di cui all' art. 5 della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 contenute nella Circolare 25 marzo 2014, n. 8 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità.*

Tenuto conto, altresì,

- ✓ che, con Determinazione Dirigenziale n. 312 del 26.02.2024, è stato sostituito l'Ing. Giuseppe GRASSO dall'incarico di R.U.P. dei *Lavori lungo la S.P. n. 28 "Panoramica" per la ricostruzione del tratto crollato nel febbraio del 2009, per il consolidamento e il miglioramento sismico dei viadotti esistenti e per il risanamento degli altri tratti. Aggiornamento in seguito al crollo del marzo 2015*, atteso che lo stesso non riveste più l'incarico di Dirigente del L.C.C. di Enna, con il Geom. Salvatore RAGONESE, quale Responsabile del Servizio *Gestione e Manutenzione Stradale e Accertamento Violazioni - Autoparco Espropriazioni - Valutazioni e Stime*, nella considerazione che, lo stesso, nei procedimenti in oggetto, ha rivestito ad oggi il ruolo di Supporto Tecnico e Amministrativo al R.U.P. giusta D.D. n. 8/2021;
- ✓ che, al fine di dare copertura finanziaria alla suddetta P.V.S., funzionale alla ripresa dei lavori, con nota prot. n. 8287 del 09.05.2024 questo L.C.C. ha inoltrato all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana la scheda di Programmazione FSC 2021 – 2027 – Rilevazione interventi relativa agli oggettivati lavori per l'importo di € 2.475.849,17;
- ✓ che con Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 192 del 22.05.2024, la suddetta richiesta per intercettare i fondi della *PROGRAMMAZIONE FSC 2021 – 2027* ha avuto esito positivo, trovando la copertura finanziaria alla P.V.S. L'intervento è stato, infatti, inserito nell'*Accordo per la Coesione Governo - Regione Sicilia Allegato A – Programma di interventi e linee di azione con cronoprogramma procedurale* tra quelli finanziati con ID FSCRI_RI_4043 per il richiesto importo di € 2.475.849,17;
- ✓ che la già menzionata Delibera di Giunta di Governo è stata esitata dal CIPESS nella seduta del 09.07.2024 con delibera n. 41. La stessa, a completamento dell'iter procedimentale e dopo il controllo di legittimità della Corte dei Conti, è stata pubblicata in GURI n. 256 del 31.10.2024 e, in ultimo, riadottata con delibera di Giunta di Governo Regionale n. 359 del 14.11.2024, successivamente modificata con D.G.R. n. 6/2025 quale versione finale dell'Accordo per la coesione stipulato il 27.05.2024.

Considerato

- ✓ che con nota n. 68457 del 24.12.2024 l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture, Dipartimento Infrastrutture, assunta al protocollo generale del LCC di Enna in pari data al n. 22964, ha chiesto la trasmissione della documentazione di rito al fine di attivare la procedura per il finanziamento

dell'intervento *de quo*;

- ✓ che il presidio tecnico di questo L.C.C. con nota prot. n. 5434 del 25.03.2025 ha trasmesso all'Assessorato Regionale alle Infrastrutture quanto richiesto;
- ✓ che con nota prot. n. 17911 del 07.05.2025, protocollata presso il LCC al n. 8159 di pari data, il predetto Assessorato Regionale alle Infrastrutture, nel prendere atto della documentazione trasmessa dal LCC il 25.03.2025, ha chiesto la trasmissione della scheda Caronte (di cui è stato allegato modello) e l'approvazione amministrativa del progetto chiarendo altresì che l'importo del finanziamento del FSC 2021 – 2027 è di € 2.475.849,17.

Dato Atto

- ✓ che con nota prot. n. 8942 del 20/05/2025 è stato dato riscontro alla predetta nota trasmettendo, tra l'altro, la Determinazione Presidenziale n. 1 del 16.05.2025 di presa d'atto dell'inserimento dell'appalto *de quo* nella programmazione di cui alla Delibera di D.G.R. n. 359/2024 e 6/2025 per l'importo di € 2.475.849,17 e di approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e suppletiva dell'agosto 2023 per l'importo complessivo di € 9.115.000,00;
- ✓ che, con nota prot. n. 42234 del 28.10.2025, assunta al protocollo dell'Ente al n. 20139 del 28.10.2025, il Dipartimento delle Infrastrutture della mobilità e dei trasporti ha rappresentato l'impossibilità di tracciare e gestire l'operazione nel sistema informativo Caronte per la sola parte di € 2.475.849,17 poiché l'intervento risulta già in gestione del Dipartimento regionale di Protezione civile, evidenziando, pertanto, l'opportunità di una gestione unica e totale da parte di quest'ultimo Dipartimento;
- ✓ che, facendo seguito alle precedenti note della scrivente Amministrazione prot. n. 5434 del 25.03.2025, prot. n. 8942 del 20.05.2025, prot. n. 12034 del 04.07.2025 e prot. n. 16566 del 17.09.2025 nonché alla nota di convocazione della riunione per il 05.11.2025 del Dipartimento della Programmazione prot. n. 14539 del 03.11.2025, si è formalizzato con nota prot. n. 22035 del 21.11.2025 un ulteriore sollecito per l'emissione del decreto di finanziamento FSC di cui alla già citata Delibera di Giunta Regionale di Governo n. 6 del 23.01.2025.

Considerato che, ad oggi, non è stato dato seguito alle superiori richieste e che, nelle more, al fine di potere concretizzare il contratto aggiuntivo di cui alla perizia di variante e suppletiva approvata e consentire la più celere ripresa dei lavori, il Presidente di questo LCC, con nota prot. n. 17140 del 25.09.2025, ha disposto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del rendiconto 2024 per la somma di € 2.761.360,86 dando mandato agli Uffici dell'ente per la conseguente attivazione delle procedure tecnico-amministrative-contabili necessarie.

Richiamate:

- ✓ la Determinazione del Presidente del LCC di Enna n. 77 del 29.10.2025 di variazione del PEG e conseguente salvaguardia degli equilibri di Bilancio, dove al capitolo 28263 art. 1 è stata prevista la somma di € 2.761.360,86 per i lavori di che trattasi con avanzo di amministrazione, giusta variazione n. 23 del 29.09.2025;
- ✓ la nota prot. n. 49493/DPCR Sicilia del 04.11.2025, assunta al protocollo dell'Ente al n. 20912 del 05.11.2025, di riscontro a nota dell'L.C.C. di Enna prot. n. 12751 del 14.07.2025, con la quale il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, co-finanziatore dell'appalto per la somma di € 1.100.000,00 ex O.C.D.P.C. n. 340/2016 di cui alla Disposizione del Soggetto Attuatore n. 76 del 03.11.2016, ha dato il nulla osta per l'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta pari a € 359.685,59.

Visto lo Schema dell'Atto di sottomissione, allegato all'approvata Perizia di Variante e Suppletiva, il quale all'art. 4 prevede la modifica di alcune parti del Contratto d'appalto sottoscritto il 4 luglio 2019 con Rep. n. 9196 e, considerato che le modifiche di cui ai punti III (ovvero iii) e IV (ovvero iv) non possono essere applicate, per cui le stesse non dovranno essere inserite nel contratto aggiuntivo.

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio del L.C.C. di Enna n. 1 del 31.03.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027.

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con le funzioni del Consiglio del L.C.C. di Enna n. 2 del 14.04.2025 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027.

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 29 del 14.04.2025 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - 2025/2027 - art. 169 d. lgs n. 267/2000.

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 31 del 18.04.2025 di Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027.

Dato atto

- ✓ che nel corrente bilancio **2025** al capitolo delle **Uscite 25263** - Codice Bilancio 10.05 – 2.02.01.09.012 – Cofog. 04.5 risultano previste le somme relative al finanziamento dell'intervento per la parte del Dipartimento Nazionale e Regionale di Protezione Civile (**Capitolo Entrata 4567**)
 - a. D.D.G. n. 1042 del 21.12.2013 dell'Assessorato Regionale della Presidenza (Dipartimento Protezione Civile) - A.P.Q. "*Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro-meridionale*" sottoscritto in data 19 settembre 2012 e D.D.G. n. 1210 del 13.12.2017 (Utilizzo dei risparmi d'asta provenienti dall'APQ "*Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro-meridionale*" sottoscritto in data 19 settembre 2012) per l'importo finanziato al netto del ribasso d'asta trattenuto dall'Ente finanziatore di **€ 4.943.324,73**;
 - b. Ordinanza del C.D.P.C. n. 340 del 9 maggio 2016 per l'importo finanziato di **€ 1.100.000,00** comprensivo del ribasso d'asta autorizzato per l'utilizzazione per € 359.685,59
- ✓ che nel corrente bilancio **2025** al capitolo delle **Uscite 25232** - Codice Bilancio 10.05 – 2.02.01.09.012 – Cofog. 04.5 risultano previste le somme relative al cofinanziamento dell'intervento da parte del Libero Consorzio Comunale di Enna, giusta delibera G.P. n. 77/2013, per l'importo cofinanziato di **€ 670.000,00 (Capitolo Entrata A.A.)**;
- ✓ che nel corrente bilancio **2025** al capitolo delle **Uscite 29366** - codice bilancio 10.5-2.02.01.09.012 Cofog. 04.5 risultano previste le somme relative alla *Programmazione FSC 2021-2027. Delibera CIPESS n. 25/2023. Deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 22 maggio 2024 Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento. Delibere di G.G. n. 359/2024 e 6/2025* per l'importo di **€ 2.475.849,17 (Capitolo Entrata 49366)**;
- ✓ che nel corrente bilancio **2025** al capitolo delle **Uscite 28263 art. 1** - codice bilancio 10.5-2.02.01.09.012 Cofog. 04.5 risultano previste le somme relative all'anticipazione da parte del Libero Consorzio Comunale di Enna di cui al finanziamento dell'intervento con i fondi FSC per l'importo di **€ 2.761.360,86 (Capitolo Entrata A.A.)**.

Richiamata la Determinazione del Presidente del LCC di Enna n. 1 del 16.05.2025, con la quale è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva dell'Agosto 2023 relativa ai Lavori lungo la SP n. 28 (Panoramica) per la costruzione di tratti crollati nel 2009 e nel 2015" CUP: G77H12001100003, dell'importo complessivo € 9.115.000,00 di cui al Q.T.E. e agli elaborati come superiormente riportati, ai soli fini dell'emissione del Decreto di finanziamento FSC di cui alla già citata Delibera di Giunta Regionale di Governo n. 6 del 23.01.2025.

Considerato che risulta necessario porre in essere le attività amministrative-contabili finalizzate a dare attuazione all'indirizzo del Sig. Presidente giusta nota prot. n. 17140 del 25.09.2025 e Determina Presidenziale n. 77/2025 di Variazione del PEG;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per come implementato e coordinato dal Decreto Correttivo D. Lgs. 56/2017

Visto l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17.05.2016 di modifica ed integrazione della L.R. 12/2011 con il quale è stato recepito in Sicilia il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il d.P.R. n. 207/2010, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici per le parti ancora in vigore.

Visto il d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Visto il d. lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal d. lgs. n. 126/2014.

Vista la L.R. 21.05.2019 n.7.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visto lo Statuto dell'Ente.

Per quanto in premessa.

PROPONE

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 3 della L.R. n. 7/19, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO**
 - ✓ delle determinazioni della Conferenza Speciale di Servizi del 07.09.2023 che ha approvato all'unanimità il Progetto di Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di che trattasi, *giusta* Verbale e determina di conclusione del procedimento trasmessi dal Genio Civile di Enna con nota prot. n. 120902 del 12.09.2023, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 19160;
 - ✓ dell'inserimento dell'intervento *de quo* nella programmazione di cui alla delibera di D.G.R. n. 359/2024 e 6/2025 per l'importo di € 2.475.849,17.
3. **APPROVARE** in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva dell'Agosto 2023, relativa ai *Lavori lungo la SP n.28 (Panoramica) per la costruzione di tratti crollati nel 2009 e nel 2015* CUP: G77H12001100003, dell'importo complessivo € 9.115.000,00 di cui al Q.T.E. e agli elaborati in premessa riportati.
4. **ANTICIPARE** la somma di € 2.401.675,27, (prevista al cap. 28263 art. 1 del Bilancio dell'Ente anno 2025 per l'importo di € 2.761.360,86) decurtati di € 359.685,59 (economie da ribasso d'asta co-finanziamento ex O.C.D.P.C. n. 340/2016), fondi di Bilancio dell'Ente che trovano capienza al Cap. 28263 art. 1 - codice bilancio 10.5-2.02.01.09.012 Cofog. 04.5, giusta Delibera di C.P. di variazione di Bilancio n. 22 del 28.10.2025 e Variazione del PEG 2025 avvenuta con Determinazione del Presidente n. 77 del 29.10.2025.
5. **AUTORIZZARE** i competenti Uffici dell'Ente alla predisposizione del Contratto aggiuntivo tenuto conto dello Schema di Atto di Sottomissione allegato all'approvata Perizia di Variante e Suppletiva e opportunamente aggiornato come da Schema allegato che con il presente atto si approva.
6. **DARE MANDATO** ai competenti Uffici dell'Ente di predisporre gli atti gestionali, tecnici/amministrati/contabili consequenziali per l'immediata ripresa dei lavori.

Il Supporto al R.U.P.
Geom. Francesca ROMANO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Salvatore RAGONESE

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Sottoscritto Dirigente, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis*, comma,1, del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO, altresì, che la stessa sia meritevole di approvazione.

APPROVA

la predetta proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Salvatore RAGONESE e pertanto, facendola propria integralmente, nella qualità la sottoscrive e la inoltra all'organo competente per l'approvazione

Il Dirigente
Ing. Daniela LUMERA

IL PRESIDENTE

VISTA la proposta predisposta dal RUP Geom. Salvatore RAGONESE.

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione.

ACQUISITI sul presente provvedimento i pareri sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 3 della L.R. n. 7/19, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO**
 - ✓ delle determinazioni della Conferenza Speciale di Servizi del 07.09.2023 che ha approvato all'unanimità il Progetto di Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di che trattasi, *giusta* Verbale e determina di conclusione del procedimento trasmessi dal Genio Civile di Enna con nota prot. n. 120902 del 12.09.2023, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 19160;
 - ✓ dell'inserimento dell'intervento *de quo* nella programmazione di cui alla delibera di D.G.R. n. 359/2024 e 6/2025 per l'importo di € 2.475.849,17.
3. **APPROVARE** in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva dell'Agosto 2023, relativa ai *Lavori lungo la SP n.28 (Panoramica) per la costruzione di tratti crollati nel 2009 e nel 2015* CUP: G77H12001100003, dell'importo complessivo € 9.115.000,00 di cui al Q.T.E. e agli elaborati in premessa riportati.
4. **ANTICIPARE** la somma di € 2.401.675,27, (prevista al cap. 28263 art. 1 del Bilancio dell'Ente anno 2025 per l'importo di € 2.761.360,86) decurtati di € 359.685,59 (economie da ribasso d'asta co-finanziamento *ex* O.C.D.P.C. n. 340/2016), fondi di Bilancio dell'Ente che trovano capienza al Cap. 28263 art. 1 - codice bilancio 10.5-2.02.01.09.012 Cofog. 04.5, giusta Delibera di C.P. di variazione di Bilancio n. 22 del 28.10.2025 e Variazione del PEG 2025 avvenuta con Determinazione del Presidente n. 77 del 29.10.2025.
5. **AUTORIZZARE** i competenti Uffici dell'Ente alla predisposizione del Contratto aggiuntivo tenuto conto dello Schema di Atto di Sottomissione allegato all'approvata Perizia di Variante e Suppletiva e opportunamente aggiornato come da Schema allegato che con il presente atto si approva.
6. **DARE MANDATO** ai competenti Uffici dell'Ente di predisporre gli atti gestionali, tecnici/amministrati/contabili consequenziali per l'immediata ripresa dei lavori.

7.

Lì, 24/12/2025

IL PRESIDENTE
CAPIZZI PIERO ANTONIO SANTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)