

	REPUBBLICA ITALIANA	
	REP. N° 9278	
	CONTRATTO AGGIUNTIVO D'APPALTO	
	AL REP. M. 9196 DEL 04/07/2019	
	Appalto integrato dei "Lavori lungo la S.P. 28 Panoramica per la costruzione del tratto crollato nel febbraio 2009, per il consolidamento ed il miglioramento sismico dei viadotti esistenti e per il risanamento degli altri tratti." Aggiornamen-	
	to in seguito al crollo del marzo 2015.	
	CUP.: G77H12001100003 - CIG.:7440279875.	
	L'anno duemilaventisei il giorno quattro del mese di maggio in	
	Enna presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Enna, dinanzi	
	a me, Dott.ssa Anna Giunta, Segretario Generale dell'Ente sopra in-	
	testato, autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica am-	
	ministrativa in cui l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 del	
	D.Lgs. n. 267/2000;	
	sono comparsi:	
	<u>il Libero Consorzio Comunale di Enna</u> di seguito indicato anche come	
	"Stazione appaltante" o "Ente" , con sede in Enna Piazza Garibaldi	
	n. 2, C.F. 80000810863 in persona dell'Ing. Daniela Lumera nata ad	
	OMISSIS il OMISSIS , domiciliata presso la sede del Libero Consor-	
	zio Comunale di Enna, codice fiscale OMISSIS la quale dichiara di	
	intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,	
	ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nella qualità di Di-	
	rigente del Settore III "Lavori Pubblici - Viabilità - Protezione	

	Civile - Gare", nominata con Determinazione del Presidente n. 83	
	del 11.11.2025;	
	la società S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l. , con sede legale a	
	Maletto (CT) Piazza XXIV Maggio n. 12 cap. 95035, P.I.	
	03643290871 di seguito indicata anche come "aggiudicataria/con-	
	traente/appaltatore" , iscritta alla Camera di Commercio del Sud	
	Est Sicilia al n. REA: CT - 247599 dal 25.01.2000, in persona del	
	Sig. Capizzi Salvatore nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a	
	OMISSIS in via OMISSIS , C.F. OMISSIS , il quale dichiara d'inter-	
	venire nel presente atto nella qualità di Amministratore Unico e	
	Responsabile Tecnico della società medesima presso cui afferma di	
	avere domicilio. La qualità ed i poteri del Sig. Capizzi Salvatore	
	risultano dalla visura camerale di verifica dell'autocertificazio-	
	ne, emessa dalla C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia in data 24.04.2026	
	agli atti depositata.	
	Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale e	
	capacità io Ufficiale Rogante mi sono accertato tramite esibizione	
	di documenti di riconoscimento e visione dei documenti prodotti, in	
	uno dichiarando di mantenere capacità di legge alla stipula del pre-	
	sente contratto, di mantenere potere di rappresentanza, di potere e	
	volere impegnare, con le loro firme, in nome e per conto, i rispet-	
	tivi rappresentati, di volere rinunciare, col mio consenso,	
	all'assistenza dei testimoni, mi chiedono il seguente atto per la	
	cui migliore comprensione e senza soluzione di continuità, appresso	
	e di seguito	

PREMETTONO

- che le parti hanno sottoscritto il Contratto d'Appalto Integrato in data **04.07.2019 con Rep. n. 9196**, per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei "lavori lungo la SP. 28 per la costruzione di tratti crollati nel 2009 e nel 2015- CUP: G77H12001100003 - CIG.: 7440279875", per un importo contrattuale complessivo di € 4.368.651,30, comprensivo di oneri per la sicurezza, come descritto nel **Capitolato Speciale d'Appalto** allegato al contratto originario;
- che la progettazione esecutiva dei lavori verrà eseguita dal Raggruppamento Temporaneo di Progettisti con mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo Idroesse Engineering s.r.l.;
- che in data 25.11.2020, durante l'esecuzione dei lavori, si è verificato un ulteriore crollo che ha interessato il viadotto 3, motivo per cui i lavori sono stati sospesi per consentire valutazioni tecniche finalizzate alla ripresa delle attività, come riportato nel verbale di constatazione e sospensione dei lavori di pari data.
- che con Determinazione del Dirigente del Settore III n. 4 del 04.01.2021 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppe Grasso;
- che con successivi atti si è proseguito alla nomina di personale a supporto e al completamento del nuovo staff tecnico;
- che con verbale in data 08.03.2021 veniva disposta la ripresa dei lavori, limitatamente all'esecuzione del campo prova ed a una prima fase di indagine consistente nello smontaggio controllato della pila-spalla n. 19, ancora in buona parte integra;

	- che con nota dell'08.03.2021 prot. n. 4443, è stata data comuni-	
	cazione a tutti gli Enti che hanno espresso i propri pareri di com-	
	petenza sul progetto de quo, invitandoli ad assicurare la propria	
	partecipazione alle attività di smontaggio controllato, al fine di	
	sovrintendere alle stesse mediante personale qualificato e apposi-	
	tamente delegato;	
	- che con nota del 25.03.2021 prot. n. 5624 integrata con nota del	
	26.03.2021 prot. n. 5839 la società S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l.	
	ha presentato gli elaborati tecnici del Piano esecutivo di smontag-	
	gio controllato;	
	- che con Determinazione del Dirigente del Settore III n. 684 del	
	31.03.2021 si è proceduto alla nomina del Collegio Consultivo Tec-	
	nico;	
	- che con nota del 15.06.2021 prot. n. 11539 la società aggiudica-	
	taria ha trasmesso il piano esecutivo di smontaggio controllato e	
	rapporto conclusivo, nonché i certificati di prova prodotti dal la-	
	boratorio Sidercem s.r.l.;	
	- che con Ordine di Servizio n. 4 del 13.07.2021 il Direttore dei	
	Lavori e il RUP hanno ordinato alla società aggiudicataria dei la-	
	vori l'adeguamento del progetto esecutivo alle risultanze delle in-	
	dagini eseguite mediante campo prova e smontaggio controllato, ri-	
	chiedendo l'anticipazione di studi di fattibilità preliminari alla	
	suddetta progettazione;	
	- che con note del 03.08.2021, prot. n. 15044 e prot. n. 15100, i	
	progettisti e la società aggiudicataria hanno trasmesso gli elabo-	

	rati dello studio di fattibilità recependo le modifiche richieste;	
	- che in data 09.09.2021 prot. 17212 e in data 16.09.2021 prot.	
	17708 la società aggiudicataria ha trasmesso un primo aggiornamento	
	degli elaborati dello studio di fattibilità, rivisitato sulla base	
	dei rilievi mossi dalla Stazione Appaltante;	
	- che in data 17.09.2021 si è svolta la Conferenza dei Servizi, nel	
	corso della quale tutti gli Enti competenti ad esprimere parere e	
	gli Enti finanziatori hanno condiviso l'iter amministrativo e lo	
	studio di fattibilità tecnico-economico, in variante rispetto al	
	precedente progetto esecutivo, finalizzato alla successiva redazione	
	di una Perizia di Variante e Suppletiva, come risulta dal verbale	
	redatto in pari data;	
	- che con nota del 28.09.2021, prot. n. 18463, si richiedeva agli	
	Enti finanziatori dell'opera l'autorizzazione all'utilizzo delle	
	somme derivanti dal ribasso d'asta, pari a € 350.685,59, nonché il	
	rifinanziamento per somme aggiuntive, per un importo di €	
	2.401.718,46, sulla base dei computi derivanti dalla Perizia di Va-	
	riante e Suppletiva redatta dall'impresa nell'ambito dello studio di	
	fattibilità;	
	- che con nota dell'08.10.2021 prot. n. 19204 si chiedeva il parere	
	sulla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva, in merito	
	alla quale anche il Collegio Consultivo Tecnico ha condiviso l'iter	
	intrapreso dall'Amministrazione per la ripresa dei lavori e il com-	
	pletamento funzionale degli stessi;	
	- che con Delibera di Giunta di Governo n. 45 del 12.02.2022 la Re-	

	gione Sicilia conferma la volontà di finanziare la somma di €	
	2.475.849,17 a copertura integrale dei fabbisogni finanziari della	
	redigenda Perizia di Variante e Suppletiva;	
	- che con nota del 22.03.2022 prot. n. 5752 si chiedeva a tutti gli	
	Enti finanziatori la conferma dei finanziamenti concessi;	
	- che con nota del 29.06.2022 prot. n. 6549 l'Assessore Regionale	
	delle Infrastrutture e della Mobilità ha trasmesso parere legale che	
	ritiene assentibile la Perizia di Variante e Suppletiva al pari	
	delle determinazioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico;	
	- che con nota del 04.07.2022 prot. n. 12935 il RUP ha disposto la	
	prosecuzione del contratto in oggetto mediante la redazione della	
	Perizia di Variante e Suppletiva sottoscritta dal Direttore dei La-	
	vori e dalla società aggiudicataria, fissando il termine di 60	
	giorni per la consegna degli elaborati progettuali, così come ri-	
	sulta dal verbale della riunione operativa di pari data;	
	- che in data 04.08.2022 si è tenuto un incontro presso gli uffici	
	del L.C.C. di Enna, alla presenza dei rappresentanti della Soprin-	
	tendenza dei BB.CC.AA. di Enna, del Genio Civile di Enna, del Comune	
	di Enna, dell'Ufficio del RUP, dell'impresa aggiudicataria e del	
	Collegio Consultivo Tecnico, durante il quale si è deciso di proce-	
	dere alla demolizione delle restanti pile dei viadotti 1 e 2 ancora	
	integre, al fine di realizzare idonee piste funzionali al transito	
	in cantiere;	
	- che con Determinazione del Dirigente del Settore III n. 1500 del	
	12.08.2022 successivamente modificata con D.D. 1566 del 29.08.2022 è	

	stato modificato il Quadro Tecnico Economico nella parte relativa	
	alla ripartizione delle somme a disposizione dell'Amministrazione;	
	- che con nota del 26.07.2023, prot. n. 15937, l'impresa aggiudica-	
	taria ha trasmesso gli elaborati della Perizia di Variante e Sup-	
	pletiva, aggiornati alle osservazioni e alle rettifiche richieste	
	nel corso dei vari incontri;	
	- che con nota del 31.07.2023, prot. n. 16244, il Direttore dei La-	
	vori ha trasmesso al RUP la propria relazione, esprimendo parere	
	favorevole all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva;	
	- Che in data 08.08.2023, prot. n. 16960, il RUP ha inoltrato	
	all'Ufficio competente del Genio Civile la richiesta di convocazione	
	della Conferenza Speciale dei Servizi per l'approvazione della Pe-	
	rizia di Variante e Suppletiva;	
	- che con nota dell'11.08.2023, prot. n. 111361, il Presidente della	
	Conferenza dei Servizi, l'Ing. Capo del Genio Civile di Enna, ha	
	indetto la Conferenza dei Servizi per il giorno 07.09.2023, convo-	
	cando tutti gli Enti interessati per l'acquisizione dei pareri sulla	
	Perizia di Variante e Suppletiva;	
	- che in data 07.09.2023 si è svolta la Conferenza Speciale di Ser-	
	vizi, durante la quale è stato approvato all'unanimità il progetto	
	di Perizia di Variante e Suppletiva, come risulta dal verbale di	
	pari data, trasmesso dal Genio Civile di Enna e assunto al proto-	
	collo dell'Ente in data 12.09.2023 prot. n. 19160, comprensivo del	
	Quadro Economico aggiornato;	
	- che con nota del 26.09.2023, prot. n. 20307, il RUP ha richiesto	

	al Collegio Consultivo Tecnico il parere sulla P.V.S.; lo stesso	
	C.C.T. ha trasmesso, con PEC del 24.11.2023, assunta al protocollo	
	dell'Ente n. 24578 del 27.11.2023, i verbali del 06.10.2023, del	
	18.10.2023 e del 21.11.2023, nonché la relativa Determinazione n. 4	
	con cui esprimeva il proprio parere favorevole;	
	- che con nota del 28.09.2023, prot. n. 20489, è stata comunicata a	
	tutti gli Enti finanziatori l'approvazione della Perizia di Variante	
	e Suppletiva, richiedendo contestualmente la conferma dei rispettivi	
	finanziamenti, nonché l'assegnazione delle somme aggiuntive ai fini	
	dell'approvazione in linea amministrativa della P.V.S.;	
	- che la P.V.S è stata verificata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.	
	n. 50/2016 in data 20.11.2023 al n. 76 del Reg. dei	
	Pareri Tecnici del III Settore;	
	- che con Determinazione del Dirigente del Settore III n. 312 del	
	26.02.2024, è stato sostituito il RUP nominando il Geom. Ragonese	
	Salvatore;	
	- che al fine di dare copertura finanziaria alla suddetta P.V.S.,	
	funzionale alla ripresa dei lavori, questo L.C.C. ha inoltrato	
	all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione	
	Siciliana la scheda di Programmazione FSC 2021 - 2027 - rilevazione	
	interventi relativi ai lavori in oggetto per l'importo di €	
	2.475.849,17;	
	- che con Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 192 del	
	22.05.2024 la suddetta richiesta ha avuto esito positivo e l'inter-	
	vento è stato inserito nell'“Accordo per la Coesione di Governo -	

	Regione Sicilia, Allegato A – Programma di interventi e linee di	
	azione con cronoprogramma procedurale” tra quelli finanziati con ID	
	FSCRI_RI_4043, per l’importo richiesto di € 2.475.849,17;	
	- che il CIPESS nella seduta del 09.07.2024 ha esitato la Delibera	
	di Giunta di Governo n. 41 a completamento dell’iter procedimentale	
	e dopo il controllo di legittimità della Corte dei Conti, è stata	
	riadottata la0 Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 359 del	
	14.11.2024 e successivamente modificata con D.G.R n. 6/2025 quale	
	versione finale dell’Accordo per la coesione stipulato il	
	27.05.2024;	
	- che con nota del 24.12.2024 prot. n. 68457 l’Assessorato Regionale	
	alle Infrastrutture, ha chiesto la trasmissione della documentazione	
	di rito al fine di attivare la procedura per il finanziamento	
	dell’intervento <i>de quo</i> ;	
	- che con nota del 23.03.2025 prot. n. 5435 il presidio tecnico di	
	questo L.C.C. ha trasmesso all’Assessorato Regionale alle Infra-	
	strutture quanto richiesto;	
	- che con nota del 07.05.2025 prot. n. 17911 l’Assessorato Regionale	
	alle Infrastrutture nel prendere atto della documentazione trasmessa	
	dal L.C.C. ha chiesto la trasmissione della scheda Caronte (di cui è	
	stato allegato il modello) e l’approvazione amministrativa del pro-	
	getto chiarendo altresì che l’importo del finanziamento del Fondo	
	Sviluppo e Coesione 2021 – 2027 è di € 2.475.849,17;	
	-che con Determinazione del Presidente del L.C.C. di Enna n. 1 del	
	16.05.2025 il progetto di Perizia di Variante e Suppletiva è stato	

	approvato in linea amministrativa, per un importo complessivo di €	
	9.115.000,00, dando atto che dalla presente approvazione non deri-	
	vano obblighi di natura contrattuale per questa Amministrazione nei	
	confronti della società aggiudicataria dei lavori in oggetto; per-	
	tanto, la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, nel testo al-	
	legato alla P.V.S., il quale all'art. 4 prevede la modifica di al-	
	cune parti del Contratto d'Appalto REP. 9196 del 04.07.2019, restava	
	subordinata all'emissione del Decreto di Finanziamento di €	
	2.475.849,17 e al perfezionamento delle necessarie verifiche;	
	- che con nota del 20.05.2025, prot. n. 8942, è stata trasmessa	
	all'Assessorato Regionale alle Infrastrutture la Determinazione	
	Presidenziale n. 1 del 16.05.2025, con la quale si prende atto	
	dell'inserimento dell'appalto de quo nella programmazione di cui	
	alle Delibere di D.G.R. n. 359/2024 e n. 6/2025, per l'importo di €	
	2.475.849,17, nonché dell'approvazione in tecnica della P.V.S. di	
	agosto 2023, per l'importo complessivo di € 9.115.000,00.	
	- che, non essendosi dato seguito alle precedenti richieste, al fine	
	di poter concretizzare il contratto aggiuntivo di cui alla P.V.S.	
	approvata e consentire la ripresa dei lavori, il Presidente del	
	L.C.C., con nota prot. n. 17140 del 25.09.2025, ha proposto l'uti-	
	lizzo dell'avanzo di amministrazione del rendiconto 2024 per la	
	somma di € 2.761.360,86;	
	- che con Deliberazione del Consiglio del L.C.C. n. 23 del	
	29.09.2025 è stata destinata la somma di € 2.761.360,86 dell'avanzo	
	di amministrazione per il finanziamento dei lavori della P.V.S.;	

	- che con Determinazione del Dirigente del Settore III n. 1996 del	
	14.11.2025 è stato preso atto della nuova impresa ausiliaria, giusto	
	ex contratto di avalimento del 26.07.2018, Consorzio Stabile Co-	
	struttori, con sede legale a Maletto (CT), P. IVA e C.F.	
	05092830875;	
	- che facendo seguito alle precedenti comunicazioni il Libero Con-	
	sorzio Comunale di Enna, con nota del 21.11.2025 prot. 22035 ha	
	formalizzato un ulteriore sollecito per l'emissione del decreto di	
	finanziamento FSC di cui alla già citata Delibera di Giunta Regio-	
	nale di Governo n. 6 del 23.01.2025;	
	- che con Determinazione Presidenziale n. 132 del 24.12.2025 è stato	
	disposto di prendere atto delle determinazioni della Conferenza	
	Speciale di Servizi del 07.09.2023, la quale ha approvato all'una-	
	nimità il progetto di P.V.S. dei lavori in oggetto, come risulta dal	
	relativo verbale e dalla determina di conclusione del procedimento	
	trasmessi dal Genio Civile di Enna, nonché dell'inserimento	
	dell'intervento de quo nella programmazione di cui alle Delibere di	
	D.G.R. n. 359/2024 e n. 6/2025, per l'importo di € 2.475.849,17;	
	con la medesima Determinazione Presidenziale è stata approvata in	
	linea amministrativa la P.V.S. di agosto 2023 relativa ai lavori in	
	oggetto, per un importo complessivo di € 9.115.000,00, come ripor-	
	tato nel Quadro Tecnico Economico; inoltre, sempre con la stessa	
	Determinazione Presidenziale del L.C.C. di Enna, è stato disposto di	
	anticipare la somma di € 2.401.675,27 (decurtata di € 359.685,59,	
	economie da ribasso d'asta, di cui è stato autorizzato l'utilizzo da	

	parte del competente D.R.P.C. con nota prot. 49493 del 04.11.2025	
	assunta al protocollo dell'Ente al n. 20912 del 05.11.2025) utiliz-	
	zando i fondi di bilancio dell'Ente, con capienza al Cap. 28263,	
	art. 1, bilancio 2025;	
	- che con Determinazione del Dirigente del Settore III n. 2410 del	
	31.12.2025 è stato disposto di prendere atto della Determinazione	
	Presidenziale del L.C.C. di Enna n. 132/2025; di impegnare, al Cap.	
	28263, art. 1, del bilancio 2025, la somma complessiva di €	
	2.401.675,27, a totale copertura del Quadro Tecnico Economico della	
	Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori de quibus; si attesta	
	che il suddetto impegno di spesa afferisce ad obbligazioni giuridi-	
	che che diverranno esigibili nell'esercizio finanziario 2026, e che	
	il cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con i relativi stan-	
	ziamenti di cassa e con le vigenti regole di finanza pubblica;	
	- che risultano depositati altresì, agli atti del Libero Consorzio	
	Comunale di Enna, i documenti come di seguito indicati:	
	- polizza fidejussoria per cauzione definitiva n. 2026TG02001077	
	rilasciata dalla Zavarovalnica Triglav D.D. Assicurazioni di Ljubl-	
	jana in data 16.01.2026;	
	- polizza di assicurazione C.A.R. n. 0X00072063 rilasciata dalla	
	REVO Insurance S.p.A. Assicurazioni agenzia: Fenice Underwriting di	
	Paternò in data 15.01.2026;	
	- polizza R.C. Professionale n. PI-7618602564 rilasciata dalla Arch	
	Insurance (EU) DAC - agenzia Rappresentante Generale per l'Italia	
	Arch Insurance (EU) DAC di Milano in data 14.11.2025;	

	- attestazione della stazione appaltante, qui rimessa con prot.	
	n. 7854 di data 24.04.2026 recante l'intervenuta verifica della	
	sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi inerenti il	
	contraente e di tutte le condizioni per procedere all'odierna sti-	
	pulazione.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti come sopra costituite, previa conferma della narrativa che	
	precede su cui concordano senza riserve, tra cui l'assenza di motivi	
	ostativi all'odierna stipulazione, convengono quanto segue:	
	ART. 1	
	OGGETTO E CORRISPETTIVO	
	Il Libero Consorzio Comunale di Enna, rappresentato come sopra in	
	aggiunta al contratto REP. 9196 del 04.07.2019, affida la progetta-	
	zione ed esecuzione dei lavori previsti nella P.V.S. di cui in pre-	
	missa, alla società S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l. , costituita e	
	rappresentata come sopra, che accetta senza riserve, per l'esecu-	
	zione dell'appalto relativo ai "Lavori lungo la S.P. 28 Panoramica	
	per la costruzione del tratto crollato nel febbraio 2009, per il	
	consolidamento ed il miglioramento sismico dei viadotti esistenti e	
	per il risanamento degli altri tratti - aggiornamento in seguito al	
	crollo del marzo 2015", in conformità alle modalità di cui al " Ca-	
	pitolato Speciale d'Appalto ", allegato al Contratto di appalto REP.	
	9196 del 04.07.2019 , e "all'Atto di Sottomissione e Verbale di Con-	
	cordamento nuovi prezzi " sottoscritto in data 22.04.2026, in con-	
	formità allo allegato alla Perizia di Variante e Suppletiva, appro-	

	vato nella Conferenza Speciale di Servizi del 07.09.2023 e riappro-	
	vata con Determinazione Presidenziale n. 132 del 24.12.2025, con il	
	nuovo Quadro Tecnico-Economico aggiornato alla P.V.S. Il suddetto	
	Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi , fir-	
	mato dall'Ente Contraente e dalla società, ha comportato la modifica	
	di alcune parti del Contratto di Appalto REP. 9196 del 04.07.2019 ,	
	come meglio specificato all' art. 4 dello stesso Atto di sottomis-	
	sione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi , e costituisce parte	
	integrante e sostanziale del presente accordo che si allega al pre-	
	sente atto sotto la lettera "A" . Il maggior importo contrattuale	
	derivante dalla Perizia di Variante e Suppletiva è pari a €	
	2.168.271,34, di cui € 155.395,67 per oneri della sicurezza.	
	Per effetto del presente atto, l'importo contrattuale com-	
	plessivo, attuale e definitivo per progettazione e lavori,	
	risulta pari a € 6.536.922,64, comprensivo di € 485.395,67	
	per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge.	
	ART. 2	
	NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO	
	L'aggiudicataria è tenuta alla piena e incondizionata osservanza di	
	tutte le norme civili e amministrative che regolano la materia e	
	l'attività oggetto del presente contratto. I lavori saranno eseguiti	
	in conformità alle norme, procedure e gradazioni contenute negli	
	atti progettuali e di gara, ivi comprendendo le dichiarazioni e gli	
	impegni assunti dal contraente e, ancor più specificatamente nel	
	contratto rep. n. 9196/2019 e nell'allegato "Capitolato Speciale	

	d'Appalto" e nell'"Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento	
	nuovi prezzi" , come sottoscritto in data 22.04.2026, documenti tut-	
	ti che l'Ente, con il dichiarato assenso dell'aggiudicataria, ri-	
	chiede richiamarsi integralmente nel presente contratto al fine di	
	costituirne contenuto negoziale. Si specifica pertanto, che ai fini	
	del presente contratto, le parti fanno rinvio e riferimento di co-	
	mune accordo, e rimossa ogni eccezione per quanto ivi non previsto,	
	agli atti sopra citati, nonché ad ogni altro annesso e connesso do-	
	cumento della progettazione e della procedura ivi richiamato e sot-	
	toscritto dalle parti per accettazione e per costituirne parte in-	
	tegrante e sostanziale all'odierna stipulazione, compreso il " Capi-	
	tolato Speciale d'Appalto e Atto di Sottomissione e Verbale di Con-	
	cordamento nuovi prezzi" , come sottoscritto dalla società S.C.S.	
	Costruzioni Edili s.r.l. e dal L.C.C. di Enna in data 22.04.2026.	
	In aggiunta alle disposizioni specifiche contenute negli atti ri-	
	chiamati, l'appalto è comunque soggetto alla completa osservanza di	
	tutte le norme comunitarie, nazionali, regionali e locali che rego-	
	lano la sua corretta esecuzione e gestione in ogni suo aspetto, di-	
	rettamente o indirettamente connesso al lavoro da realizzare, tra	
	cui quelle fissate dal Codice dei Contratti Pubblici che trova ap-	
	plicazione e dalle altre disposizioni da esso richiamate.	
	ART. 3	
	DURATA E PENALI	
	Il tempo utile per la realizzazione dei lavori di che trattasi,	
	sono contenute nel contratto rep. n. 9196/2019 e nell'elaborato re-	

	cante “Capitolato Speciale d’Appalto” e “nell’Atto di Sottomissione	
	e Verbale di Concordamento nuovi prezzi” come sottoscritto in data	
	22.04.2026 e nella nota prot. n. 21849 del 19.11.2025, sottoscritta	
	dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dei Lavori,	
	salva ogni eccezione che dovesse trovare applicazione per disposi-	
	zione normativa.	
	ART. 4	
	PAGAMENTI E RISCOSSIONI - TRACCIABILITA’	
	I pagamenti saranno corrisposti all’aggiudicataria nei termini sta-	
	biliti dalle norme contenute nell’elaborato recante “Capitolato	
	Speciale d’Appalto e nell’Atto di Sottomissione e Verbale di Con-	
	cordamento nuovi prezzi” come sottoscritto in data 22.04.2026, sal-	
	va ogni eccezione che dovesse trovare applicazione per disposizione	
	normativa, previa acquisizione del documento unico di regolarità	
	contributiva.	
	L’aggiudicataria assume obbligo inderogabile di assicurare la trac-	
	ciabilità dei flussi finanziari conseguenti all’esecuzione delle	
	obbligazioni derivanti dal presente contratto, nei termini e nei	
	modi stabiliti dalla legge 136/2010, pena risoluzione di diritto del	
	contratto, e di dare seguito ad ogni ulteriore adempimento a proprio	
	carico da detta legge disposto.	
	Art. 5	
	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	
	E’ fatto divieto all’aggiudicataria di cedere il presente contratto,	
	a qualsiasi titolo, nonché procedere a qualsiasi subappalto, rela-	

	tivo ai lavori in oggetto, non autorizzato e non previsto dalla di-	
	sciplina regolatrice del presente atto.	
	ART. 6	
	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	
	A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal	
	presente atto, il contraente ha costituito cauzione definitiva me-	
	diante polizza fidejussoria per cauzione definitiva n.	
	2026TG02001077, rilasciata dalla Zavarovalnica Triglav D.D. Assicu-	
	razioni di Ljubljana in data 16.01.2026; nonchè polizza R.C. Pro-	
	fessionale n. PI-7618602564, rilasciata dalla Arch Insurance (EU)	
	DAC - agenzia Rappresentante Generale per l'Italia Arch Insurance	
	(EU) DAC di Milano in data 14.11.2025: tali cauzioni devono perma-	
	nere fino alla data di emissione del certificato di Collaudo Tecnico	
	Amministrativo e devono essere integrate ogni volta che l'Ente abbia	
	proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente	
	contratto e comunque rinnovate sino alla data di emissione del cer-	
	tificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori.	
	La società ha altresì prodotto polizza di assicurazione C.A.R. per	
	la copertura danni di esecuzione, per responsabilità civile verso	
	terzi e garanzia di manutenzione n. 0X000772063 rilasciata dalla	
	REVO Insurance S.p.A. Assicurazioni agenzia: Fenice Underwriting di	
	Paternò in data 15.01.2026.	
	Ogni altra garanzia e copertura assicurativa prevista per il pre-	
	sente contratto, ancorché non ancora depositata agli atti, troverà	
	dinamica attuazione nei termini della gestione del contratto mede-	

simo da parte dell'Ente.

ART. 7

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Ferme le ipotesi di scioglimento del rapporto contrattuale previste dalla legge, il presente contratto si risolve per inosservanza delle disposizioni ivi previste e/o richiamate quali regolatrici dell'appalto.

E' garantita la preventiva valutazione dal Responsabile Unico del Procedimento per i casi previsti dalla legge.

Resta, inoltre, fermo il diritto dell'Ente di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché del decimo dell'importo delle opere non eseguite; il pagamento complessivo resta, comunque, determinato secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici che trova applicazione.

ART. 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI OB- BLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'aggiudicataria si obbliga ad osservare integralmente, verso i propri lavoratori, il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi (Nazionali, Territoriali e Decentrati), in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'aggiudicataria dichiara di applicare ai propri lavoratori dipen-

	denti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire	
	nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicura-	
	tiva, sanitaria, previsti dalla vigente normativa.	
	A garanzia di tale osservanza l'Ente procede nei termini stabiliti	
	dal Codice dei Contratti Pubblici che trova applicazione.	
	L'aggiudicataria si obbliga, altresì, ad ottemperare e garantire il	
	rispetto delle disposizioni dei requisiti di sicurezza pubblica e	
	sul lavoro per la realizzazione delle prestazioni lavorative e co-	
	munque si obbliga ad assicurare, senza eccezioni, il pieno adempi-	
	mento delle disposizioni scaturenti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,	
	nonché da ogni altra normativa specifica in materia che deve trovare	
	applicazione, in relazione alla tipologia delle attività oggetto del	
	presente contratto.	
	ART.9	
	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	
	In aggiunta ad ogni altro onere e obbligo previsti in capo	
	all'aggiudicataria dal presente contratto, dai suoi allegati e dalle	
	disposizioni legislative e regolamentari che comunque lo discipli-	
	nano, come già espressamente richiamati, la stessa è tenuta, nei	
	confronti della stazione appaltante:	
	a) a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta ne-	
	gli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa, nonché ne-	
	gli organismi tecnici ed amministrativi;	
	b) a trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti	

	Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché	
	quant'altro previsto dal Codice dei Contratti Pubblici che trova	
	applicazione.	
	Il presente contratto, inoltre, è sottoposto alle condizioni riso-	
	lutive e di recesso previste dal D.Lgs. n. 159/2011.	
	ART.10	
	DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIA	
	A tutti gli effetti del presente contratto, l'aggiudicataria elegge	
	domicilio presso la propria sede legale sita in Maletto (CT) Piazza	
	XXIV Maggio, n. 12. Le notificazioni e le intimazioni verranno ef-	
	fettuate mediante lettera raccomandata e/o posta elettronica certi-	
	ficata. Qualsiasi comunicazione fatta al Capo Cantiere o all'inca-	
	ricato dell'aggiudicataria, dal Direttore dei Lavori, o dal RUP si	
	considera fatta all'aggiudicataria.	
	ART.11	
	DOCUMENTI ALLEGATI	
	Sono materialmente allegati al presente atto, e nella forma di copie	
	informatiche di documenti redatti originariamente su supporto car-	
	taceo, da me verificate conformi ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3	
	del D.Lgs. n. 82/2005, i seguenti documenti:	
	- Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi -	
	come sottoscritto in data 22.04.2026 - Allegato "A" ;	
	- Computo Metrico Estimativo P.V.S. - Allegato "B" .	
	I comparenti dichiarano di avere letto tali atti e di averne piena	
	conoscenza. Le parti dichiarandomi di ben conoscerli, mi esonerano	

espressamente dalla lettura degli stessi.

ART. 12

DOCUMENTI PARTE E RIFERIMENTO

Vengono richiamati e costituiscono parte e riferimento sostanziale del presente contratto aggiuntivo, anche se materialmente non allegati, i seguenti atti, documenti ed elaborati normativi, pattizi e tecnici:

- Documenti identificativi dell'aggiudicataria e dei poteri di rappresentanza;

- Determinazioni Dirigenziali del Settore III nn. 4/2021 - 684/2021

- 1500/2022 - 1566/2022 - 312/2024 - 1996/2025 - 2410/2025;

- Determinazioni del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna nn. 1/2025 - 132/2025;

- Verbale della Conferenza Speciale di Servizi del 07.09.2023;

- Verbale di verifica n. 76 del 20.11.2023;

- Elenco prezzi;

- Quadro Economico;

- Polizza per cauzione definitiva;

- Polizza RC Professionale;

- Polizza CAR;

- Attestazione del RUP di data 24.04.2026;

- P.O.S. - inoltrato dall'impresa giusto prot. n. 17253 del 29.09.2025 condiviso dal C.S.E.

Le parti concordano che i documenti sopra citati non esauriscono le fonti delle reciproche obbligazioni, ancorché parte o mero estratto

delle norme regolatrici del Contratto sopra richiamate, alle quali confermano fare univoco riferimento.

ART.13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni inerenti il sistema di protezione dei dati personali di cui al GDPR UE 2016/679, informa il contraente, ottenendone condivisione, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste e per l'assolvimento degli obblighi regolati dalle leggi e dalle correlate regolamentazioni.

I riferimenti relativi al titolare del trattamento dati e al responsabile della protezione, nonché ai diritti esercitabili sono consultabili nella home page del sito istituzionale dell'Ente.

ART.14

PTPCT e CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Libero Consorzio Comunale di Enna, per ogni effetto di legge e relative connessioni con lo stipulando Contratto, informa, altresì, la società sulla vigenza del Codice di Comportamento integrativo, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario con atto n. 159 del 29.12.2022, e sulle previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente; di entrambi richiama gli obblighi derivanti ai contraenti e ai propri collaboratori, ricevendone assenso e accettazione.

La società, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o au-

	tonomo e comunque di non aver attribuito incarichi e si impegna a	
	non attribuirli ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri auto-	
	ritativi o negoziali per conto del Libero Consorzio Comunale di Enna	
	per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro.	
	Il Libero Consorzio Comunale di Enna informa che il Codice e il PT-	
	PCT, sono visionabili in ogni momento sul sito internet dell'Ente,	
	ove sono stabilmente pubblicati.	
	ART. 15	
	SPESE CONTRATTUALI	
	Sono a carico dell'aggiudicataria, tutte le spese del contratto e	
	tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli	
	tributari, senza diritto di rivalsa.	
	ART. 16	
	REGISTRAZIONE	
	Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori oggetto del presente con-	
	tratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui se ne richiede	
	la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR n.	
	131/1986.	
	L'imposta di bollo del presente contratto viene assolta in modalità	
	telematica mediante versamento con mui - procedura sister/unimod, ai	
	sensi del D.Lgs. 50/2016.	
	Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, a richiesta delle parti qui	
	convenute e costituite come sopra, ho ricevuto il presente atto, il	
	quale, ad alta e intelligibile voce, ho poi letto ai contraenti: gli	
	stessi, appositamente interpellati, liberamente lo hanno ricono-	

sciuto conforme, per contenuto e forma, alla volontà loro e dei rispettivi rappresentanti e ne confermano l'esattezza in ogni sua parte, ivi compresi gli atti richiamati dei quali ho omesso la lettura, avendovi i contraenti medesimi rinunciato contestualmente dichiarando la loro piena conoscenza e accettazione senza riserve.

Di seguito, avanti a me, i citati contraenti sottoscrivono il presente Contratto, contestualmente e congiuntamente ai documenti materialmente allegati, già copie informatiche di documenti redatti originariamente su supporto cartaceo, da me verificate conformi ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 82/2005: la sottoscrizione da parte dei contraenti avviene mediante l'apposizione di firma digitale, da me verificata sulla base dell'apposita attestazione generata dal certificatore all'atto dell'apposizione della firma. E infine, in presenza delle parti, io sottoscritto Ufficiale Rogante, Dott.ssa Anna Giunta, appongo la mia firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005.

Si dà atto che gli atti richiamati e non allegati, già sopra precisamente individuati, vengono dalle parti firmati digitalmente in segno di piena e condivisa conoscenza ed accettazione, atti che resteranno depositati presso l'Ufficio contratti e presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento unitamente a copia del presente contratto.

Il presente contratto è scritto con mezzo informatico da persona di mia fiducia e consta di numero ventiquattro facciate intere e quanto del seguente a video della presente.

Il Libero Consorzio Comunale di Enna

(firmato digitalmente Ing. Daniela Lumera)

La società S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l.

(firmato digitalmente Capizzi Salvatore)

Il Segretario Generale

(firmato digitalmente Dott.ssa Anna Giunta)